



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/23-01/38  
URBROJ: 2186-12-03/23-24-2

Ivanec, 6. svibnja 2024.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 13/18, 8/20, 15/21, 38/21 – pročišćeni tekst, 23/23), gradonačelnik Grada Ivanca donosi

## ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2023. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Ivanec na razmatranje i prihvaćanje.



GRADONAČELNIK:  
Milorad Batinić

Dostavlja se:

1. Gradsko vijeće Ivanec;
2. Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, ovdje;
3. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD IVANEC  
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/24-01/38  
URBROJ: 2186-12-03/23-24-1

Ivanec, 6. svibnja 2024. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13 – pročišćeni tekst, 13/18, 8/20, 15/21, 38/21 – pročišćeni tekst, 23/23), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  
PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU**

**1. UVOD**

Sukladno odredbi članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2023. godinu donesen je na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca držanoj 13. prosinca 2022. godine, I. Izmjene i dopune na 27. sjednici održanoj 17. svibnja 2023. godine, II. Izmjene i dopune na 32. sjednici održanoj 14. prosinca 2023. godine.

Sukladno članku 71. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

**2. OSTVARENJE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**1. JAVNE POVRŠINE**

Troškovi građenja javnih površina u 2023. godini planirani su u iznosu od **181.758,64** eura, a realizirani su u iznosu od **116.121,62** eura.

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2023. godinu	Izvršeno u 2023. godini
	<b>JAVNE POVRŠINE</b>	<b>181.758,64</b>	<b>116.121,62</b>
	<b>1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.091,31</b>
toč. 1.	1. Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca	<b>14.400,00</b>	<b>14.091,31</b>
	1.1. Oprema - Horvatsko	7.400,00	7.381,31
	1.2. Oprema – Ivanečki Vrhovec	7.000,00	6.710,00
	<b>2. GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA</b>	<b>39.361,10</b>	<b>40.200,69</b>
toč. 2.	2.1. Glavni gradski trg	<b>8.361,10</b>	<b>8.629,28</b>
	2.1.1. Imovinsko pravni odnosi	0,00	0,00
	2.1.2. Glavni projekt	0,00	0,00
	2.1.3. Idejni projekt	8.361,10	8.629,28
toč. 2.	2.2. Park u ul. E. Kumičića u Ivancu	<b>7.000,00</b>	<b>6.945,63</b>
	2.2.1. Uređenje - staze	7.000,00	6.945,63
toč. 1.	2.3. Gradska šuma Ivanečka jezera	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.3.1. Projektna dokumentacija	0,00	0,00
	2.4. Park iza FINA-e u Ivancu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

toč. 1.	2.4.1. Građenje i opremanje	0,00	0,00
toč. 2.	2.5. Zelena urbana obnova	0,00	0,00
	2.5.1. Projektna dokumentacija	0,00	0,00
toč. 2.	2.6. Glavni gradski park - staze	24.000,00	22.625,78
	2.6.1. Gradnja	23.000,00	22.531,25
	2.6.2. Nadzor	1.000,00	2.094,53
<b>3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA</b>		<b>102.997,54</b>	<b>61.829,62</b>
toč. 1.	3.1. Gradnja i uređenje groblja – Ivanec	84.725,23	44.608,97
	3.1.1. Gradnja i opremanje (zid)	46.725,23	37.608,97
	3.1.2. Projektna dokumentacija	23.000,00	0,00
	3.1.3. Otkup zemljišta	15.000,00	7.000,00
toč. 1.	3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan, Prigorec	5.000,00	0,00
	3.2.1. Gradnja	5.000,00	0,00
toč. 1.	3.3. Gradnja groblja – grobnice i okviri	13.272,31	17.220,65
	3.3.1. Gradnja	13.272,31	17.220,65
<b>4. GRADSKA TRŽNICA U IVANCU</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
toč. 1.	4. Tržnica u Ivancu	25.000,00	0,00
	4.1. Projektna dokumentacija	25.000,00	0,00

**Obrazloženje izvršenja:**

Stavka izrade projektne dokumentacije uređenja glavnog gradskog trga realizirana je u nešto većem iznosu od planiranoga zbog fakturiranja preostalog iznosa izrade projekte dokumentacije iz prošlog razdoblja, a koje nije moglo biti obračunato sve do ishoda svih posebnih uvjeta.

Na stavci gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan, Prigorec u ovom razdoblju nije bilo potrebe za značajnijim zahvatima, već su isti planirani u narednom razdoblju.

Stavka projektne dokumentacije groblja Ivanec nije realizirana zbog čekanja na mišljenje Ministarstva o prihvatljivosti zahvata na okoliš, te će se stavka realizirati tijekom 2024. godine.

Stavka gradnja groblja – grobnice i okviri realizirana je u većem opsegu od planiranih zbog većeg broja okvira od planiranih koje je trebalo izraditi, a nastalih nakon usvajanja zadnjih izmjena Programa, koje se nije moglo predvidjeti.

Na stavci gradske tržnice u Ivancu nije bilo nikakvih troškova, jer je tek krajem godine započeta izrada projektne dokumentacije.

Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.

## 2. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Troškovi građenja prometnica i prometnih površina u 2023. godini planirani su u iznosu od 1.273.350,33 eura, a realizirani su u iznosu od 801.317,45 eura.

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2023. godinu	Izvršeno u 2023. godini
<b>PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE</b>		<b>1.273.350,33</b>	<b>801.317,45</b>
<b>1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA</b>		<b>1.194.850,33</b>	<b>785.589,57</b>
toč. 2.	1.1. Uređenje lokalnih cesta	72.861,40	7.531,86
	1.1.1. Gradnja - kapitalna donacija ŽUC-u	64.361,40	0,00
	1.1.2. Geodetski elaborat – parcelacija (Osečka)	0,00	0,00
	1.1.3. Projektna dokumentacija	8.500,00	7.531,86
toč. 2.	1.2. Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste	172.500,00	135.780,99
	1.2.1. Projektna dokumentacija (Knapić Skradnjak, Radovan Radnička, Ivanec Ivanuševac, Škriljevec)	42.000,00	14.187,50
	1.2.2. Gradnja	122.000,00	113.953,49
	1.2.3. Nadzor	3.000,00	2.950,00
	1.2.4. Revizija projektne dokumentacije	3.000,00	3.000,00
	1.2.5. Naknada štete	2.500,00	1.690,00
toč. 4.	1.3. Proširenje ul. A. Cesarca u Ivancu	299.550,00	230.080,28
	1.3.1. Gradnja	295.000,00	228.753,05
	1.3.2. Nadzor	4.550,00	1.327,23
toč. 4.	1.4. Uređenje ul. Lj. Gaja (P. Preradovića-L. Šabana i V. Nazora-E. Kumičića)	0,00	0,00
	1.4.1. Projektna dokumentacija	0,00	0,00

toč. 4.	1.5. Autobusna stajališta	44.798,53	38.484,22
	1.5.1. Gradnja – (Horvatsko, Cerje Tužno, Ivanec - A. Mihanovića)	39.816,84	34.105,00
	1.5.2. Projektna dokumentacija	3.981,69	3.375,00
	1.5.3. Nadzor	1.000,00	1.000,00
toč. 6.	1.6. Evidencija i upis komunalne infrastrukture	40.000,00	36.325,00
	1.6.1. Nerazvrstane ceste - geodetski elaborat	20.000,00	16.700,00
	1.6.2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila - geodetski elaborat	0,00	0,00
	1.6.3. Javna parkirališta – geodetski elaborat	0,00	0,00
	1.6.4. Javne zelene površine – geodetski elaborat	15.000,00	14.625,00
	1.6.5. Građevine i uređaji javne namjene – geodetski elaborat	0,00	0,00
	1.6.6. Groblja – geodetski elaborat	5.000,00	5.000,00
toč. 2.	1.7. Uređenje ul. P. Preradovića	199.193,12	197.848,27
	1.7.1. Gradnja	193.884,21	197.723,27
	1.7.2. Nadzor	3.145,30	0,00
	1.7.3. Projektna dokumentacija	663,61	125,00
	1.7.4. Geodetski elaborat	1.500,00	0,00
toč. 1.	1.8. Prometna infrastruktura zone Gmajna u Ivancu	154.772,28	37.194,32
	1.8.1. Projektna dokumentacija	13.272,28	0,00
	1.8.2. Geodetski projekt – parcelacijski elaborat	1.500,00	1.212,50
	1.8.3. Otkup zemljišta	100.000,00	35.981,82
	1.8.4. Pripremni radovi	40.000,00	0,00
toč. 1.	1.9. Izgradnja priključka nerazvrstane ceste u Ivanečkom Naselju	0,00	0,00
	1.9.1. Gradnja	0,00	0,00
	1.9.2. Nadzor	0,00	0,00
	1.9.3. Imovinsko-pravni odnosi (zemljište)	0,00	0,00
toč. 1.	1.10. Prometnice u Industrijskoj zoni Ivanec	70.000,00	27.128,82
	1.10.1. Otkup zemljišta	50.000,00	27.128,82
	1.10.2. Glavni projekt	10.000,00	0,00
	1.10.3. Pripremni radovi – kapitalna donacija Poslovna zona Ivanec	0,00	0,00
	1.10.4. Elaborat zaštite okoliša	10.000,00	0,00
toč. 4.	1.11. Produžetak ulice M. Hrga	52.000,00	36.573,95
	1.11.1. Otkup zemljišta	20.000,00	16.841,39
	1.11.2. Pripremni radovi 270 m'	20.000,00	19.732,56
	1.11.3. Naknada štete (nasadi)	12.000,00	0,00
toč. 4.	1.12. Most u Ulici braće Radić u Ivancu	11.000,00	0,00
	1.12.1. Projektna dokumentacija	10.000,00	0,00
	1.12.2. Parcelacijski elaborat	1.000,00	0,00
toč. 1.	1.13. Prometna infrastruktura planiranog sportskog centra Ivanec	4.250,00	4.250,00
	1.13.1. Istražni radovi - projektna dokumentacija	4.250,00	4.250,00
toč. 1.	1.14. Prometna infrastruktura planirane nove gospodarske zone Vuglovec	7.000,00	7.000,00
	1.14.1. Istražni radovi - projektna dokumentacija	7.000,00	7.000,00
toč. 1.	1.15. Nerazvrstana cesta DC-35 (Punikve)	14.500,00	0,00
	1.15.1. Projektna dokumentacija – idejni projekt	5.000,00	0,00
	1.15.2. Elaborat zaštite okoliša	9.500,00	0,00
toč. 2.	1.16. Uređenje pj. prijelaza u ul. Lj. Gaja i ak. L. Šabana	26.200,00	26.166,86
	1.16.1. Gradnja	26.200,00	26.166,86
toč. 2.	1.17. Vinogradska ulica u Ivancu	1.225,00	1.225,00
	1.17.1. Prometni elaborat	1.225,00	1.225,00
toč. 4.	1.18. Uređenje ul. Lj. Gaja	25.000,00	0,00
	1.18.1. Otkup zemljišta (odvojak u C-3 – 1.000 m <sup>2</sup> )	25.000,00	0,00
<b>2. MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA</b>		<b>78.500,00</b>	<b>15.727,88</b>
toč. 2.	<b>2.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta iz Programa modernizacije</b>	<b>57.600,00</b>	<b>9.240,38</b>
	2.1.1. MO Ivanec (Fallerova, Kalnička)	36.000,00	0,00
	2.1.2. MO Lovrečan	20.000,00	8.740,38
	2.1.4. Nadzor	1.100,00	0,00
	2.1.5. Troškovnici	500,00	500,00
toč. 2.	<b>2.2. Asfaltiranje strmih dionica nerazvrstanih cesta</b>	<b>20.900,00</b>	<b>6.487,50</b>

2.2.1. Gradnja (MO Salinovec)	20.500,00	6.487,50
2.2.2. Nadzor	400,00	0,00

#### **Obrazloženje izvršenja:**

Stavka uređenja lokalnih cesta realizirana je samo u dijelu izrade projektne dokumentacije, dok do realizacije ostalog dijela stavke nije došlo jer Županijska uprava za ceste Varaždinske županije nije provodila aktivnosti na lokalnim cestama koje bi Grad Ivanec sufinancirao.

Stavka sanacije klizišta na nerazvrstanim cestama nije realizirana u cijelosti u planiranom obimu u dijelu izrade projekte dokumentacije, s obzirom da nisu bili ishođeni svi posebni uvjeti, pa se nije moglo ni dovršiti kompletnu projektnu dokumentaciju, te će se ista dovršiti u ovoj godini.

Stavka proširenja ulice A. Cesarca u Ivanču nije u potpunosti realizirana zbog toga što nisu bili završeni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže na dijelu trase prometnice uz južni dio groblja te će se isti dovršiti po završetku rekonstrukcije vodovodne mreže.

Stavka prometne infrastrukture zone Gmajna u Ivanču nije realizirana u dijelu izrade projektne dokumentacije i pripremnih radova zbog potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa, koji nisu bili riješeni na čitavom planiranom obuhvatu, a što će se rješavati tijekom ove godine.

Stavka produžetka ulice M. Hrga realizirana je djelomično u dijelu otkupa zemljišta i pripremnih radova, a nakon otkupa potrebnog preostalog zemljišta i naknade štete za trajne nasade izvesti će se preostali dio pripremnih radova.

Na stavci mosta u ul. braće Radić nije bilo nikakvih troškova, jer je krajem godine pokrenut postupak ishođenja posebnih uvjeta, te nije bilo moguće fakturirati nikakve troškove, a stavka će se dovršiti u 2024. godini.

Stavka nerazvrstane ceste DC-35 (Punikve) nije bila realizirana zbog toga što do kraja godine još nije bilo doneseno mišljenje Ministarstva o prihvatljivosti zahvata o utjecaju na okoliš, te će se ugovorena projektna dokumentacija dovršiti tijekom ove godine.

Stavka uređenja ul. Lj. Gaja nije realizirana zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, a čije se rješavanje očekuje tijekom 2024. godine.

Stavka modernizacije nerazvrstanih cesta realizirana je samo u dijelu radova u MO Lovrečan i Salinovec, koji su dovršeni početkom 2024. godine, dok će planirani radovi u MO Ivanec biti mogući nakon završetka radova na aglomeraciji Ivanec u dijelovima ulica N. Fallera i Kalničke ulice, a što se očekuje u ovoj godini i planirati će se u izmjenama programu za 2024. godinu.

Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.

### **3. JAVNA RASVJETA**

Troškovi javne rasvjete u 2023. godini planirani su u iznosu od **8.200,00** eura, a realizirani su u iznosu od **2.937,00** eura.

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2023. godinu	Izvršeno u 2023. godini
	<b>JAVNA RASVJETA</b>	<b>8.200,00</b>	<b>2.937,00</b>
toč. 2.	1. Javna rasvjeta u ul. I. Gundulića	3.000,00	2.937,00
	1.1. Projektna dokumentacija	3.000,00	2.937,00
toč. 2.	2. Javna rasvjeta u ul. P. Preradovića	5.200,00	0,00
	2.1. Gradnja	5.200,00	0,00

#### **Obrazloženje izvršenja:**

Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa, osim stavke javne rasvjete u ul. P. Preradovića, koja je obračunata u sklopu ukupnih radova na uređenju predmetne ulice kao dio cjelokupnog projekta uređenja prometnice.

### **4. GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA**

Troškovi na gradnji i uređenju objekata za odlaganje komunalnog otpada u 2023. godini planirani su u iznosu od **241.272,28** eura, a realizirani su u iznosu od **235.118,60** eura.

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2023. godinu	Izvršeno u 2023. godini
	<b>GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM</b>	<b>241.272,28</b>	<b>235.118,60</b>
toč. 1.	1. Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec»	13.272,28	12.117,29
	1.1. Sanacija - monitoring	13.272,28	12.117,29



toč. 1.	2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada	0,00	0,00
	2.1. Gradnja – kapitalna donacija	0,00	0,00
toč. 1.	3. Reciklažno dvorište Ivanec	228.000,00	223.001,31
	3.1. Gradnja	135.500,00	160.426,86
	3.2. Nadzor	7.500,00	7.216,80
	3.3. Ostale aktivnosti na projektu	5.000,00	414,75
	3.4. Oprema	80.000,00	54.942,90

**Obrazloženje izvršenja:**

Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava prema ispostavljenim računima i stvarnih troškova (razlike u iznosima planiranih i realiziranih pojedinih međustavaka na reciklažnom dvorištu Ivanec nastale su po knjiženju pojedinih vrsta radova i ugrađene opreme po konačnom obračunu, dok je realizacija ukupne stavke u okvirima planiranog iznosa).

## 5. OBORINSKA ODVODNJA

Troškovi na građenju i uređenju objekata za oborinsku odvodnju u 2023. godini planirani su u iznosu od **62.000,00** eura, a realizirani su u iznosu od **66.874,38** eura.

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2023. godinu	Izvršeno u 2023. godini
	<b>OBORINSKA ODVODNJA</b>	<b>62.000,00</b>	<b>66.874,38</b>
toč. 1.	1. Oborinska odvodnja	<b>62.000,00</b>	<b>66.874,38</b>
	1.1. Gradnja	51.500,00	56.799,38
	1.2. Projektna dokumentacija	10.500,00	10.075,00

**Obrazloženje izvršenja:**

Stavka je realizirana u većem iznosu od planiranih sredstava, zbog potrebe uređenja oborinske odvodnje u većim količinama od prvobitno procijenjenih (naselje Vuglovec).

Programom su određene su aktivnosti prema namjenama utvrđene člankom 68. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), a realizirani su kako slijedi:

namjena iz čl. 68. st. 2.	Opis namjene	Planirano za 2023. godinu	Izvršeno u 2023. godini
toč. 1.	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	696.192,10	435.487,05
toč.2.	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja	598.040,62	445.419,05
toč. 3.	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja	0,00	0,00
toč. 4.	postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije	432.348,53	305.138,45
toč. 5.	građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati	0,00	0,00
toč. 6.	ostale aktivnosti	40.000,00	36.325,00
<b>SVEUKUPNO PROGRAM:</b>		<b>1.766.581,25</b>	<b>1.222.369,55</b>

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 1.766.581,25 eura za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini utrošeno 1.222.369,55 eura, te da realizacija Programa iznosi 69,2%.

Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima odnosno objektima i uređajima komunalne infrastrukture.

Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Varaždinske županije.

GRADONAČELNIK:  
Milorad Batinić

