



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE  
Povjerenstvo za praćenje i  
izvještavanje o provođenju  
Akcijskog plana

KLASA: 300-02/15-01/04  
URBROJ: 2186/012-04/16-15/1

Ivanec, 26. lipnja 2015.

Na temelju Odluke o donošenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2014. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 17/14), Povjerenstvo za praćenje i izvještavanje o provođenju Akcijskog plana podnosi

**IZVJEŠĆE**  
**o provođenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje**  
**2014.-2020. godine za 2014. godinu**

Odlukom o donošenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2014. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 17/14), realizirani su projekti, na način kako slijedi u tabličnom prikazu:

PROJEKT	AKTIVNOSTI	NOSITELJ PROJEKTA/Uprav ni odjel zadužen za provedbu i praćenje	PLAN 2014. GODINA	PRORAČU N GRADA IVANCA- PLAN 2014. GODINA	IZVRŠENJE 2014. GODINA
<b>1. Komunalna , prometna i gospodarska infrastruktura</b>			<b>3.191.000,00</b>	<b>1.291.000,00</b>	<b>1.747.475,65</b>
Prometna infrastruktura u zoni C-3 sa zatvaranjem prometa u centru grada	Radovi na sanaciji i izgradnji Radovi na	Grad Ivanec, Ivkom-vode d.o.o./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	1.570.000,00	360.000,00	396.122,76
Modernizacija županijskih cesta	Radovi na sanaciji i izgradnji	Županijska uprava za ceste	750.000,00	310.000,00	890.341,07
Modernizacija	Radovi na	Grad	621.000,00	621.000,00	232.523,94

nerazvrstanih cesta u prigradskim naseljima	sanaciji i izgradnji	Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša			
Izgradnja infrastrukture u Poslovnoj zoni – V faza	Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Poslovna zona Ivanec d.o.o./Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo	250.000,00	0,00	228.487,88
<b>2.Energetika</b>			<b>1.346.000,00</b>	<b>1.346.000,00</b>	<b>841.381,70</b>
Izgradnja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete	Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	1.346.000,00	1.346.000,00	841.381,70
<b>3.Zaštita okoliša</b>			<b>5.705.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>2.804.619,78</b>
Sanacija odlagališta Jerovec	Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	2.900.000,00	2.900.000,00	1.262.366,11
Reciklažno dвориšte komunalnog otpada	Radovi izgradnje	Grad Ivanec, Ivkom d.d./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	250.000,00	100.000,00	0,00
Reciklažno dвориšte građevinskog otpada	Priprema dokumentacije Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec, Ivkom d.d./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	100.000,00	50.000,00	7.056,47
Odvojenjo skupljanje otpada- nabava posuda	Priprema dokumentacije Odabir izvođača Nabava opreme	Grad Ivanec, Ivkom d.d./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	700.000,00	250.000,00	32.497,20
Aglomeracija Ivanec	Izrada dokumentacije	Hrvatske Vode	555.000,00	0,00	259.700,00
Uređenje i zaštita vodotoka na području grada	Pripremni radovi Izvođenje radova na koritu rijeke Bednje	Hrvatske Vode	1.200.000,00	0,00	1.243.000,00
<b>4.Vodoopskrba</b>			<b>1.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.522,06</b>
Izgradnja vodospreme Pilana II	Radovi izgradnje	Ivkom-vode d.o.o.	1.025.000,00	0,00	1.037.522,06
<b>5.Društvena i sportska infrastruktura</b>			<b>1.064.320,00</b>	<b>1.064.320,00</b>	<b>981.197,01</b>
Zavičajni muzej	Izrada dokumentacije Odabir izvođača	Grad Ivanec/Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti	700.000,00	700.000,00	817.254,20

Dogradnja i izgradnja društvenih domova	Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Grad Ivanec/Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti	264.320,00	264.320,00	13.202,31
Izgradnja dječjeg igrališta	Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	100.000,00	100.000,00	150.740,50

### **Komunalna, prometna i gospodarska infrastruktura**

**Prometna infrastruktura u zoni C-3 sa zatvaranjem prometa u centru grada** – Dovršena izrada projektne dokumentacije za odvojke ulice P. Preradovića u Ivancu, za ishodenje Građevinske dozvole.

**Modernizacija županijskih cesta** – Dovršena gradnja nogostupa u Salinovcu uz županijsku cestu, nastavljeni radovi na modernizaciji Kukuljevićeve ulice u Ivancu.

**Modernizacija nerazvrstanih cesta u prigradskim naseljima** – sukladno zaključenim ugovorima o sufinanciranju asfaltiranja nerazvrstanih cesta, asfaltirane dionice nerazvrstanih cesta u naseljima Lovrečan i Stažnjevec.

**Izgradnja infrastrukture u Poslovnoj zoni – V faza-** sukladno planiranim radovima i sredstvima, u izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi na makadamskom uređenju prometnice u Poslovnoj zoni Ivanec- istok- V. faza.

### **Energetika**

**Izgradnja energetske učinkovite i ekološke javne rasvjete-** realizirani su svi planirani radovi. Sama realizacija donijela je umanjenje planirane vrijednosti radova, a nakon provedenog postupka javna nabave.

Uz gradske prihode, projekt je realiziran i sredstvima Ministarstva gospodarstva, iznosom od 200.000,00 kuna i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, iznosom od 309.489,30 kuna.

### **Zaštita okoliša**

**Sanacija odlagališta Jerovec-** radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Jerovec realizirani su u manjem obimu od planiranih sredstava, sukladno dinamici izvođenja radova na sanaciji odlagališta. Radovi su od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost financirani sa iznosom od 697.411,32 kuna.

**Reciklažno dvorište komunalnog otpada-** nije došlo do realizacije u izvještajnom razdoblju zbog toga što su sve aktivnosti bile predviđene u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, međutim do kraja godine nije došlo do zaključenja ugovora.

**Reciklažno dvorište građevinskog otpada-** nije došlo do realizacije u izvještajnom razdoblju

zbog toga što su sve aktivnosti bile predviđene u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, međutim do kraja godine nije došlo do zaključenja ugovora.

**Odvojeno skupljanje otpada- nabava posuda-** nije došlo do realizacije u izvještajnom razdoblju zbog toga što su sve aktivnosti bile predviđene u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, međutim do kraja godine nije došlo do zaključenja ugovora.

**Aglomeracija Ivanec** – nastavljene su aktivnosti na izradi studijske i projektne dokumentacije.

**Uređenje i zaštita vodotoka na području grada** – Hrvatske vode nastavile su uređenjem dijela korita rijeke Bednje i potoka Ivanečka Željeznica.

### **Društvena i sportska infrastruktura**

**Zavičajni muzej (Muzej planinarstva)-** Od strane Ministarstva kulture RH i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije osigurana su sredstva za pojedine investicije u Programu kulture i to sredstva za rekonstrukciju zgrade „stare škole Ivanec u Muzej planinarstva, kao i sredstva za I. fazu radova na istom objektu od ukupnog iznosa od 729.000,00 kuna. Za projekt rekonstrukcije zgrade provedeni su postupci javne nabave koji su se izvršavali u dvije faze, te su u 2014. godini realizirani radovi sukladno zaključenim ugovorima s izvođačem radova, a sve sukladno ugovorima o sufinanciranju s naprijed navedenim državnim tijelima i to:

#### *Provedene aktivnosti:*

- Projektna dokumentacija i građevinska dozvola za rekonstrukciju stare zgrade
- Izvršena nabava projektne dokumentacije Idejnog rješenja i glavnog projekta cijelog objekta
- Isporučeno idejno rješenje
- Izvršena javna nabava radova – I. i Ia, faza radova
- Izvršen dio radova prema dostavljenoj privremenoj situaciji

#### *Izvršeni radovi*

Zamjena dotrajalog krovišta novim (konstrukcija, izolacija, limarski radovi i pokrov) – očekivani rezultati temeljem terminskog plana:

- krovna konstrukcija (tesarski radovi) 400 m<sup>2</sup>
- izolacija 250 m<sup>2</sup>
- limarski radovi 40%
- pokrov 250 m<sup>2</sup>
- stolarski radovi

Kod izvođenja radova prema osnovnom ugovoru, a kako se radi o građevini starijoj od 100 godina, u tijeku radova ustanovljeno je da treba armiračko betonskim radovima pojačati spojeve jer je postojala opasnost od urušavanja istočnog zida gdje je prema projektnoj dokumentaciji nastavak II. faze. , kao i prateće, bravarske radove te rušenje i demontažu nastavnog dijela objekta, bez kojih radova ne može završiti planirana I. faza radova. S osnova navedenog izvršeni su neprohodni dodatni radovi, sukladno izmijenjenoj i doradenoj projektnoj dokumentaciji.

#### *Provedbene metode i djelovanje:*

Projekt se izvodi u skladu sa Strategijom razvoja Grada Ivanca do 2020 i Akcijskim planom za 2014. godinu. Projekt je dio projekta uređenja centra grada te dio povezivanja kulturno-turističkih projekata utvrđenih Strategijom razvoja planinskog turizma „Ivančica“

Proceduru praćenja provedbe projekta vodi voditelj projekta uz stalnu koordinaciju sa drugim čimbenicima provedbe projekta. Kako se radi o muzejskoj djelatnosti u projekt su uključeni stručni suradnici ( muzeolog, arheolog, arhitekti) na razinu savjetovanja i koordinacije. Imenovano je tijelo za praćenje provedbe projekta u koji su uključeni i predstavnici Ministarstva kulture i Hrvatskog muzejskog vijeća.

**Dogradnja i izgradnja društvenih domova-** za gradnju novih društvenih domova u tijeku je izrada projektna dokumentacije. Predviđena je izgradnja društvenih domova u Vitešincu, Škriljevcu, Osečkoj, Kaniži i Vuglovcu, prema tipiziranim projektima ( veći i manji) a projekti su prilagođeni pojedinačnim lokacijama. Izrada projektne dokumentacija se izrađuju u skladu sa novim zakonskim propisima u skladu sa mišljenima pojedinih Mjesnih odbora., te ukupna trošak projektne dokumentacije iznosi 106.146,2

**Izgradnja dječjeg igrališta-** radovi na uređenju dječjeg igrališta u Ivancu izvedeni su djelomično, a prema izmjeni rebalansa Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, dok se projekt nastavlja u 2015. godini.

POVJERENSTVO:

Stjepan Vincek



Marina Držaić



Maja Darabuš



Lana Labaš

