

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE												
NOSITELJ IZRADE AKTA:		GRAD IVANEC			PROVEDBENI PROGRAM GRADA IVANCA ZA RAZDOBLJE 2021.-2025. GODINE		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	GODIŠNJE (OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE)		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	14.2.2024.	
Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne aktivnosti za provedbu mjere	Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1.	RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	3. Komunalno gospodarstvo	1. aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture	2025.	broj novih korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu (%)	49%	70%	49%	459.925,12 €	DA, prosinac 2023.	U TIJEKU	Pokazatelji rezultata za ključne aktivnosti 2 i 3 u potpunosti su ostvareni do kraja protekle godine, dok je ostvarenje pokazatelja rezultata za ključnu aktivnost u tijeku, budući da je vezano na projekt Aglomeracije koji još traje. U okviru mjere komunalno gospodarstvo u razdoblju od siječnja od prosinca 2023. godine nastavljeni su radovi na projektu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec, u sklopu koje se provodi izgradnja kanalizacijske mreže, priključenje na mrežu, dok je ostalo u fazi pripreme i ugovaranja (urođaj za pročišćavanje i pristupna cesta). Izvedeno je ukupno 30 km kanalizacijske mreže (gravitacijski cjevovodi i tlačni cjevovodi), što predstavlja više od 80% od ukupne duljine planirane kanalizacijske mreže.
			2. razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje		km novoizgrađene komunalne infrastrukture	2	12	20				
			3. unapređenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu		m2 novouređene javne infrastrukture	0	5.500	5500				
2.	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	4. Odgoj i obrazovanje	1. dodjela stipendija za visoko obrazovanje	2025.	broj stipendista - studenata	50	50	56	50.687,35 €	DA, prosinac 2023.	PROVEDENO	U okviru mjere odgoj i obrazovanje dosad je izvršena isplata mjesečnih iznosa za dodijeljenestudentske stipendije na temelju socijalnog statusa i za deficitarna zanimanja na temelju socijalnog statusa. Riječ je o 44 stipendije po provedenom natječaju za akademsku godinu 2023./2024. temeljem socijalnog statusa te 12 stipendija za deficitarna zanimanja.
3.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi P2.1. Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja	5. Briga o djeci	1. unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje	2025.	broj novoupisane djece	250	300	270	1.648.256,60 €	NE	U TIJEKU	U okviru mjere briga o djeci za vrijeme izvještajnog razdoblja po provedenom upisu djece u vrtić putem sustava e-Upis, pristupilo se procesu prilagođavanja odgovarajućih akata za upis djece za sljedeću pedagošku godinu. Po provedenom javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava od strane Ministarstva i obrazovanja, dodijeljena su sredstva za rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića Ivanec temeljem ishodne građevinske dozvole te su u tijeku građevinski radovi. Predmetni građevinski zahtjev podrazumijeva obuhvat za 48 djece u dobi od 1-3 godine, što predstavlja 4 nove odgojno-obrazovne jasićke skupine. Po istom Pozivu odobrena je izgradnja potpuno novog dječjeg vrtića u Radovnu te je u trenutku izrade ovog izvješćaja u tijeku proces javne nabave za odabir izvođača radova. Vrtić u Radovnu bit će sljedećih kapaciteta: 64 djece u mjesovitim vrtićkim, odnosno jasićkim skupinama.
					broj rekonstruiranih objekata	0	1	0				
4.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo P1.5. Poticanje razvoja kulture i medija	8. Kultura, tjelesna kultura, sport	1. unapređenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja	2025.	broj novih javnih sportskih terena/ igrališta	0	2	2	773.445,28 €	NE	U TIJEKU	Mjera kultura, tjelesna kultura i sport obuhvaća: sufinanciranje uređenja odbojkaških igrališta u sklopu Osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakinskog, i to: završena izgradnja odbojkaških igrališta, postavljanje tribina i rasvjete igrališta, opremanje sportskih igrališta košarkaškim koševima prema zahtjevima mjesnih odbora: ulaganja u Rekreacijski centar Lančić - Knapić što podrazumijeva: završena izgradnja parkirališta, vodovoda i odvodnje te uređenje kombiniranog igrališta Lančić-Knapić - izgradnja tribina i pristupnih staza, sve sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji; aktivnosti Zajednice sportskih udruga Grada Ivanca, završetak rekonstrukcije sportskog kompleksa NK IVANČICE IVANEC – završena adaptacija zgrade nogometnog kluba kao i postavljanje modularnih objekata za dodatne svlačionice sa sanitarnim dvorom te sanitarni dvor za posjetitelje; ujedno novouređene prostorije opremljene su odgovarajućom opremom financirane od strane Grada Ivanca te je Grad sufinancirao i izvođenje radova postavljanja nadstrešnice nad tribinama. Naime, postojeće tribine bilo je nužno obnoviti (zamjena sjedišta), što je uključivalo i postavljanje nadstrešnice, a sve radi poboljšanja sportske infrastrukture na terenima NK Ivančica Ivanec, osigurana sredstva za održavanje terena čime se omogućuje odvijanje sportskih aktivnosti sportskim klubovima i udrugama koji djeluju na području grada Ivanca, odnosno korištenje sportskih terena, osigurana financijska sredstva za najam sportskih dvorana škola radi osiguranja prostora za odvijanje aktivnosti sportskih klubova. Prethodno je dovršeno i na korištenje NK Ivančice Ivanec predano uređeno pomoćno nogometno igralište u Salinovcu te pet montažnih objekata ukupne površine 60 m2. Završena je energetska obnova objekta "Centar za posjetitelje" sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost te je izvršeno ulaganje u opremanje objekta financirano od strane Grada Ivanca formiranjem statusa proračunskog korisnika Muzeja planinarstva te osiguravanje sredstava za redovnu djelatnost te sredstava za dodatna ulaganja u objekt – izvršeno djelomično uređenje okoliša, početak uređenja unutarnjih dviju prostorija „starog“ dijela objekta.
			2. ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kult. i povijesnih vrijednosti		broj obnovljenih objekata kulturne baštine	4	4	1				
			3. poticanje razvoja sporta i rekreacije		broj korisnika javnih sportsko-rekreacijskih sadržaja	1000	1200	1100				
5.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo, P4 Razvoj održivog, inovativnog i	9. Razvoj turizma	1. ulaganje u uređenje i opremanje kulturnih objekata u svrhu razvoja turističke ponude	2025.	broj uređenih i opremljenih objekata kulturne namjene	0	1	0	115.005,18 €	NE	U TIJEKU	U okviru mjere razvoj turizma u ovom izvještajnom razdoblju je proveden Program dodjele bespovratnih potpora u turizmu za 2023. godinu te je pripremljen javni poziv za ostvarivanje mjera iz Programa u tekućoj godini (Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Grada Ivanca u turizmu za 2023. godinu). Ostvaren je porast broja korisnika mjera u odnosu na prethodnu godinu.
			2. ulaganje u uređenje i opremanje javnih površina u svrhu razvoja turizma		m2 uređenih i opremljenih javnih površina	0	0	150				
			3. poticanje održivog razvoja turizma		Broj korisnika potpore za turizam	15	21	120				
6.	RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija	10. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša	1. izgradnja građevina za gospodarenje otpadom	2025.	broj izgrađenih centara za gospodarenje otpadom	0	0	1	307.287,34 €	NE	U TIJEKU	U okviru mjere zaštita i unapređenje prirodnog okoliša u prvih 12 mjeseci provedbe Provedbenog programa dovršena je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, koje je sredinom godine započelo s radom, a u pripremu je natjelojna dokumentacija za modernizaciju javne rasvjete na čitavom području Grada Ivanca.
			2. učinkovito gospodarenje energijom		broj novih štednih svjetiljka javne rasvjete	2.850	3.000	2900				
7.	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sigurnost za stabilan razvoj	11. Protupožarna i civilna zaštita	1. poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga	2025.	broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava	6	6	6	386.456,41 €	DA, prosinac 2023.	PROVEDENO	U okviru mjere protupožarna i civilna zaštita utrošena su značajna financijska, proračunska sredstva za kvalitetnije funkcioniranje dobrovoljnih vatrogasnih društava, odnosno za njihov opremanje. Osim tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici za redovnu djelatnost, korištenje objekata i održavanje autocisterni, izdvojena su sredstva za nabavu autoljesti, ulaganje u garaže za smještaj vozila da DVD-ove Radovni i Salinovec te kapitalna donacija VZOI za opremanje DVD-a. Zbog izvanredne situacije nakon obilnih kiša, odobrena je i financijska potpora za nabavu vatrogasnih pumpi za ispušavanje vode (na teret proračunske zalihe).
8.	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sigurnost za stabilan razvoj	12. Promet i održavanje javnih prometnica	1. razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet	2025.	km novih pješačkih staza	0,46	1,9	0,7	1.077.116,81 €	NE	U TIJEKU	U okviru mjere promet i održavanje javnih prometnica za vrijeme ovog izvještajnog razdoblja izvršeno je sljedeće: završeni radovi na sanaciji klizišta na nerazvrstanim cestama u naselju Prigorec, te u dvije ulice u Ivancu (ulica Hrašćice i S. Vukovića), započela izrada projektna dokumentacije za sanaciju klizišta na najkritičnijim dionicama nerazvrstanih cesta. Započeli radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta na dionicama cesta u Salinovcu i Lovrečanu. Dovođeno je parkiralište i autobusno stajalište kod dječjeg vrtića u Ivancu, čime su završene sve aktivnosti na uređenju Ulice P. Preradovića i pripadajućih odvojak. Započeli su radovi na uređenju, tj. proširenju ulice A. Cesareca u Ivancu, a čiji završetak će se uskladišiti sa radovima na rekonstrukciji vodoodne mreže u zoni groblja, koji će se izvesti u sklopu aktivnosti na aglomeraciji Ivanec.
					broj saniranih klizišta	7	11	11				
					km asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika	114	122	122,6				
9.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo	13. Gospodarski razvoj	1. aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva	2025.	broj korisnika potpore za MSP	300	320	638	281.324,21 €	DA, prosinac 2023.	PROVEDENO	U okviru mjere gospodarski razvoj poseban je naglasak u ovom izvještajnom razdoblju bio stavljen na poduzetništvo – donesen je Program dodjele bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva Grada Ivanca za 2023. godinu te je objavljen Javni poziv za ostvarivanje potpora. Sukladno noćenim potrebama i problemima u poslovanju lokalnih poduzetnika, raspisan je Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima radi ublažavanja posljedica poremećaja u poslovanju uzrokovanih rastom cijene energenata. Poduzetnicima i poduzetnicima početnicima kontinuirano su na raspolaganju mjere potpore edukacije, informiranja, savjetovanja, oglašavanja i vršene projektna dokumentacije koje pruža Poslovna zona Ivanec d.o.o. Druge aktivnosti su bile usmjerene na poljoprivredu – potpore su pružene pčelarima te su dane subvencije u stočarstvu (za umjetno osjemenjivanje goveda i krmača).
			2. poticanje razvoja poljoprivrede		broj korisnika potpore za poljoprivredu	15	25	52				
10.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC3. učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje	14. Lokalna uprava i administracija	1. digitalizacija javne uprave	2025.	broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLS-a	0	2	3	131.351,40 €	DA, prosinac 2023.	PROVEDENO	Mjera lokalna uprava i administracija je formalno dovršena tijekom 2022. godine kroz ulaganje u aplikaciju za veću transparentnost proračuna "Otvoreni Grad" te njezino stavljanje u produkciju, ostali ugovori su sklopljeni. Ipak, ulaganja u digitalizaciju usluga su nastavljena u 2023. godini, a posebno se ističe uspostava Virtualnog klubatora Ivanec, namijenjenog poslovanju poduzetnika početnika koji, zbog prirode djelatnosti, nemaju potrebu za fizičkim prostorom.
					Broj sklopljenih ugovora o informiranju s medijskim kućama	7	8	8				
					broj tiskanih primjeraka gradskog lista Ivanečke novine	52.100	52.800	52.800				
11.	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	15. Demografija	1. zaustavljanje iseljavanja mladih obitelji	2025.	broj korisnika mjere stambenog zbrinjavanja	66	110	123	25.485,40 €	DA, prosinac 2023.	U TIJEKU	U proteklom godišnjem razdoblju u okviru mjere demografija korištene su sve tri mjere iz Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Ivanca, na kraju 2023. godine aktivno je bilo 123 ugovora te se kontinuirano zaprimaju novi zahtjevi za ostvarivanje prava na korištenje pojedinih mjera iz predmetnog Programa.

Datum:	14.02.2024.
Ime i prezime predstavnika regionalnog/ lokalnog koordinatora:	Lana Labaš, Poslovna zona Ivanec d.o.o.
Potpis predstavnika regionalnog/ lokalnog koordinatora:	
POTPIS ODGOVORNE OSOBE JLP(R)S:	

