



**Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada
Ivanca za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine za razdoblje
od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine**

Siječanj 2023.

1. Pregled stanja u upravnom području

Grad Ivanec, jedinica lokalne samouprave na području Varaždinske županije, u prosincu 2021. godine definirala je aktualne strateške ciljeve i prioritete razvoja, a koji su objedinjeni u Provedbeni program Grada Ivanca za mandatno razdoblje 2021. do 2025. godine (SVVZ 122/12). Navedenim kratkoročnim strateško-planskim aktom objedinjene su sve mjere, usklađene s ključnim dokumentima na razini Županije i RH. Provedbeni program jasno je povezan s proračunom Grada Ivanca.

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17) i Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 89/18), a u skladu s odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19), Grad Ivanec dužan je izvještavati o tijeku provedbe mjera i ostvarenju ciljeva definiranih u Provedbenom programu. U skladu s time pripremljeno je predmetno Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, izrađeno sukladno Uputama, te će isto biti javno objavljeno na internetskim stranicama Grada Ivanca.

Odlukom o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Ivanca za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine imenovan je lokalni koordinator (Poslovna zona Ivanec d.o.o.) te je određeno da su u postupak izrade i praćenja izvršenja Provedbenog programa Grada Ivanca uključeni svi upravni odjeli grada Ivanca. Na razini JLS-a službenom Odlukom оформljeno je i radno tijelo sljedećeg sastava, na čelu s gradonačelnikom kao odgovornom osobom i osobom ovlaštenom za zastupanje:

1. Milorad Batinić, gradonačelnik grada Ivanca
2. Marko Friščić, zamjenik gradonačelnika grada Ivanca
3. Poslovna zona Ivanec d.o.o., gradska tvrtka, poduzetnički centar
4. Maja Darabuš, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo
5. Stanko Rožman, pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša
6. Jelena Cuković, v.d. pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu
7. Ljiljana Risek, pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika.

Za vrijeme godišnjeg izvještajnog razdoblja, internom odlukom, zbog povećanog opsega posla i povećanog broja predmeta došlo je do promjene naziva jednog upravnog odjela i osnivanje novog odjela, tri odgovorne osobe na čelu odjela, formiranja novog upravnog tijela unutar Grada Ivanca. U skladu s time, nastale su izmjene u sastavu radnog tijela - radno tijelo do kraja izvještajnog razdoblja je sljedećeg sastava:

1. Milorad Batinić, gradonačelnik grada Ivanca
2. Marko Friščić, zamjenik gradonačelnika grada Ivanca
3. Poslovna zona Ivanec d.o.o., gradska tvrtka, poduzetnički centar
4. Maja Darabuš, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo (siječanj – studeni 2022.)

- 5. Jelena Sambol, v.d. pročelnice Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo (prosinac 2022.)
- 6. Stjepan Vincek, v.d. pročelnika Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša
- 7. Irena Kresonja, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i imovinu
- 8. Ljiljana Risek, pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika
- 9. Gordana Mošmondor, pročelnica Službe za pravne poslove i javnu nabavu.

Postojeće i nove odgovorne osobe na razini upravnih odjela stalni su i dugogodišnji zaposlenici Grada Ivanca te njihovo imenovanje ni na koji način ne dovodi u pitanje predviđenu provedbu Programa. Pročelnica novoosnovane Službe za pravne poslove i javnu nabavu posjeduje odgovarajuću struku i certifikat u području javne nabave te višegodišnje iskustvo u radu lokane samouprave.

Za vrijeme godišnjeg razdoblja (od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine) nisu nastale gospodarske, društvene ili političke promjene koje bi imale značajan utjecaj na ostvarenje rezultata Provedbenog programa.

Tijekom izvještajnog razdoblja započelo se s provedbom svih definiranih mjera te se iste i dalje kontinuirano izvršavaju.

2. Izvješće o napretku u provedbi mjera

Provedbenim programom Grada Ivanca za mandatno razdoblje 2021.- 2025. godine definirano je 11 razvojnih mjera usklađenih s ciljevima, prioritetima i mjerama Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine i odgovaraju samoupravnom djelokrugu Grada Ivanca.

Mjere koje su u postupku realizacije na razini Grada Ivanca obuhvaćaju: komunalno gospodarstvo, odgoj i obrazovanje, briga o djeci, kultura, tjelesna kultura i sport, razvoj turizma, zaštita i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarna i civilna zaštita, promet i održavanje javnih prometnica, gospodarski razvoj, lokalna uprava i administracija i demografija.

Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima

U sklopu Provedbenog programa definiran je indikativni financijskih okvir za provedbu svake od mjera na godišnjoj razini. Za vrijeme godišnjeg izvještajnog razdoblja za provedbu svih navedenih mjera ukupno je utrošeno 23.634.990,64 kuna.

Naziv mjere	Iznos dosad utrošenih sredstava
3. Komunalno gospodarstvo	2.249.254,88 kn
4. Odgoj i obrazovanje	373.200,00 kn
5. Briga o djeci	8.566.333,67 kn
8. Kultura, tjelesna kultura, sport	2.388.445,27 kn
9. Razvoj turizma	465.990,00 kn
10. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša	1.657.998,36 kn
11. Protupožarna i civilna zaštita	1.107.777,81 kn

12. Promet i održavanje javnih prometnica	3.876.100,23 kn
13. Gospodarski razvoj	2.055.934,76 kn
14. Lokalna uprava i administracija	766.973,66 kn
15. Demografija	126.982,00 kn
UKUPNO	23.634.990,64 kn

Analiza statusa provedbe mjere

U ovom izvještajnom razdoblju, za svih 11 utvrđenih mjera planirani je njihov početak i u tijeku razdoblja započeta provedba. Za određene mjere definiran je rok provedbe na godinu dana, dok su neke mjere planirane na višegodišnje razdoblje. Neke mjere dovršene su do kraja 2022. godine, neke su još uvijek u tijeku, dok određene kasne zbog niza faktora, poput vremenskih neprilika kod mjera koje uključuju infrastrukturne radove, zatim prolongacije rokova od strane nadležnih tijela u projektima za izgradnju i dogradnju vrtića i sl. Valja napomenuti da se od nijedne mjere nije odustalo te će se sve provesti u narednom razdoblju, uz izmjenu vremenskih okvira.

Naziv mjere	Status provedbe
3. Komunalno gospodarstvo	U TIJEKU
4. Odgoj i obrazovanje	PROVEDENO
5. Briga o djeci	KAŠNJENJE
8. Kultura, tjelesna kultura, sport	KAŠNJENJE
9. Razvoj turizma	KAŠNJENJE
10. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša	U TIJEKU
11. Protupožarna i civilna zaštita	PROVEDENO
12. Promet i održavanje javnih prometnica	U TIJEKU
13. Gospodarski razvoj	PROVEDENO
14. Lokalna uprava i administracija	PROVEDENO
15. Demografija	U TIJEKU

Opis statusa provedbe mjere

Grad Ivanec u okviru Provedbenog programa provodi 22 aktivnosti ukomponirane kroz 11 razvojnih mjera, koje će u konačnici doprinijeti ostvarenju prioriteta i ciljeva zadanih Provedbenim programom i ključnim strateškim dokumentima na razini Županije i RH.

U nastavku je dan kratki prikaz ključnih stavke svake od mjera.

3. KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 2.249.254,88 kn

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Opis statusa provedbe: u okviru mjere komunalno gospodarstvo u razdoblju od siječnja od prosinca 2022. godine izvode se radovi na aglomeraciji, u sklopu koje se provodi izgradnja kanalizacijske mreže, priključci na mrežu, dok je ostalo u fazi pripreme i ugovaranja. Izvedeno je ukupno 18 km kanalizacijske mreže (gravitacijski cjevovodi i tlačni cjevovodi). U tijeku je javna nabava za usluge i radove.

4. ODGOJ I OBRAZOVANJE

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 373.200,00 kn

Status provedbe mjere: PROVEDENO

Opis statusa provedbe: u okviru mjere odgoj i obrazovanje dosad je izvršena isplata mjesečnih iznosa za dodijeljene studentske stipendije na temelju socijalnog statusa i za deficitarna zanimanja na temelju socijalnog statusa. Riječ je o 33 stipendije po provedenom natječaju za akademsku godinu 2022./2023. te nove 3 stipendije za deficitarna zanimanja što predstavlja ukupno 14 stipendija za deficitarna zanimanja.

5. BRIGA O DJECI

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 8.649.416,66 kn

Status provedbe mjere: KAŠNJENJE

Opis statusa provedbe: u okviru mjere briga o djeci za vrijeme izvještajnog razdoblja po provedenom upisu djece u vrtić putem sustava e-Upis, pristupilo se procesu prilagođavanja odgovarajućih akata za upis djece za sljedeću pedagošku godinu; po provedenom javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava od strane Min. znanosti i obrazovanja, dodijeljena su sredstva za rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića Ivanec temeljem ishodne građevinske dozvole te je u tijeku revidiranje troškovnika od strane projektanta; predmetni građevinski zahvat podrazumijeva obuhvat za 48 djece u dobi od 1-3 godine, što predstavlja 4 nove odgojno-obrazovne jasličke skupine; po revidiranim troškovnicima rekonstrukcije i dogradnje objekta, pokreće se postupak javne nabave za nabavu radova i opreme te potpisivanje ugovora s izvođačima/isporučiteljima; po istom pozivu dodijeljena su sredstva za izgradnju područnog vrtića u Radovanu te za isti predstoji izrada projektne dokumentacije u postupku javne nabave.

8. KULTURA, TJELESNA KULTURA, SPORT

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 2.388.445,27 kn

Status provedbe mjere: KAŠNJENJE

Opis statusa provedbe: mjera kultura, tjelesna kultura i sport obuhvaća: ulaganja u Rekreativni centar Lančić – Knapić, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta NK Mladost Margečan; aktivnosti Zajednice sportskih udruga Grada Ivanca; rekonstrukcija sportskog kompleksa NK IVANČICE IVANEC uključuje adaptaciju zgrade nogometnog kluba kao i postavljanje modularnih objekata za dodatne svlačionice sa sanitarnim čvorom te sanitarni čvor za posjetitelje za što je zaključen ugovor s izvođačem i radovi su u završnoj fazi; izvršeni su građevinski radovi na uređenju prostora "Čuvaonice" u sklopu Muzeja planinarstva te je u

postupku javne nabave prostor i opremljen; u završnoj fazi su radovi na energetskej obnovi objekta "Centar za posjetitelje" sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost; završeni su radovi na uređenju interijera i terase objekta "Centar za posjetitelje" financiran u cijelosti od strane Grada Ivanca.

9. RAZVOJ TURIZMA

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 465.990,00 kn

Status provedbe mjere: KAŠNJENJE

Opis statusa provedbe: u okviru mjere razvoj turizma u ovom izvještajnom razdoblju je provođenje Programa dodjele bespovratnih potpora u turizmu, te je objavljen javni poziv za ostvarivanje mjera iz Programa u tekućoj godini.

10. ZAŠTITA I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 1.657.998,36 kn

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Opis statusa provedbe: u okviru mjere zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša u prvih 12 mjeseci provedbe Provedbenog programa proveden je postupak javne nabave, zaključeni ugovori za radove i usluge na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta, izveden je dio radova (uređenje površine reciklažnog dvorišta osim asfaltiranja, pribavljen dio opreme – kontejnera, izveden dio ograde, izveden sustav odvodnje – kanalizacijska mreža te elektrotehnički radovi) a u pripremi je natječajna dokumentacija za modernizaciju javne rasvjete.

11. PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 1.107.777,81 kn

Status provedbe mjere: PROVEDENO

Opis statusa provedbe: u okviru mjere protupožarna i civilna zaštita utrošena su određena financijska, proračunska sredstva za kvalitetnije funkcioniranje dobrovoljnih vatrogasnih društava, odnosno za njihovo opremanje te za nabavu novih vatrogasnih zaštitnih odijela. Izdvojeno je za nabavu prijenosnih radiostanica „Tetra“. Radi se o digitalnim radio vezama koje će koristiti zapovjednici dobrovoljnih vatrogasnih društava.

12. PROMET I ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNICA

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 3.876.100,23 kn

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Opis statusa provedbe: u okviru mjere promet i održavanje javnih prometnica za vrijeme ovog izvještajnog razdoblja izvršeno je sljedeće: završeni radovi na sanaciji klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Osečka, izrađena projektna dokumentacija za sanaciju klizišta na drugim

kritičnim dionicama nerazvrstanih cesta (Ivanec, Prigorec i Ivanečka Željeznica), dovršena modernizacija nerazvrstanih cesta u na dionicama cesta Ivanču, Salinovcu i Ivanečkoj Željeznici, dok su postupci javne nabave za ostale radove i usluge u tijeku. Dvršena je prometnica u ulici P. Preradovića (odvojci I. i II.) te dio radova na odvojk III.

13. GOSPODARSKI RAZVOJ

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 2.055.934,76 kn

Status provedbe mjere: PROVEDENO

Opis statusa provedbe: u okviru mjere gospodarski razvoj poseban je naglasak u ovom izvještajnom razdoblju bio stavljen na poduzetništvo – donesem je Program dodjele bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva Grada Ivanca za 2022. godini te je objavljen Javni poziv za ostvarivanje potpora. Druge aktivnosti su bile usmjerene na poljoprivredu – nabavljene su pčelarske vage za potrebe pčelara te su dane subvencije za umjetno osjemenjivanje goveda.

14. LOKALNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 766.973,66 kn

Status provedbe mjere: PROVEDENO

Opis statusa provedbe: mjera lokalna uprava i administracija također se provodi sukladno planiranom tijeku realizacije. Ulaganje u aplikaciju za veću transparentnost proračuna je završeno, potpisan je ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za provođenje projekta "Otvoreni Grad" te je platforma "Otvoreni grad" stavljena u produkciju, ostali ugovori su sklopljeni.

15. DEMOGRAFIJA

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 126.982,00 kn

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Opis statusa provedbe: u proteklom godišnjem razdoblju u okviru mjere demografija korištene su sve tri mjere iz Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Ivanca, aktivno je 106 ugovora te se kontinuirano zaprimaju novi zahtjevi za ostvarivanje prava na korištenje pojedinih mjera iz predmetnog Programa.

Sukladno svemu navedenom u opisnom i tabličnom izvješću, zaključuje se da se provedba Provedbenog programa Grada Ivanca za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine odvija planiranim tijekom. Sve definirane mjere su započete tijekom prvog godišnjeg izvještajnog razdoblja, kontinuirano se provode u sklopu istog te se u skladu s planiranim terminskim i financijskim planom odvija potrošnja proračunskih sredstava za pojedinu mjeru. Konkretni rezultati provedbe svake od mjere bit će vidljivi u narednom razdoblju, neki na godišnjoj, a neki na višegodišnjoj razini. Provedba mjera nastaviti će se i u narednoj godini.

U predmetnom izvještajnom razdoblju nisu uočene prepreke koje bi utjecale na tijek postignuća ključnih mjera, stoga nije potrebno poduzimati korektivne radnje.

3. Doprinos ostvarenju ciljeva

Provedbeni program Grada Ivanca u potpunosti je usklađen sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine i ključnim strateškim dokumentima na razini Županije. U okviru istog definirana su tri ključna gradska strateška, razvojna cilja, usmjerena na tekuće mandatno razdoblje i prilagođena uz sve krovne strateške dokumente i novoj Financijskoj perspektivi Europske unije do 2027. godine.

Ciljevi su sljedeći:

Cilj 1: Nastaviti identificirati ekonomske i razvojne potencijale te umrežavati dionike kao preduvjet za postizanje gospodarskog razvoja

Definirani cilj 1 temelji se na tradicionalnom ivanečkom gospodarstvu i usklađen je s ključnim potencijalima Varaždinske županije koji su prepoznati u razvoju gospodarstva, kao i u poticanju inovativnosti i poslovne izvrsnosti, a također uključuje doprinos globalnim trendovima u poslovanju koji se tiču zelene i digitalne tranzicije.

Cilj je daljnji razvoj poslovne i investicijske klime, unapređenje industrijskog razvitka i jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata kroz stalan razvoj poduzetničke infrastrukture, novih tehnologija, ulaganje u ljudske kapacitete, inovacije i proizvode s većom dodanom vrijednošću, energetske učinkovitost, povećanje izvoza i stvaranje poticajnog okruženja koji će osigurati održivi gospodarski rast i povećanje zaposlenosti.

Tijekom izvještajnog razdoblja donesen je Program dodjele bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva Grada Ivanca za 2022. godinu te je objavljen i pripadajući Javni poziv za ostvarivanje potpora. U okviru poljoprivrede izdvojena su financijska sredstva za nabavu pčelarskih vaga te subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja goveda. Kako bi se potaknulo obrazovanje mladih članova lokalne zajednice dodijeljene su 33 stipendije po provedenom natječaju za akademsku godinu 2022./2023. te nove 3 stipendije za deficitarna zanimanja što predstavlja ukupno 14 stipendija za deficitarna zanimanja. Dosad je izvršena isplata mjesečnih iznosa za iste. Po provedenom upisu djece u vrtić putem sustava e-Upis, kojim su se osigurala mjesta u vrtiću, pristupilo se procesu prilagođavanja odgovarajućih akata za upis djece za sljedeću pedagošku godinu. Grad Ivanec nastavio je i s uspješnom praksom stambenog zbrinjavanja mladih, trenutno je aktivno 106 ugovora prema Programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Ivanca, koriste se sve tri mjere iz predmetnog programa. Što se tiče modernizacije i digitalizacije lokalne uprave, u produkciju je stavljena platforma „Otvoreni Grad“ – aplikacija za veću transparentnost proračuna te proširene platforme Ivanec.Biz i Poslovni klub Ivanec online.

Cilj 2: Nastaviti unaprjeđivati komunalnu i društvenu infrastrukturu s ciljem podizanja kvalitete života lokalnog stanovništva

U okviru cilja 2, za vrijeme izvještajnog razdoblja, ostvareni su neki od ključnih rezultata koji doprinose njegovom ostvarenju. Započet je proces aglomeracije, jedne od najvećih investicija komunalnog gospodarstva, a koja se odnosi na gradnju i sanaciju sustava odvodnje otpadnih voda. Dosad je izvedeno cca 45% predviđene kanalizacijske mreže, priključci, dok je ostalo u fazi pripreme (izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, za koji je zaključen ugovor, te su u tijeku aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, što je obveza izvršitelja). Što se tiče prometnica, dovršena je ona u ulici P. Preradovića, dovršeni su odvojeci I. i II, dok je izveden dio radova na odvojk III. predmetne ulice, kao preduvjet za dovršetak radova u ovoj ulici, što je planirano za 2023. godinu. Izrađena je i projektna dokumentacija za sanaciju klizišta na nerazvrstanim cestama, u Ivancu (lokacije u ul. S. Vukovića i Hrastiće, u Ivanečkoj Željeznici i Prigorcu). Kroz modernizaciju nerazvrstanih cesta asfaltirano je cca 1,5 km nerazvrstanih cesta (u Ivancu, Salinovcu i Ivanečkoj Željeznici), pri čemu se ističe uređenje strmih dionica na kojima je godinama dolazilo do značajnijih oštećenje prilikom jačih oborina, a što je sada svedeno na minimum. Uz ceste i prometnice, u pripremnoj fazi je i modernizacija javne rasvjete, a u cilju zaštite okoliša, intenzivno se radi na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta – dosad su izvedeni radovi na uređenju površine reciklažnog dvorišta, dio ograde, elektrotehničkih radova, pribavljen je dio kontejnera, te izvršena priprema za asfaltiranje pristupne prometnice i reciklažnog dvorišta. Radovi su usklađivani sa radovima na aglomeraciji, s obzirom na to da kroz reciklažno dvorište prolazi kanalizacijski kolektor iz projekta aglomeracije Ivanec. Isto tako su za potrebe projekta reciklažnog dvorišta izrađeni informativni letci koji su korisnicima i podijeljeni u sklopi redovnih mjesečnih računa za uslugu skupljanja miješanog otpada, a o projektu reciklažnog dvorišta organizirana je i radio emisija. U svrhu doprinosa zaštiti ljudi i prirode, u ovom izvještajnom razdoblju dane su kapitalne donacije za opremanje te nabavu novih vatrogasnih zaštitnih odijela za potrebe DVD-ova te su nabavljene prijenosne radiostanice „Tetra“ – digitalne radio veze. Poseban naglasak u provedbi Programa stavljen je na sport i to: rekonstrukcija sportskog kompleksa NK IVANČICE IVANEC koja uključuje adaptaciju zgrade nogometnog kluba kao i postavljanje modularnih objekata za dodatne svlačionice sa sanitarnim čvorom te sanitarni čvor za posjetitelje za što je zaključen ugovor s izvođačem i radovi su u završnoj fazi; izvršeni su građevinski radovi na uređenju prostora "Čuvaonice" u sklopu Muzeja planinarstva te je u postupku javne nabave prostor i opremljen; u završnoj fazi su radovi na energetskej obnovi objekta "Centar za posjetitelje" sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost; završeni su radovi na uređenju interijera i terase objekta "Centar za posjetitelje" financiran u cijelosti od strane Grada Ivanca. Što se tiče osiguravanja smještajnih kapaciteta predškolskog odgoja, po provedenom javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava od strane Min. znanosti i obrazovanja, dodijeljena su sredstva za rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića Ivanec temeljem ishodne građevinske dozvole te je u tijeku revidiranje troškovnika od strane projektanta; predmetni građevinski zahvat podrazumijeva obuhvat za 48 djece u dobi od 1-3 godine, što predstavlja 4 nove odgojno-obrazovne jasliske skupine; po revidiranim troškovnicima rekonstrukcije i dogradnje objekta, pokreće se postupak javne nabave za nabavu radova i opreme te potpisivanje ugovora s izvođačima/isporučiteljima; po

istom pozivu dodijeljena su sredstva za izgradnju područnog vrtića u Radovanu te za isti predstoji izrada projektne dokumentacije u postupku javne nabave

Cilj 3: Razvijati turistički brend grada Ivanca kao planinarskog grada i razviti konkretne turističke proizvode i usluge uključivanjem svih relevantnih dionika s područja grada i okolice

U okviru turističkog razvoja grada Ivanca, donesen je Program dodjele bespovratnih potpora u turizmu, te je objavljen javni poziv za ostvarivanje mjera iz Programa u tekućoj godini. Program se odnosi na set potpora za privatni sektor u turizmu.

U sklopu cilja 3, ostvarene su i određene mjere koje nisu navedene u tabličnom prikazu s obzirom da su nefinancijske, ali izravno doprinose ostvarenju navedenog cilja. Tijekom izvještajnog razdoblja održane su tri specijalizirane edukacije za privatne iznajmljivače u turizmu koje su okupile 45 sudionika, Grad Ivanec sudjelovao je na Gospodarskom sajmu u Varaždinu gdje su predstavljene potpore Grada Ivanca za turizam te ključni sudionici u turizmu na lokalnom području. Kontinuirano se šalju newsletteri s aktualnim turističkim događanjima i projektima. Izrađeno je i prijavljeno pet projekata adaptacije, izgradnje ili opremanja objekata u turističke svrhe. Poseban naglasak stavljen je na daljnje brendiranje Ivanca kao Planinarskog grada. Osiguravanjem promotivnog materijala za različite manifestacije udruga, sajmove, skupove, ističe se vizualni identitet Ivanca i time Ivanec promovira kao sadržajno poželjna destinacija kontinentalnog turizma u Hrvatskoj, koja ima sve pretpostavke za razvoj sigurnog i održivog turizma. tijekom izvještajnog razdoblja podijeljen je promotivni materijal za potrebe 14 manifestacija.

KLASA: 300-02/22-01/01

URBROJ: 2186-012-04/45-23-3

Ivanec, 31. siječnja 2023.

GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić



IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA												
NOSITELJ IZRADE AKTA:		GRAD IVANEC		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM GRADA IVANCA ZA RAZDOBLJE 2021.-2025. GODINE		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	GODIŠNJE (OD 1. SJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE)		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	30.01.2023.	
Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne aktivnosti za provedbu mjere	Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1.	RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	3. Komunalno gospodarstvo	1. aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture	2025.	broj novih korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu (%)	49%	55%	N/P	2.249.254,88 kn	DA, prosinac 2022.	U TIJEKU	Pokazatelji rezultata za ključne aktivnosti 2 i 3 u potpunosti su ostvareni do kraja protekle godine, dok je ostvarenje pokazatelja rezultata za ključnu aktivnost u tijeku, budući da je vezano na projekt Aglomeracije koji još traje. Izvode se radovi na aglomeraciji - izgradnja kanalizacijske mreže, izrada priključaka na mrežu, ugovoreni su radovi na projektiranju i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, dok su ostale nabave za usluge i radove u tijeku.
			2. razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje,		km novoizgrađene komunalne infrastrukture	2	7	18				
			3. unapređenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu		m2 novouređene javne infrastrukture	0	5.500	5500				
2.	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	4. Odgoj i obrazovanje	1. dodjela stipendija za visoko obrazovanje	2025.	broj stipendista - studenata	50	50	47	373.200,00 kn	DA, prosinac 2022.	PROVEDENO	Ispлата mjesečnih iznosa za dodijeljene studentske stipendije na temelju socijalnog statusa i za deficitarna zanimanja na temelju socijalnog statusa. Dodijeljene 33 stipendije po provedenom natječaju za akademsku godinu 2022./2023. te dodijeljene nove 3 stipendije za deficitarna zanimanja što je ukupno 14 stipendija za deficitarna zanimanja koje su aktivne. Navedena brojka predstavlja 3 stipendije manje od planiranih 50, no valja napomenuti da broj dodijeljenih stipendija odgovaraju broj zaprimljenih valjanih prijava. Odnosno, broj dodijeljenih stipendija je u skladu s brojem prijava.
3.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi P2.1. Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja	5. Briga o djeci	1. unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje	2025.	broj novoupisane djece	250	250	250	8.566.333,67 kn	NE	KAŠNJE	Po provedenom upisu djece u vrtić putem sustava e-Upis, pristupilo se procesu prilagođavanja odgovarajućih akata za upis djece za sljedeću pedagošku godinu; po provedenom javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava od strane Min. znanosti i obrazovanja, dodijeljena su sredstva za rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića Ivanec temeljem ishodene građevinske dozvole te je u tijeku revidiranje troškovnika od strane projektanta, predmetni građevinski zahvat podrazumijeva obuhvat za 48 djece u dobi od 1-3 godine, što predstavlja 4 nove odgojno-obrazovne jastičke skupine, po revidiranim troškovnicima rekonstrukcije i dogradnje objekta, pokreće se postupak javne nabave za nabavu radova i opreme te potpisivanje ugovora s izvođačima/ponuditeljima; po istom pozivu dodijeljena su sredstva za izgradnju područnog vrtića u Radovanu te za isti predstoji izrada projektno dokumentacije u postupku javne nabave.
					broj rekonstruiranih objekata	0	1	0				
4.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo P1. 5. Poticanje razvoja kulture i medija	8. Kultura, tjelesna kultura, sport	1. unapređenje dostupnosti sportsko-rekreacijskih sadržaja	2025.	broj novih javnih sportskih terena/ igrališta	0	1	0	2.388.445,27 kn	NE	KAŠNJE	U tijeku je potpisivanje ugovora s izvođačem radova za postavljanje tribina na Rekreativskom centru Laničić - Knapić, izrada projektno dokumentacije za rekonstrukciju objekta NK Mladost Margečan; aktivnosti Zajednice sportskih udruga Grada Ivanca; rekonstrukcija sportskog kompleksa NK IVANČICE IVANEC uključuje adaptaciju zgrade nogometnog kluba kao i postavljanje modularnih objekata za dodatne svlačionice sa sanitarnim čvorom te sanitarni čvor za posjetitelje za što je zaključen ugovor s izvođačem i radovi su u završnoj fazi; izvršeni su građevinski radovi na uređenju prostora "Čuvaonice" u sklopu Muzeja planinarstva te je u postupku javne nabave prostor i opremljen; u završnoj fazi su radovi na energetskej obnovi objekta "Centar za posjetitelje" sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost; završeni su radovi na uređenju interijera i terase objekta "Centar za posjetitelje" financiran u cijelosti od strane Grada Ivanca
			2. ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kult. i povijesnih vrijednosti		broj obnovljenih objekata kulturne baštine	4	4	2				
			3. poticanje razvoja sporta i rekreacije		broj korisnika javnih sportsko-rekreacijskih sadržaja	1000	1000	1000				
5.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo, P4 Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma	9. Razvoj turizma	1. ulaganje u uređenje i opremanje kulturnih objekata u svrhu razvoja turističke ponude	2025.	broj uređenih i opremljenih objekata kulturne namjene	0	1	0	465.990,00 kn	NE	KAŠNJE	Provođenje Programa dodjele bespovratnih potpora u turizmu, objavljen javni poziv za ostvarivanje mjera iz Programa u tekućoj godini. Kašnjenje se odnosi na kapitalni projekt uređenja Muzeja planinarstva Ivanec.
			2. ulaganje u uređenje i opremanje javnih površina u svrhu razvoja turizma		0	0	0					
			3. poticanje održivog razvoja turizma		Broj korisnika potpore za turizam	15	21	15				
6.	RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	10. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša	1. izgradnja građevina za gospodarenje otpadom	2025.	broj izgrađenih centara za gospodarenje otpadom	0	0	0	1.657.998,36 kn	NE	U TIJEKU	Ostvarenje pokazatelja rezultata za obje ključne aktivnosti je u tijeku. Proveden postupak javne nabave, zaključeni ugovori za radove i usluge na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta, izvedeni radovi na uređenju površine reciklažnog dvorišta, prihvaćena dio opreme, u pripremi je natječajna dokumentacija za modernizaciju javne rasvjete.
			2. učinkovito gospodarenje energijom		broj novih štednih svjetiljka javne rasvjete	2.850	2.900	2850				
7.	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sigurnost za stabilan razvoj	11. Protupožarna i civilna zaštita	1. poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga	2025.	broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava	6	6	6	1.107.777,81 kn	DA, prosinac 2022.	PROVEDENO	Kapitalne donacije za kvalitetnije funkcioniranje dobrovoljnih vatrogasnih društava, odnosno za njihovo opremanje te za nabavu novih vatrogasnih zaštitnih odijela. Nadalje, nabava prijenosnih radiostanica „Tetra“. Radi se o digitalnim radio vezama koje će koristiti zapovjednici dobrovoljnih vatrogasnih društava.
8.	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sigurnost za stabilan razvoj	12. Promet i održavanje javnih prometnica	1. razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet	2025.	km novih pješačkih staza	0,46	1,3	0,46	3.876.100,23 kn	NE	U TIJEKU	U trenutku izrade godišnjeg izvještaja ostvarenje pokazatelja rezultata za ključne aktivnosti je u tijeku, odnosno pokazatelji su djelomično ostvareni, a u narednom razdoblju bit će ostvareni u potpunosti. Završeni radovi na sanaciji klizišta i modernizaciji nerazvrstanih cesta, dovršeni odvojeci I. i II. te dio III. odvojka ulice P. Preradovića, izveden veći dio radova na nogostupu u naselju Horvatsko. Izrađena projektna dokumentacija za sanaciju klizišta. Dinamika ostvarenja ovisi o izvođačima radova, vremenskim prilikama, cijenama na tržištu i sl.
					broj sanitarnih klizišta	7	9	8				
					2. razvoj lokalne prometne mreže	km asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika	114	118				
			3. unapređenje i izgradnja prometne infrastrukture		broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta	0	17	0				
9.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo	13. Gospodarski razvoj	1. aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva	2025.	broj korisnika potpore za MSP	300	320	320	2.055.934,76 kn	DA, prosinac 2022.	PROVEDENO	Poduzetništvo - donesen Program dodjele bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva Grada Ivanca za 2022. godinu - objavljen je Javni poziv za ostvarivanje potpora. Poljoprivreda - nabava pčelarskih vaga, subvencije za umjetno osjeменение goveda.
			2. poticanje razvoja poljoprivrede		broj korisnika potpore za poljoprivredu	15	25	15				
10.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC3. učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom	14. Lokalna uprava i administracija	1. digitalizacija javne uprave	2025.	broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLS-a	0	2	3	766.973,66 kn	DA, prosinac 2022.	PROVEDENO	Ulaganje u aplikaciju za veću transparentnost proračuna je završeno, potpisan je ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za provođenje projekta "Otvoreni Grad" te je platforma "Otvoreni grad" stavljena u produkciju, ostali ugovori su sklopljeni. Također, izvršena su ulaganja u nadogradnju platformi Ivanec.Biz i Poslovni klub Ivanec online.
					Broj sklopljenih ugovora o informiranju s medijskim kućama	7	8	8				
					broj tiskanih primjeraka gradskog lista Ivančke novine	52.100	52.800	52.800				
11.	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	15. Demografija	1. zaustavljanje iseljavanja mladih obitelji	2025.	broj korisnika mjere stambenog zbrinjavanja	66	90	106	126.982,00 kn	DA, prosinac 2022.	U TIJEKU	Aktivno je 106 ugovora prema Programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Ivanca; korištenje svih triju mjera Programa u tijeku; konstanto zaprimanje novih zahjeva za ostvarivanjem prava na korištenje pojedinih mjera iz predmetnog Programa.

Datum:	30.01.2023.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	Poslovna zona Ivanec d.o.o.
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	
POTPIS ČELNIKA TIJELA:	