



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/25-01/08
URBROJ: 2186/12-03/33-25-2

Ivanec, 07. ožujka 2025.

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20), te članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13-pročišćeni tekst, 13/18, 8/20, 15/21, 38/21 – pročišćeni tekst, 23/23), gradonačelnik Grada Ivanca donosi

ZAKLJUČAK

Upućuje se Gradskom vijeću Grada Ivanca Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu, na daljnje razmatranje i prihvaćanje.

GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić



Dostavlja se:

1. Gradsko vijeće Grada Ivanca;
2. Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, ovdje;
3. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/25-01/08
URBROJ: 2186-12-03/33-25-1

Ivanec, veljače 2025.

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13-pročišćeni tekst, 13/18. 8/20, 15/21, 38/21-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

I. UVOD

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), Gradsko vijeće Grada Ivanca donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu na 32. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca održanoj 14. prosinca 2023. godine, te 1. Izmjene i dopune na 42. sjednici održanoj 18. prosinca 2024. godine.

Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2024. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određeni su poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti, na održavanja nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja i krematorija unutar groblja, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javne rasvjete, te prigodno uređenje Grada.

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini planirana su u iznosu od **3.698.027,86** eura, a realizirana su u iznosu od **2.799.116,97** eura.

Sukladno članku 74. stavku 1. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

II. REALIZACIJA PROGRAMA

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta procijenjeni su u iznosu od 305.629,88 eura, a realizirani su u iznosu od 298.297,36 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2024. godinu	Realizirano u 2024. godini
1.	Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje	119.285,00	116.595,13
2.	Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa	45.000,00	42.580,17

3.	Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrst. cesta, izrada muldi	15.000,00	14.616,25
4.	Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša	10.000,00	9.290,45
5.	Popravak ograda i rubnjaka uz nerazvrstane ceste	1.000,00	0,00
6.	Košnja bankina i uklanjanje raslinja uz nerazvrstane ceste u naseljima	21.907,50	21.907,50
7.	Popravak vertikalne i horizontalne signalizacije	8.000,00	7.001,83
8.	Sanacija manjih klizišta	1.000,00	0,00
9.	Zimska služba	69.437,38	69.437,38
10.	Uređenje poljskih i šumskih puteva	15.000,00	16.868,65
U K U P N O:		305.629,88	298.297,36

Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju nerazvrstanih cesta umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Šljunčanje nerazvrstanih cesta sa strojnim planiranjem izvršeno je u količini od 2169 t, te su izvršavani i interventni radovi na strojnoj sanaciji makadamskih puteva poslije jačih kiša, a osim navedenih radova realizirani su i sljedeći radovi: Ivanečki Vrhovec – sanacija nerazvrstane ceste NC 3-090, Kaniža - sanacija nerazvrstane ceste NC 3-054, sanacija nerazvrstane ceste Bedenec NC 3-015, Cerje Tužno NC 3-143, Radovan, Cvjetna ulica - sanacija nerazvrstane ceste, Ivanec, Kolodvorska ulica, NC 2-144, NC 2-149, NC 2-143, NC 2-069. Iskop i čišćenje odvodnih jaraka izvršeno je u dužini od 7816 m. Sanacija oštećenog asfalta, odnosno krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta izvršeno je prema potrebama, odnosno prioritetima u obimu od 98 tona asfalta. Zbog kišnih oborina tijekom godine bilo je potrebno izvršiti radove na sanaciji i čišćenju nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja, a realizirani su i radovi na čišćenju kanalisa od nanosa zemlje i lišća u naselju Radovan, Škriljevec i na području naselja Ivanec. Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima realizirana je po potrebi i to u svibnju, srpnju, i rujnu u ukupnoj dužini od 114780 m dužnih, a radovi na uklanjanju raslinja uz nerazvrstane ceste realizirani su u ukupnoj dužini od 8640 m dužnih. U sklopu redovnog održavanja vertikalne signalizacije izvršena je nabava i postava prometnih znakova, i to ukupno 37 znakova, te postave parkirnih barijera u ulici Mirka Maleza te na Trgu hrvatskih ivanovaca. Radovi na zimskoj službi bili su u skladu sa vremenskim uvjetima i podnesenim nalogima izvršenih radova tvrtke Ivkom d.d. Ivanec. Uređenje poljskih i šumskih puteva NC 3-311 Gačice, NC 2-077 Punikve, NC 3-060 Prigorec u ukupnoj dužini od 390 metara.

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILA

Troškovi održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila procijenjeni su u iznosu od 4.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od 3.875,00 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2024. godinu	Realizirano u 2024. godini
1.	Održavanje i uređenje nogostupa i sličnih javno-prometnih površina	4.000,00	3.875,00
U K U P N O:		4.000,00	3.875,00

Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila korištena su za uređenje pristupnih površina na javne parkirne površine na području Ivanca.

3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Troškovi održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda procijenjeni su u iznosu od 20.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od 6.562,50 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2024. godinu	Realizirano u 2024. godini
1.	Održavanje i čišćenje slivnika, kanalskih rešetki, cijevi, propusta, otvorenih i zatvorenih kanala, šahtova, rigola, kanalica	10.000,00	1.500,00
2.	Čišćenje potoka i kanala	10.000,00	5.062,50
UKUPNO:		20.000,00	6.562,50
<p>Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju građevina javne odvodnje oborinskih voda umanjena je u odnosu na planirana sredstva, te su izvršeni sljedeći radovi: Ribić Breg – sanacija zatvorenog kanala u dužini od 20 metara te sanacija dva slivnika. Izvršeni su radovi čišćenja kanala u Varaždinskoj ulici u Ivancu, sa odvozom mulja u dužini od 170 metara, te čišćenje kanala u Ivanečkom Vrhovcu u dužini od 150 metara.</p>			

4. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Troškovi održavanja javnih zelenih površina procijenjeni su u iznosu od 371.128,49 eura, a realizirani su u iznosu od 333.920,56 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2024. godinu	Realizirano u 2024. godini
1.	Čišćenje i održavanje travnatih površina	126.156,87	127.481,08
2.	Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja	5.119,99	4.154,86
3.	Održavanje živih ograda	23.029,95	23.250,90
4.	Uređivanje drveća	30.066,91	29.599,32
5.	Održavanje cvjetnih gredica i visećih, žardinjera	30.130,25	36.246,47
6.	Održavanje staza i parkovnih elemenata	40.000,00	21.084,13
7.	Sadnja trajnog raslinja	1.990,84	0,00
8.	Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem	40.000,00	37.438,25
9.	Održavanje rekreacijskih i dječjih igrališta na području Grada Ivanca		
9.1.	Održavanje zelenih površina	66.361,40	50.015,55
9.2.	Održavanje opreme	8.272,28	4.650,00
UKUPNO:		371.128,49	333.920,56
<p>Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na čišćenju i održavanju javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca umanjena je u odnosu na planirana sredstva. Izvršeni su uobičajeni radovi prema Programu održavanja javnih zelenih površina. Radovi na malčiranju korovišta izvršeni su na zemljištima u vlasništvu Grada Ivanca u površini od cca 300.000 m². Nabavljeni su i montirani novi koševi za otpad po cijelom užem gradskom području, 70 komada koševa. Nabavljene su i zasađene tisama nove žardinjere u centru grada, na Trgu hrvatskih ivanovaca, 32 komada.</p>			

5. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Troškovi održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene procijenjeni su u iznosu od 11.281,44 eura, a realizirani su u iznosu od 8.423,98 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2024. godinu	Realizirano u 2024. godini
1.	Održavanje i čišćenje spomenika i spomen-obilježja	1.645,30	424,81
2.	Održavanje i čišćenje autobusnih nadstrešnica, pozdravnih tabli na ulazima u grad, oglasnih ploča, panoa sadržaja turističke namjene, ograda i drugih građevina, uređaja i predmeta javne namjene	9.636,14	7.999,17
U K U P N O:		11.281,44	8.423,98
Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju građevina, uređaja i predmeta javne namjene u okviru su planiranih sredstava, odnosno realizirani su prema ispostavljenim računima.			

6. ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA

Troškovi održavanja groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu procijenjeni su u iznosu od 2.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od 0,00 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2024. godinu	Realizirano u 2024. godini
1.	Groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu	2.000,00	0,00
U K U P N O:		2.000,00	0,00
Obrazloženje izvršenja: U 2024. godini nije bilo potrebe za realizacijom radovi na održavanju groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu sredstvima iz Programa održavanja komunalne infrastrukture.			

7. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Troškovi održavanja čistoće javnih površina procijenjeni su u iznosu od 20.903,84 eura, a realizirani su u iznosu od 11.191,54 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2024. godinu	Realizirano u 2024. godini
1.	Čišćenje javno-prometnih površina I. gradske zone	1.459,95	2.226,40
2.	Čišćenje javno-prometnih površina II. gradske zone	3.052,62	1.627,41
3.	Čišćenje javno-prometnih površina III. gradske	1.327,23	0,00
4.	Čišćenje javno-prometnih površina u vanjskim naseljima	3.318,07	0,00
5.	Pražnjenje i čišćenje košarica za smeće	6.114,41	7.030,60
6.	Strojno čišćenje javno prometnih površina čistilicom	5.631,56	307,13
U K U P N O:		20.903,84	11.191,54
Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju čistoće javnih površina u okviru je planiranih sredstava, a sve prema ispostavljenim računima			

8. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Troškovi javne rasvjete procijenjeni su u iznosu od 2.938.084,21 eura, a realizirani su u iznosu od 2.114.646,30 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2024. godinu	Realizirano u 2024. godini
1.	Održavanje javne rasvjete	42.000,00	33.530,95
2.	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	224.084,21	184.010,62
3.	Modernizacija javne rasvjete	2.650.000,00	1.887.729,73
4.	Koordinator zaštite na radu za modernizaciju javne rasvjete	2.000,00	1.000,00
5.	Modernizacija javne rasvjete – natječajna dokumentacija i konzalting	8.500,00	8.375,00
6.	Revizija projektne dokumentacije modernizacije javne rasvjete	11.500,00	0,00
UKUPNO:		2.938.084,21	2.114.646,30

Obrazloženje izvršenja: radovi na popravku javne rasvjete u okviru su planiranih sredstava, odnosno realizirani su prema ispostavljenim računima za naručeni popravak javne rasvjete. Potrošnja električne energije realiziranja je prema ispostavljenim računima. S obzirom da su radovi na modernizaciji javne rasvjete započeli krajem godine, realizirano je sukladno ispostavljenim fakturama dio modernizacije javne rasvjete, dio troškova koordinatora zaštite na radu te je isplaćena natječajna dokumentacija i konzalting. Ostatak radova biti će podmiren u 2025. godini nakon realizacije projekta u cijelosti.

9. PRIGODNO UREĐENJE GRADA

Troškovi prigodnog uređenja Grada procijenjeni su u iznosu od 25.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od 22.199,73 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2024. godinu	Realizirano u 2024. godini
1.	Božićno i novogodišnje uređenje Grada	25.000,00	22.199,73
UKUPNO:		25.000,00	22.199,73

Obrazloženje izvršenja: radovi na božićnom i novogodišnjem uređenju grada izvršeni su u okviru planiranih sredstava, sukladno Ugovoru o prigodnom ukrašavanju Grada Ivanca i dostavljenom računu tvrtke Ivkom d.d. Ivanec.

SVEUKUPNO:		3.698.027,86	2.799.116,97
-------------------	--	---------------------	---------------------

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 3.698.027,86 eura za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini utrošeno 2.799.116,97 eura, te da realizacija Programa iznosi 75,69 %. Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima.



GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić