


IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

NOSITELJ IZRADE AKTA:		GRAD IVANEC			NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA	PROVEDBENI PROGRAM GRADA IVANCA ZA RAZDOBLJE 2021.-2025. GODINE	IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	GODIŠNJE (OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2025. GODINE)	DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	13.02.2026.		
Redni broj mjere	Cilj iz bjerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne aktivnosti za provedbu mjere	Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1.	RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	3. Komunalno gospodarstvo	1. aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture	2025.	broj novih korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu (%)	49%	86%	49%	768.986,75 €	DA, prosinac 2024.	PROVEDENO	U okviru mjere komunalno gospodarstvo u razdoblju od siječnja od prosinca 2025. godine nastavljeni su radovi na projektu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec, u sklopu koje se provodi izgradnja kanalizacijske mreže, priključi na mrežu te je ovaj kapitalni projekt trenutno na 95% dovršenosti, dovršen je i ishodena uporabna dozvola za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, najveći dio kanalizacijske mreže (25 km novih cjevovoda) i precernih stanica. Provedba projekta se odvijala od predviđenih rokova zbog više razloga, neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, problema sa izvođačima, radnom snagom, zbog dodatnih zahijeva vlasnika prometnica nužno je bilo izvesti u jednom dijelu i potpunu rekonstrukciju prometnica, te se zbog toga planirani kraj projekta očekuje sredinom 2026. godine, čime će 86% kućanstava biti priključeno na javnu kanalizacijsku mrežu.
			2. razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje		km novoizgrađene komunalne infrastrukture	2	22	21				
			3. unapređenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu		m2 novouređene javne infrastrukture	0	7.520	7520				
2.	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	4. Odgoj i obrazovanje	1. dodjela stipendija za visoko obrazovanje	2025.	broj stipendista - studenata	50	50	60	73.940,00 €	DA, prosinac 2024.	PROVEDENO	U okviru mjere odgoj i obrazovanje dosad je izvršena isplata mjesečnih iznosa za dodijeljene studentske stipendije na temelju socijalnog statusa i za deficitarna zanimanja na temelju socijalnog statusa. Riječ je o 29 stipendija po provedenom najvećem za akademsku godinu 2025./2026. temeljem socijalnog statusa, 21 na temelju uspjeha u školovanju, odnosno studiju, 1 stipendiju na temelju invaliditeta te 9 stipendija za deficitarna zanimanja. Ukupno, riječ o 60 stipendija.
3.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi P2.1. Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja	5. Briga o djeci	1. unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje	2025.	broj novopisane djece	250	300	337	3.680.110,91 €	DA, prosinac 2025.	PROVEDENO	U okviru mjere briga o djeci za vrijeme izvještajnog razdoblja otvoren je i u funkciju stavljen dograđeni dio Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec, čime su značajno povećani kapaciteti vrtića za jasličke skupine polaznika – 48 novih mjesta. Otvaranjem vrtića stvorena su i nova radna mjesta. Po provedenom javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava od strane Min. znanosti i obrazovanja, osim sredstava za vrtić Ivančice, dodijeljena su sredstva i za izgradnju potpuno novog dječjeg vrtića u Radovanu te je u trenutku izrade ovog izvještaja projekt je dovršen i vrtić u Radovanu u potpunoj je funkciji. Riječ je o sljedećim kapacitetima: 64 djece u mješovitim vrtićkim, odnosno jasličkim skupinama. Naknadno, temeljem uočene potrebe, stvoreni su uvjeti za otvaranje dodatne skupine kako bi se poštovanje vrtića omogućilo svojoj djeci. Provede se kontinuirana ulaganja u razvoj odgojno-obrazovnog standarda na lokalnoj razini, što uključuje sufinanciranje boravka djece u vrtiću te ulaganje u opremu, poput vanjskih igrala kod DV Radovan.
			broj rekonstruiranih objekata	0	1	1						
4.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo P1.5. Poticanje razvoja kulture i medija	8. Kultura, tjelesna kultura, sport	1. unapređenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja	2025.	broj novih javnih sportskih terena/ igrališta	0	3	3	918.403,45 €	DA, prosinac 2025.	PROVEDENO	<p>IZVODENJE RADOVA NA SANACIJI ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA STARI GRAD IVANEC - Izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova – FAZA I., na Arheološkom nalazištu Stari grad Ivanec, započeli su u drugoj polovici 2024. godine, sukladno provedenom postupku javne nabave, odnosno zaključenom ugovoru s izvođačem radova, stručnim nadzorom te arheološkim nadzorom, sukladno izdanim posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela. Obzirom da je izvođenje radova počelo u drugoj polovici godine, u kojem razdoblju su bile prisutne vremenske neprilike, rok izvođenja radova je produljen i na 2025. godinu u većem dijelu realizacije</p> <p>- SANACIJA ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA STARI GRAD IVANEC – izrada projektne dokumentacije: konzervacija i prezentacija arheološkog nalazišta. Provedba projekta služi za izradu kompletne projektne dokumentacije potrebne za prezentaciju lokaliteta</p> <p>- IZGRADNJA POMOĆNOG OBJEKTA KOD ETNO KUĆE BEDENEC - radovi izgradnje i opremanja pomoćnog objekta uz postojeću zgradu Etno kuće u Bedencu – I. faza. Radi se o izgradnji multifunkcionalnog prostora za prezentaciju i očuvanje tradicije izrade bedenske lončarije</p> <p>- STAVLJANJE U FUNKCIJU REKREACIJSKOG CENTRA LANČIČ-KNAPIČ – izgradnja i opremanje – II. faza, čime je projekt u potpunosti proveden</p> <p>- REKONSTRUKCIJA ZGRADE NK MLADOST MARGEČAN – ulaganje na ime troška izrade projektne dokumentacije te pripadajuće parcelacije zemljišta (ishodena građevinske dozvole u tijeku), nakon čega slijedi provedba postupka javne nabave te ugovaranje radova i usluga</p> <p>- TRIM STAZA IVANEČKA JEZERA - sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji, započelo je izvođenje radova na uređenju pješačke staze oko dva sjeverna jezera u Ivancu. Sukladno roku izvedbe, projekt će se završiti u 2026. godini</p> <p>- SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR GAČICE – trošak na ime izrade projektne dokumentacije, koja će biti završena početkom 2026. godine</p>
			2. ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kult. i povijesnih vrijednosti		broj obnovljenih objekata kulturne baštine	4	4	4				
			3. poticanje razvoja sporta i rekreacije		broj korisnika javnih sportsko-rekreacijskih sadržaja	1000	1500	1500				
5.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo, P4 Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma	9. Razvoj turizma	1. ulaganje u uređenje i opremanje kulturnih objekata u svrhu razvoja turističke ponude	2025.	broj uređenih i opremljenih objekata kulturne namjene	0	1	1	155.901,82 €	DA, prosinac 2025.	PROVEDENO	U okviru mjere razvoj turizma u ovom izvještajnom razdoblju je proveden Program dodjele bespovratnih potpora u turizmu za 2025. godinu te je otvoren javni poziv za ostvarivanje mjera iz Programa u tekućoj godini (Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Grada Ivanca u turizmu za 2026. godinu). Ostvaren je porast broja korisnika mjera u odnosu na prethodnu godinu.
			2. ulaganje u uređenje i opremanje javnih površina u svrhu razvoja turizma		m2 uređenih i opremljenih javnih površina	0	400	4000				
			3. poticanje održivog razvoja turizma		Broj korisnika potpore za turizam	15	21	53				

6.	RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	10. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša	1. izgradnja građevina za gospodarenje otpadom	2025.	broj izgrađenih centara za gospodarenje otpadom	0	1	1	178.467,48 €	DA, prosinac 2025.	PROVEDENO	U okviru mjere zaštita i unapređenje prirodnog okoliša u punu funkciju je stavljeno Reciklažno dvorište, a dovršena je modernizacija javne rasvjete na čitavom području Grada Ivanca gdje je zamijenjeno 4300 starih svjetiljaka javne rasvjete sa novim štednim svjetiljkama. Prema prvim rezultatima praćenja učinkovitosti uštede su u okviru planiranih, cca 50% manje električne energije se troši na javnu rasvjetu.
			2. učinkovito gospodarenje energijom	broj novih štednih svjetiljaka javne rasvjete	2.850	4.500	4500					
7.	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sigurnost za stabilan razvoj	11. Protupožarna i civilna zaštita	1. poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga	2025.	broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava	6	6	6	318.423,71 €	DA, prosinac 2024.	PROVEDENO	U okviru mjere protupožarna i civilna zaštita utrošena su znatna financijska, proračunska sredstva za kvalitetnije funkcioniranje dobrovoljnih vatrogasnih društava, odnosno za njihovo opremanje. Osim tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici za redovnu djelatnost, korištenje objekata i održavanje autocisterne, 2025. je sklopljen novi Sporazum o načinu financiranja vatrogastva na području Grada Ivanca do 2030., kojim se Grad Ivanec u navedenom periodu u vatrogastvo obvezao uložiti oko 1,2 milijuna eura.
8.	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sigurnost za stabilan razvoj	12. Promet i održavanje javnih prometnica	1. razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet	2025.	km novih pješačkih staza	0,46	2,65	4	2.079.744,92 €	DA, prosinac 2025.	PROVEDENO	U okviru mjere promet i održavanje javnih prometnica za vrijeme ovog izvještajnog razdoblja izvršeno je sljedeće: završena je sanacija klizišta u mjestima Prigorec, Škrijevec i Ivanec (Ulica Ivanuševac). Nastavljeni su radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta i svi ostali povezani radovi koji su povezani s aktivnostima na aglomeraciji Ivanec čiji se završetak očekuje sredinom 2026. godine završiti. Završeni su gotovo svi započeti radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta na diamicama cesta u iz prethodnog izvještaja i započeti 2025. godine, preostalo je dovršiti ceste u Škrijevcu (zbog sanacije klizišta radovi na modernizaciji su privremeno bili zaustavljeni), Ivancu (Ulica Kozjak i odvojak Ulice I. Kukuljevića), Ivanečkom Naselju (s radovima se moralo čekati završetak radova na aglomeraciji Ivanec).
			2. razvoj lokalne prometne mreže		broj saniranih klizišta	7	15	16				
			3. unapređenje i izgradnja prometne infrastrukture		km asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika	114	132	125				
9.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo	13. Gospodarski razvoj	1. aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva	2025.	broj korisnika potpore za MSP	300	320	650	351.475,09 €	DA, prosinac 2023.	PROVEDENO	U okviru mjere gospodarski razvoj poseban je naglasak u ovom izvještajnom razdoblju bio stavljen na poduzetništvo – donesen je Program dodjele bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva Grada Ivanca za 2025. godinu te je objavljen Javni poziv za ostvarivanje potpora. Poduzetnicima i poduzetnicima početnicima kontinuirano su na raspolaganju mjere potpore edukacije, informiranja, savjetovanja, oglašavanja i izrade projektne dokumentacije koje pruža Poslovna zona Ivanec d.o.o.
			2. poticanje razvoja poljoprivrede		broj korisnika potpore za poljoprivredu	15	25	84				
10.	RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC3. učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje	14. Lokalna uprava i administracija	1. digitalizacija javne uprave	2025.	broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLS-a	0	2	3	598.039,74 €	DA, prosinac 2023.	PROVEDENO	Mjera lokalna uprava i administracija je formalno dovršena tijekom 2022. godine kroz ulaganje u aplikaciju za veću transparentnost proračuna "Otvoreni Grad" te njezino stavljanje u produkciju, ostali ugovori su sklopljeni. Ipak, ulaganja u digitalizaciju usluga su nastavljena u 2023., 2024. i 2025. godini, a posebno se ističe uspostava Virtualnog inkubatora Ivanec, namijenjenog poslovanju poduzetnika početnika koji, zbog prirode djelatnosti, nemaju potrebu za fizičkim prostorom. Virtualni Inkubator daje pozitivne rezultate od strane poduzetnika početnika kojima je to prvi korak ka poslovnom svijetu. Ističe se i uspostava sustava SOM, koji omogućuje digitalno odrađivanje pojedinih administrativnih postupaka, poput online podnošenja prijava za dodjelu bespovratnih sredstava.
			2. aktivnosti informiranja građana		Broj sklopljenih ugovora o informiranju s medijskim kućama	7	8	8				
			broj tiskanih primjeraka gradskog lista Ivanečke novine		52.100	52.800	52.800					
11.	RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	15. Demografija	1. zaustavljanje iseljavanja mladih obitelji	2025.	broj korisnika mjere stambenog zbrinjavanja	66	170	170	45.423,03 €	DA, prosinac 2024.	PROVEDENO	U proteklom godišnjem razdoblju u okviru mjere demografija korištene su sve tri mjere iz Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Ivanca, na kraju 2025. godine aktivno je bilo 170 ugovora te se kontinuirano zaprimaju novi zahtjevi za ostvarivanje prava na korištenje pojedinih mjera iz predmetnog Programa.

Datum:	13.02.2026.
Ime i prezime predstavnika regionalnog/ lokalnog koordinatora:	Lutina Čubiš, Poslovna zona Ivanec d.o.o.
Potpis predstavnika regionalnog/ lokalnog koordinatora:	
POTPIS ODGOVORNE OSOBE JLP(R)S:	