



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/26-01/22
URBROJ: 2186/12-03/33-26-2

Ivanec, 13. svibnja 2026.

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20), te članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13-pročišćeni tekst, 13/18, 8/20, 15/21, 38/21 – pročišćeni tekst, 23/23), gradonačelnik Grada Ivanca donosi

ZAKLJUČAK

Upućuje se Gradskom vijeću Grada Ivanca Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu, na daljnje razmatranje i prihvaćanje.

GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić



Dostavlja se:

1. Gradsko vijeće Grada Ivanca;
2. Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, ovdje;
3. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/26-01/22
URBROJ: 2186-12-03/33-26-1

Ivanec, travnja 2026.

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13-pročišćeni tekst, 13/18, 8/20, 15/21, 38/21-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

I. UVOD

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), Gradsko vijeće Grada Ivanca donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu na 42. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca održanoj 18. prosinca 2024. godine, te 1. Izmjene i dopune na 45. sjednici održanoj 17. ožujka 2025. godine, te 2. Izmjene i dopune na 6. sjednici održanoj 19. studenoga 2025. godine.

Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2025. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određeni su poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti, na održavanja nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja i krematorija unutar groblja, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javne rasvjete, te prigodno uređenje Grada.

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini planirana su u iznosu od **1.628.222,92** eura, a realizirana su u iznosu od **1.635.513,36** eura.

Sukladno članku 74. stavku 1. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.

II. REALIZACIJA PROGRAMA

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta procijenjeni su u iznosu od 324.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od 312.378,36 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2025. godinu	Realizirano u 2025. godini
1.	Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje	100.000,00	99.930,34
2.	Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa	50.000,00	48.265,73

3.	Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrst. cesta, izrada muldi	45.000,00	44.589,52
4.	Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša	1.000,00	0,00
5.	Popravak ograda i rubnjaka uz nerazvrstane ceste	5.000,00	4.190,00
6.	Košnja bankina i uklanjanje raslinja uz nerazvrstane ceste u naseljima	30.000,00	29.082,25
7.	Popravak vertikalne i horizontalne signalizacije	5.000,00	1.493,65
8.	Sanacija manjih klizišta	8.000,00	7.812,50
9.	Zimska služba	70.000,00	68.312,15
10.	Uređenje poljskih i šumskih puteva	10.000,00	8.702,22
UKUPNO:		324.000,00	312.378,36
<p>Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju nerazvrstanih cesta umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Šljunčanje nerazvrstanih cesta sa strojnim planiranjem izvršeno je u količini od 2199 t, a osim navedenih radova realizirani su i sljedeći radovi: sanacija nerazvrstane ceste Margečan NC 2-0260, NC 2-258-1, NC 1-028, NC 2-258-2, Prigorec NC 2-177, NC 2-157, NC3-101, NC 3-102, NC 2-164, NC 3-061, NC 3-060, NC 2-159, NC 2-176, Bedenec NC 2-099, NC 3-018, Punikve NC 2-196, NC 2-077, NC 2-196. Iskop i čišćenje odvodnih jaraka izvršeno je u dužini od 7535 m. Sanacija oštećenog asfalta, odnosno krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta izvršeno je prema potrebama, odnosno prioritetima u obimu od 79 tona asfalta. Radove na sanaciji i čišćenju nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i muljanije bilo potrebno izvoditi iz razloga što nije bilo obilnih kiša koje bi prouzročile probleme. Radovi na popravku ograda i rubnjaka uz nerazvrstane ceste izvršeni su izradom potpornog zida u Vinogradskoj ulici u Ivancu. Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima realizirana je po potrebi i to u svibnju, lipnju, i rujnu u ukupnoj dužini od 114780 m dužnih, a radovi na uklanjanju raslinja uz nerazvrstane ceste realizirani su u ukupnoj dužini od 15200 m dužnih. U sklopu redovnog održavanja vertikalne signalizacije izvršena je nabava i postava prometnih znakova, i to ukupno 11 znakova. Sanacija manjih klizišta izvršena je u ulici Franje Pusta u Ivancu. Radovi na zimskoj službi bili su u skladu sa vremenskim uvjetima i podnesenim nalogima izvršenih radova tvrtke Ivkom d.d. Ivanec. Uređenje poljskih i šumskih puteva Prigorec-Željeznica i u naselju Seljanec u ukupnoj dužini od 350 metara.</p>			

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Troškovi održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila procijenjeni su u iznosu od 30.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od 30.000,00 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2025. godinu	Realizirano u 2025. godini
1.	Održavanje i uređenje nogostupa i sličnih javno-prometnih površina	30.000,00	30.000,00
UKUPNO:		30.000,00	30.000,00
<p>Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila korištena su za uređenje pristupnih površina na javne parkirne površine na području Ivanca, u ulici Mirka Maleza u Ivancu, ispred stambene zgrade kbr. 16-20, te ispred restorana Lipi.</p>			

3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Troškovi održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda procijenjeni su u iznosu od 74.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od 73.581,25 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2025. godinu	Realizirano u 2025. godini
1.	Održavanje i čišćenje slivnika, kanalskih rešetki, cijevi, propusta, otvorenih i zatvorenih kanala, šahtova, rigola, kanalica	26.000,00	25.992,50
2.	Čišćenje potoka i kanala	48.000,00	47.588,75
U K U P N O:		74.000,00	73.581,25
<p>Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju građevina javne odvodnje oborinskih voda umanjena je u odnosu na planirana sredstva, te su izvršeni sljedeći radovi: Cerje Tužno sanacija propusta, dvije kanalske rešetke u Bedencu i Salinovcu, sanacija otvorenog kanala u Bedencu, izvršeni su radovi čišćenja kanala u Bedencu 312 m, Jezerski put-Varaždinska 131 m, čišćenje i uređenje korita potoka Bistrica, čišćenje kanala u Horvatskom 800m.</p>			

4. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Troškovi održavanja javnih zelenih površina procijenjeni su u iznosu od 369.137,65 eura, a realizirani su u iznosu od 366.059,43 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2025. godinu	Realizirano u 2025. godini
1.	Čišćenje i održavanje travnatih površina	126.156,87	125.670,61
2.	Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja	5.119,99	5.669,25
3.	Održavanje živih ograda	5.029,95	5.171,96
4.	Uređivanje drveća	6.066,91	2.670,64
5.	Održavanje cvjetnih gredica i visećih žardinjera	32.130,25	32.072,39
6.	Održavanje staza i parkovnih elemenata	40.000,00	39.711,26
7.	Sadnja trajnog raslinja	80.000,00	83.866,11
8.	Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem	38.000,00	35.759,40
9.	Održavanje rekreacijskih i dječjih igrališta na području Grada Ivanca		
9.1.	Održavanje zelenih površina	36.361,40	35.407,81
9.2.	Održavanje opreme	272,28	60,00
U K U P N O:		369.137,65	366.059,43
<p>Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na čišćenju i održavanju javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca umanjena je u odnosu na planirana sredstva. Izvršeni su uobičajeni radovi prema Programu održavanja javnih zelenih površina. Radovi na malčiranju korovišta izvršeni su na zemljištima u vlasništvu Grada Ivanca u površini od cca 300.000 m². Nabava sadnica, sadnog materijala i sadnja drvoreda kuglastog javora u ulici Vladimira Nazora. Sadnja liquidambara u Malezovoj ulici i Varaždinskoj ulici (ispred policije). Usluga sadnje školovanih sadnica Ivanečke lipe u Poslovnoj zoni te uz državnu cestu (od ulice Marka Culeja do Stop Shopa).</p>			

5. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Troškovi održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene procijenjeni su u iznosu od 13.281,44 eura, a realizirani su u iznosu od 13.665,39 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2025. godinu	Realizirano u 2025. godini
1.	Održavanje i čišćenje spomenika i spomen-obilježja	645,30	358,43
2.	Održavanje i čišćenje autobusnih nadstrešnica, pozdravnih tabli na ulazima u grad, oglasnih ploča, panoa sadržaja turističke namjene, ograda i drugih građevina, uređaja i predmeta javne namjene	12.636,14	13.306,96
U K U P N O:		13.281,44	13.665,39
<p>Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju građevina, uređaja i predmeta javne namjene utvrđena je prema ispostavljenim fakturama za redovito održavanje te dodatno za potrebom zamjene panela na autobusnoj nadstrešnici kod Dječjeg vrtića u Ivancu.</p> <p>Unutar Aktivnosti Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, izvor financiranja 4.5. Komunalna naknada, povećani su rashodi u iznosu od 383,95 eura u odnosu na planirana sredstva obzirom da je faktura za naručene radove prelazila planirani iznos. Međutim, unutar Aktivnosti Održavanje čistoće javnih površina, izvor financiranja 4.5. Komunalna naknada, smanjen je rashod u iznosu od 383,95 eura u odnosu na planirana sredstva kako bi se akumulirala potrebna sredstva i svela na 0,00. Sredstva za točku 5.2. korištena su iz viška sredstava točke 7. ovoga Programa, te se ne mijenja planirani iznos u ukupnosti programa.</p>			

6. ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA

Troškovi održavanja groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu procijenjeni su u iznosu od 0,00 eura, a realizirani su u iznosu od 0,00 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2025. godinu	Realizirano u 2025. godini
1.	Groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu	0,00	0,00
U K U P N O:		0,00	0,00
<p>Obrazloženje izvršenja: U 2025. godini nije bilo potrebe za realizacijom radovi na održavanju groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu sredstvima iz Programa održavanja komunalne infrastrukture.</p>			

7. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Troškovi održavanja čistoće javnih površina procijenjeni su u iznosu od 20.903,84 eura, a realizirani su u iznosu od 20.123,81 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2025. godinu	Realizirano u 2025. godini
1.	Čišćenje javno-prometnih površina I. gradske zone	2.459,95	2.458,74
2.	Čišćenje javno-prometnih površina II. gradske zone	3.052,62	2.884,42
3.	Čišćenje javno-prometnih površina III. gradske	1.327,23	4.167,63
4.	Čišćenje javno-prometnih površina u vanjskim naseljima	3.318,07	3.225,00
5.	Pražnjenje i čišćenje košarica za smeće	6.114,41	7.212,52
6.	Strojno čišćenje javno prometnih površina čistilicom	4.631,56	175,50
U K U P N O:		20.903,84	20.123,81

Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju čistoće javnih površina u okviru je planiranih sredstava, sukladno Programu održavanja javnih i zelenih površina, a sve prema ispostavljenim fakturama Ivkoma d.o.o.

8. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Troškovi javne rasvjete procijenjeni su u iznosu od 767.242,15 eura, a realizirani su u iznosu od 790.047,28 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2025. godinu	Realizirano u 2025. godini
1.	Održavanje javne rasvjete	45.000,00	54.762,51
2.	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	120.000,00	117.951,00
3.	Modernizacija javne rasvjete	597.242,15	613.333,77
4.	Koordinator zaštite na radu za modernizaciju javne rasvjete	5.000,00	4.000,00
UKUPNO:		767.242,15	790.047,28

Obrazloženje izvršenja: Radovi na popravku javne rasvjete realizirani su prema ispostavljenim računima za naručeni popravak javne rasvjete. Potrošnja električne energije realiziranja je prema ispostavljenim računima dobivenim od strane HEP-a.

Projekat modernizacije javne rasvjete završen je i financiran u 2025. godini. Obzirom da su prihodi od kredita za završetak modernizacije javne rasvjete u cijelosti realizirani u iznosu većem od planiranih, rashodi su također realizirani u iznosu većem od planiranih.

9. PRIGODNO UREĐENJE GRADA

Troškovi prigodnog uređenja Grada procijenjeni su u iznosu od 29.657,84 eura, a realizirani su u iznosu od 29.657,84 eura.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2026. godinu	Realizirano u 2025. godini
1.	Božićno i novogodišnje uređenje Grada	29.657,84	29.657,84
UKUPNO:		29.657,84	29.657,84

Obrazloženje izvršenja: radovi na božićnom i novogodišnjem uređenju grada izvršeni su u okviru planiranih sredstava, sukladno Ugovoru o prigodnom ukrašavanju Grada Ivanca i dostavljenom računu tvrtke Ivkom d.d. Ivanec.

SVEUKUPNO:	1.628.222,92	1.635.513,36
-------------------	---------------------	---------------------

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 1.628.222,92 eura za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini utrošeno 1.635.513,36 eura, te da realizacija Programa iznosi 100,45%. Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima.

