



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/15-01/56
URBROJ: 2186/12-03/01-15-1

Ivanec, 2. ožujak 2015.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Ivanca donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Grada Ivanca na razmatranje i prihvatanje.


GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić, dipl.ing.

Dostavlja se:

1. Gradsko vijeće Grada Ivanca;
2. Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, ovdje;
3. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/15-01/56
URBROJ: 2186/12-03/01-15-2

Ivanec, 2. ožujak 2015.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU

1. UVOD

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14), Gradsko vijeće Grada Ivanca donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca održanoj 23. prosinca 2014. godine, 1. Izmjene i dopune na 8. sjednici održanoj 5. lipnja 2014. godine, te 2. Izmjene i dopune na 11. sjednici 5. studenog 2014. godine.

Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2014. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određeni su poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih prometnih i zelenih površina, spomenika i spomen-obilježja, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama, čišćenje kanala i potoka Bistrice, održavanje javne rasvjete, prigodno uređenje grada, održavanje groblja, održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme, te sanaciju divljih deponija.

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini planirana su u iznosu od **3.196.118,73** kuna, a realizirana su u iznosu od **2.980.574,40** kuna, sa strukturom prihoda iz sljedećih izvora:

Prihodi	Planirano za 2014.	Realizirano u 2014.
- komunalna naknada	2.200.000,00 kuna	2.266.919,23 kuna
- naknada za korištenje javnih površina	100.000,00 kuna	78.960,22 kuna
- ostali prihodi Proračuna Grada Ivanca	896.118,73 kuna	634.694,95 kuna

Sukladno članku 28. stavku 4. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA

Troškovi čišćenja i održavanja javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca procijenjeni su u iznosu od 695.251,13 kuna, a realizirani su u iznosu od 696.085,03 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2014. godinu	Realizirano u 2014. godini
1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA			
A) RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA			
1.	Čišćenje i održavanje travnatih površina	194.599,69	194.602,03
2.	Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja	22.912,50	24.650,00
3.	Održavanje živih ograda	17.893,75	17.893,75
4.	Uređivanje drveća	40.395,50	39.135,50
5.	Održavanje cvjetnih gredica i visećih žardinjera	78.143,75	79.270,33
6.	Održavanje staza i parkovnih elemenata	23.990,00	23.227,50
7.	Sadnja trajnog raslinja	124.855,00	124.622,50
8.	Održavanje javnih zelenih površina malčanjem	56.250,00	54.526,26
9.	Održavanje zelenih površina dječjih igrališta na području Grada Ivanca	65.000,00	65.645,10
U K U P N O:		624.040,19	623.573,02
B) RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA			
1.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina I. gradske zone	5.505,50	5.505,52
2.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina II. gradske zone	9.812,81	9.812,79
3.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina III. gradske zone	9.393,75	9.393,75
4.	Svakodnevno pražnjenje košarica za smeće	30.000,00	32.800,00
5.	Zasijecanje zemljane površine uz rigole prometnica	1.498,88	0,00
U K U P N O:		56.210,94	57.512,06
C) RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SPOMEN-OBILJEŽJA			
1.	Čišćenje i održavanje spomenika i spomen-obilježja	15.000,00	15.000,00
U K U P N O:		15.000,00	15.000,00
S V E U K U P N O:		695.251,13	696.085,03
Obrazloženje izvršenja: radovi na čišćenju i održavanju javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca uvećani su u odnosu na planirana sredstva za 1.737,50 kuna koliko je naplaćeno zbog uništavanja grmova od strane fizičke osobe. Osim uobičajenih radova, a prema Programu izvršena je sadnja drvoreda u Varaždinskoj ulici i ulici Ak. M. Maleza u Ivancu; realizirana je sadnja nasada na zelenim površinama u Ivancu prema idejnom projektu Hrvatskog šumarskog instituta; realizirana je nabava sezonskog cvijeća za sadnju po Mjesnim odborima; izvršena je postava po jednog koša za smeće u ulici Ak. M. Maleza i ulici Ak. L. Šabana u Ivancu, te u Iv. Vrhovcu, a devet koševa za smeće postavljeno je duž ulice I. G. Kovačića u Ivancu ; radovi na malčiranju korovišta izvršeni su na zemljištima u vlasništvu Grada Ivanca u površini od 72074 m ² .			

2.2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta procijenjeni su u iznosu od 1.109.830,10 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.011.552,44 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2014. godinu	Realizirano u 2014. godini
1.	Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje	189.703,15	180.461,56
2.	Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa	240.828,06	234.281,18
3.	Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrst. cesta, izrada muldi	92.338,10	87.305,53
4.	Čišćenje i odštopavanje slivnika od nanosa otpada i mulja, čišćenje cijevnih propusta	4.000,00	2.325,00
5.	Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša	20.543,75	17.324,95
6.	Popravlak šahtova, revizionih okana	4.950,00	4.175,00
7.	Popravlak slivnika	23.268,75	14.268,75
8.	Sanacija zacijevljenih kanala oborinskih voda	37.842,50	34.592,50
9.	Zamjena i popravlak cijevnih propusta	19.475,00	19.190,00
10.	Popravlak betonskih kanalice i rubnjaka	7.087,50	802,50
11.	Popravlak ograda uz nerazvrstane ceste	11.218,45	7.218,45
12.	Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima	5.000,00	3.328,12
13.	Popravlak vertikalne i horizontalne signalizacije	70.138,08	65.500,58
14.	Sanacija manjih klizišta	11.543,01	4.540,82
15.	Zimska služba	323.812,50	323.812,50
16.	Održavanje i uređenje nogostupa i sličnih javno-prometnih površina	48.081,25	12.425,00
UKUPNO:		1.109.830,10	1.011.552,44

Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju nerazvrstanih cesta umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Šljunčanje nerazvrstanih cesta sa strojnim planiranjem izvršeno je na području svih Mjesnih odbora u količini od 1372 m³, a iskop i čišćenje odvodnih jaraka u dužini od 9604 m. Sanacija oštećenog asfalta, odnosno krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta izvršeno je prema potrebama, odnosno prioritetima. Čišćenje slivnika, odnosno propusta bilo je potrebno izvršiti u Gečkovcu i Bedencu. Čišćenje nerazvrstanih cesta bilo je potrebno izvršiti poslije većih kiša, odnosno nanosa šljunka i mulja. Popravlak po jednog šahta izvršena je u naseljima Vuglovec, Iv. Vrhovec i Kaniža. Izvršeni su popravci dva komada slivnika u Iv. Vrhovcu, tri komada ulici S. Vukovića u Ivancu, i jedan komad u Prigorcu. Sanacija zacijevljenih kanala oborinskih voda izvršena je u ulici S. Vukovića u Ivancu u dužini od 55m, u Iv. Vrhovcu u dužini od 62m, u Lančić-Knapiću u dužini od 50m, te u Prigorcu u dužini od 5m. Zamjena i popravlak cijevnih propusta izvršena je na nerazvrstanim cestama u Škriljevcu, Iv. Željeznici, Prigorcu, Lukavcu, Lančić-Knapiću, Margečanu i Ivancu, u sveukupnoj dužini od 23m. Popravlak betonskih rubnjaka izvršena je u Prigorcu u dužini od 10m. Popravlak ograde uz nerazvrstane ceste izvršena je na mostu preko potoka Bistrice u ulici R. Rajtera u Ivancu. Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima realizirana je po potrebi, a u dužini od 10650 m. U sklopu redovnog održavanja izvršeno je iscrtavanje horizontalne signalizacije, postava tri komada oglasnih ploča u naselju Iv. Željeznica, postava jedne oglasne ploče u Bedencu (zaseok Kučaji), te postava desetak različitih prometnih znakova na području grada. Sanacija manjeg klizišta izvršena je na klizištu u Gačicama (zaseok Kuštri). Radovi na zimskoj službi bili su u skladu sa vremenskim uvjetima i podnesenim nalogima izvršenih radova tvrtke Ivkom d.d. Ivanec. Pod radovima na održavanju i uređenju nogostupa i sličnih javno-prometnih površina realizirana je sanacija i uređenje površina oko autobusnog stajališta u Lančić-Knapiću i željezničkoj stanici u Kuljevčici. Šljunčanje nerazvrstanih cesta i iskop odvodnih jaraka nerazvrstanih cesta realizirano je prema terminskom planu radova na održavanju nerazvrstanih cesta sa količinama i dužini radova po Mjesnim odborima.

2.3. ODRŽAVANJE CESTA I JAVNIH POVRŠINA U GOSPODARSKIM ZONAMA

Troškovi održavanja cesta i javnih površina u gospodarskim zonama procijenjeni su u iznosu od 20.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 18.851,31.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2014. godinu	Realizirano u 2014. godini
1.	Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama	20.000,00	18.851,31
U K U P N O:		20.000,00	18.851,31
Obrazloženje izvršenja: radovi na održavanju cesta i javnih površina u gospodarskim zonama izvršeni su u okviru planiranih sredstava, te su u skladu s ispostavljenim računima.			

2.4. ČIŠĆENJE KANALA I POTOKA BISTRICE

Troškovi čišćenja kanala i potoka Bistrice procijenjeni su u iznosu od 15.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 14.960,00 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2014. godinu	Realizirano u 2014. godini
1.	Čišćenje kanala i potoka Bistrice	15.000,00	14.960,00
U K U P N O:		15.000,00	14.960,00
Obrazloženje izvršenja: radovi na čišćenju kanala i potoka Bistrice izvršeni su u okviru planiranih sredstava, te su u skladu s ispostavljenim računima.			

2.5. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete procijenjeni su u iznosu od 1.262.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.148.012,37 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2014. godinu	Realizirano u 2014. godini
1.	Održavanje javne rasvjete	312.000,00	303.681,13
2.	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	950.000,00	844.331,24
U K U P N O:		1.262.000,00	1.148.012,37
Obrazloženje izvršenja: radovi na popravku javne rasvjete umanjeni su u odnosu na planirana sredstva, odnosno realizirani su prema ispostavljenim računima za naručeni popravak javne rasvjete, a izvršeni su i sljedeći radovi: servisiranje 86 komada postojećih svjetiljki snage 70W javne rasvjete za ponovnu ugradnju istih; zamjena stupova, kabela i svjetiljaka na mreži javne rasvjete u Kuljevcici. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu je u okviru planiranih sredstava, odnosno prema ispostavljenim računima.			

2.6. PRIGODNO UREĐENJE GRADA

Troškovi prigodnog uređenja grada procijenjeni su u iznosu od 64.037,50 kuna, a realizirani su u iznosu od 80.092,00 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2014. godinu	Realizirano u 2014. godini
1.	Božićno i novogodišnje uređenje Grada	64.037,50	80.092,00
UKUPNO:		64.037,50	80.092,00
Obrazloženje izvršenja: radovi na božićnom i novogodišnjem uređenju Grada uvećani su u odnosu na planirana sredstva za 16.054,50 kuna, zbog zamjene (demontaže) izgorjelih svjetlećih elemenata, odnosno nabave i montaže novih božićno-novogodišnjih LED svjetlećih elemenata na zgradu Gradske vijećnice Ivanec.			

2.7. ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME

Troškovi održavanja igrališta, igrališta za djecu i opreme procijenjeni su u iznosu od 15.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 10.273,75 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2014. godinu	Realizirano u 2014. godini
1.	Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme	15.000,00	10.273,75
UKUPNO:		15.000,00	10.273,75
Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju igrališta, igrališta za djecu i opreme umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Izvršeni su sljedeći radovi: Radovan-popravak zaštitnih mreža iza golova i montaža mrežica na koševе za košarku; Kaniža-montaža mreža za golove; Bedenec-popravak klackalica, drvenih tribina i montaža mrežica na koševе za košarku; Jerovec Donji- popravak klackalica, vrtuljka, sajle zaštitnih mreža i montaža mrežica na koševе za košarku; Prigorec-demontaža stare armaturne zaštitne mreže.			

2.8. SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA

Troškovi sanacije divljih deponija procijenjeni su u iznosu od 10.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 747,50 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2014. godinu	Realizirano u 2014. godini
1.	Sanacija divljih deponija	10.000,00	747,50
UKUPNO:		10.000,00	747,50
Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na sanaciji divljih deponija umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Izvršena je sanacija divlje deponije u ulici Jezerski put u Ivancu.			

SVEUKUPNO:		3.196.118,73	2.980.574,40
------------	--	--------------	--------------

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 3.196.118,73 kuna za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini utrošeno 2.980.574,40 kuna, te da realizacija Programa iznosi 93,30 %. Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima.

GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić, dipl.ing