



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/15-01/55
URBROJ: 2186/012-03/023-15-2

Ivanec, 2. ožujka 2015.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13), gradonačelnik Grada Ivanca donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2014. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Ivanec na razmatranje i prihvatanje.

GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić, dipl.ing.



Dostavlja se:

1. Gradsko vijeće Ivanec;
2. Upravni odjel za urbanizam, koimunalne poslove i zaštitu okoliša, ovdje;
3. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/15-01/55
URBROJ: 2186/012-03/023-15-1

Ivanec, . ožujka 2015.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU**

1. UVOD

Sukladno odredbi članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12), Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2014. godinu donesen je na 5. sjednici Gradskog vijeća održanoj 23. prosinca 2013. godine, I. Izmjene i dopune na 8. sjednici održanoj 5. lipnja 2014. godine, te II. Izmjene i dopune na 5. sjednici održanoj 8. studenog 2014. godine.

Sukladno članku 30. stavku 5. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

2. OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. JAVNE POVRŠINE

Troškovi gradnje javnih površina u 2014. godini planirani su u iznosu od **350.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **292.625,85** kuna.

Redni broj	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Planirano za 2014. godinu		Izvršeno u 2014. godini	
1.GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA						
1.	Otkup, uređenje i opremanje dječjih igrališta na području Grada Ivanca	Otkup, uređenje i opremanje, nadzor	30.000,00	230.000,00	23.085,00	173.825,50
			200.000,00		150.740,50	
UKUPNO:			230.000,00		173.825,50	
2.GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA						
1.	Gradnja i uređenje groblja	Gradnja, otkup zemljišta	36.000,00	120.000,00	34.925,63	118.800,35
			84.000,00		83.874,72	
UKUPNO:			120.000,00		118.800,35	
SVEUKUPNO:			350.000,00		292.625,85	

Obrazloženje izvršenja:

Manji troškovi gradnje i uređenja dječjih igrališta su zbog toga što je vrijednost izvedenih radova bila manja od planiranih, a nastavak radova planirani je za 2015. godinu.

Stavka gradnje i uređenja groblja realizirana je u okviru planiranih sredstava.

2. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Troškovi gradnje prometnica i prometnih površina u 2014. godini planirani su u iznosu od **1.317.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **857.061,56** kuna.

Redni broj	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Planirano za 2014. godinu		Izvršeno u 2014. godini	
1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA						
1.	Nogostup uz ŽC 2105 Salinovec - la=440m'	Gradnja, otkup zemljišta geodetski radovi	130.000,00	150.000,00	123.911,40	130.911,40
			13.000,00		0,00	
			7.000,00		7.000,00	
2.	Rekonstrukcija Kukuljevićeve ulice u Ivancu, la=410m'	Gradnja, geodetski radovi	96.000,00	100.000,00	95.986,37	99.736,37
			4.000,00		3.750,00	
3.	Prometnice u Zoni C-3 u Ivancu – krak Preradovićeve ul.	Gradnja, projekt, parcelacija	125.000,00	142.000,00	42.000,00	58.250,00
			17.000,00		16.250,00	
4.	Uređenje ulice A. Mihanovića	Otkup zemljišta, Geodetski radovi	3.000,00	7.000,00	0,00	3.750,00
			4.000,00		3.750,00	
5.	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Cerju Tužnom – spoj most-ŽC 2064	Gradnja, projekt otkup zemljišta, geodetski radovi	44.000,00	64.000,00	63.613,60	69.613,60
			14.000,00		0,00	
			6.000,00		6.000,00	
6.	Autobusna stajališta	Gradnja	75.000,00		70.835,00	
7.	Obnova mostova na nerazvrstanim cestama na potoku Željeznici	Projekt, suglasnosti, gradnja	50.000,00		22.550,00	
8.	Nogostup u ul. I.G. Kovačića u Ivancu (DC-35)	Spuštanje postojećih rubnjaka nogostupa i građenje rampi za invalide	60.000,00		0,00	
9.	Otkup zemljišta za Novu ulicu u Ivancu	Otkup zemljišta	96.000,00		95.850,00	
10.	Tehničko rješenje nove prometnice - spoj Varaždinska - Jezerski put	Projekt	10.000,00		0,00	
11.	Otkup zemljišta – proširenje parkirališta u Prigorcu	Otkup zemljišta	23.000,00		22.050,00	
12.	Sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama	Proj.dok, gradnja	275.000,00		51.531,25	
U K U P N O:			1.052.000,00		625.077,62	
2. MODERNIZACIJA - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA						
1.	Modernizacija u MO Lovrečan - Odvojak ispod križa l=200+100 +70=370 m'	Izgradnja, nadzor	155.000,00		155.865,81	

2.	Modernizacija u MO Stažnjevec - Odvojak Čakleci l= 165,0 m'	Izgradnja, nadzor	60.000,00	54.055,63
3.	Ostali radovi na modernizaciji cesta	Imovinsko-pravni odnosi i tehnička dokumentacija (el.spajanja, geod.snimak...)	50.000,00	22.062,50
UKUPNO:			265.000,00	232.523,94
SVEUKUPNO:			1.317.000,00	857.061,56

Obrazloženje izvršenja:

Svi radovi realizirani su unutar planiranih sredstava, prema ispostavljenim računima za izvedene radove. Stavka izgradnje nogostupa u Salinovcu, koja se provodu u suradnji sa ŽUC-om, nije realizirana u cijelosti, zbog relativno kasnog završetka radova, zbog čega nisu mogli biti dovršene aktivnosti na otkupu zemljišta potrebnog za izgradnju nogostupa, te će se isto realizirati tijekom 2015. godine.

Stavka prometnica z Zoni C3 u Ivancu, krak Preradovićeve ulice, nije realizirana u cijelosti zbog kasnog završetka izrade projektne dokumentacije i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, te nije bilo moguće započeti s pripremnih radovima.

Otkup zemljišta za proširenje ceste u Mihanovićevoj ulici u Ivancu nije realiziran zbog toga što je geodetski elaborat izrađen krajem godine, te će se isto dovršiti 2015. godine.

Do povećavanja troškova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u Cerju Tužnom došlo je zbog ispostavljenog računa za izradu projektne dokumentacije još iz 2013. godine. Otkup zemljišta potrebnog za proširenje ceste realizirati će se tijekom 2015. godine.

Stavka radova na nogostupu u ulici I.G.Kovačića u Ivancu nije realizirana zbog toga što je krajem godine dobijena suglasnost i uvjeti Hrvatskih cesta za izvođenje radova na spuštanju rubnjaka i uređenju pješačkih prijelaza preko državne ceste, a koji se nisu mogli izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, a isti će se realizirati 2015. godine.

Od izrade tehničkog rješenja nove prometnice spoja Varaždinske ulice i ulice Jezerski put odustalo se zbog aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na predmetnoj lokaciji i mogućih drugačijih prometnih rješenja.

Od stavke sanacije klizišta na nerazvrstanim cestama realizirana je samo projektna dokumentacija za sanaciju 2 klizišta na nerazvrstanoj cesti u Margečanu, dok će se radovi na sanaciji klizišta pokušati realizirati tijekom 2015. godine.

Ostali radovi realizirani su u okviru planiranih sredstava, odnosno prema ispostavljenim računima.

3. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete u 2014. godini planirani su u iznosu od **1.236.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **1.258.780,62** kuna.

Redni broj	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Planirano za 2014. godinu	Izvršeno u 2014. godini
JAVNA RASVJETA				
1.	Štedna rasvjeta – III. faza	Gradnja, nadzor, projekt	810.000,00	808.539,20
2.	Energetski pregled javne rasvjete	Projekt	33.000,00	32.842,50
3.	Dopuna javne rasvjete	Gradnja, suglasnosti	190.000,00	215.550,99
4.	Javna rasvjeta ulice I. Kukuljevića - rekonstrukcija	Gradnja, nadzor, proj. dokumentacija	188.000,00	187.010,43

5.	Javna rasvjeta u vanjskim mjesnim odborima - regulacija	Projektna dokumentacija	15.000,00	14.837,50
UKUPNO:			1.236.000,00	1.258.780,62
SVEUKUPNO:			1.236.000,00	1.258.780,62
Obrazloženje izvršenja: Svi radovi realizirani su unutar planiranih sredstava, prema ispostavljenim računima za izvedene radove, osim stavke dopune javne rasvjete, pri kojoj je došlo do povećanja radova, koji nisu bili planirani, a bili su nužni za dovršetak aktivnosti na dopuni javne rasvjete do pune funkcionalnosti.				

4. GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Troškovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“ u 2014. godini planirani su u iznosu od 3.010.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.262.366,11 kuna.

Redni broj	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Planirano za 2014. godinu		Izvršeno u 2014. godini	
SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA «JEROVEC»						
1.	Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec»	Radovi sanacije i nadzor	2.200.000,00		1.262.366,11	
2.	Objekti i oprema za gospodarenje otpadom	Nabava opreme, gradnja objekta, otkup zemljišta	710.000,00	810.000,00	0,00	0,00
			100.000,00		0,00	
UKUPNO:			3.010.000,00		1.262.366,11	
Obrazloženje izvršenja:						
Radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“ realizirani su u manjem obimu od planiranih sredstava, sukladno dinamici izvođenja radova na sanaciji odlagališta.						
Stavka objekata i opreme za gospodarenje otpadom nije realizirana zbog toga što su ove aktivnosti bile predviđene u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, međutim do kraja godine nije došlo do zaključenja ugovora.						

SVEUKUPNO	5.913.000,00	3.670.834,14
------------------	---------------------	---------------------

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 5.913.000,00 kuna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini utrošeno 3.670.834,14 kuna, te da realizacija Programa iznosi 62,08 %. Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima odnosno objektima i uređajima komunalne infrastrukture.

GRADONAČELNIK:
2. Milorad Batinić, dipl.ing.

