



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/16-01/33  
URBROJ: 2186/12-03/01-16-4

Ivanec, 30. ožujka 2016.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Ivanca donosi

## ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Grada Ivanca na razmatranje i prihvaćanje.



Dostavlja se:

1. Gradsko vijeće Grada Ivanca;
2. Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, ovdje;
3. Pismohrana, ovdje.





REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/16-01/33  
URBROJ: 2186/12-03/01-16-5

Ivanec, 30. ožujka 2016.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

## IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU

### 1. UVOD

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Gradsko vijeće Grada Ivanca donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca održanoj 18. prosinca 2014. godine, 1. Izmjene i dopune na 17. sjednici održanoj 23. srpnja 2015. godine, te 2. Izmjene i dopune na 21. sjednici održanoj 22. prosinca 2015. godine.

Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2015. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određeni su poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih prometnih i zelenih površina, spomenika i spomen-obilježja, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama, čišćenje kanala i potoka Bistrice, održavanje javne rasvjete, prigodno uređenje grada, održavanje groblja, održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme, te sanaciju divljih deponija.

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini planirana su u iznosu od **3.161.892,67** kuna, a realizirana su u iznosu od **3.093.788,99** kuna, sa strukturom prihoda iz sljedećih izvora:

Prihodi	Planirano za 2015.	Realizirano u 2015.
- komunalna naknada	2.300.000,00 kuna	2.372.284,17 kuna
- naknada za korištenje javnih površina	110.000,00 kuna	109.963,62 kuna
- ostali prihodi Proračuna Grada Ivanca	751.892,67 kuna	611.541,20 kuna

Sukladno članku 28. stavku 4. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

## 2. REALIZACIJA PROGRAMA

### 2.1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA

Troškovi čišćenja i održavanja javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca procijenjeni su u iznosu od 629.747,13 kuna, a realizirani su u iznosu od 623.403,87 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2015. godinu	Realizirano u 2015. godini
<b>1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA</b>			
<b>A) RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA</b>			
1.	Čišćenje i održavanje travnatih površina	169.825,00	169.825,00
2.	Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja	22.912,50	22.612,50
3.	Održavanje živih ograda	24.018,75	23.918,75
4.	Uređivanje drveća	18.000,00	18.000,00
5.	Održavanje cvjetnih gredica i visećih žardinjera	96.001,25	96.001,25
6.	Održavanje staza i parkovnih elemenata	71.501,69	67.724,19
7.	Sadnja trajnog raslinja	15.916,25	15.883,75
8.	Održavanje javnih zelenih površina malčanjem	80.000,00	77.615,64
9.	Održavanje zelenih površina dječjih igrališta na području Grada Ivanca	46.570,44	46.570,44
<b>UKUPNO:</b>		<b>544.745,88</b>	<b>538.151,52</b>
<b>B) RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA</b>			
1.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina I. gradske zone	8.470,00	8.470,00
2.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina II. gradske zone	21.937,50	21.937,50
3.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina III. gradske zone	6.393,75	6.393,75
4.	Svakodnevno pražnjenje košarica za smeće	30.200,00	30.200,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>67.001,25</b>	<b>67.001,25</b>
<b>C) RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SPOMEN-OBILJEŽJA</b>			
1.	Čišćenje i održavanje spomenika i spomen-obilježja	18.000,00	18.251,10
<b>UKUPNO:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.251,10</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>629.747,13</b>	<b>623.403,87</b>
<b>Obrazloženje izvršenja:</b> radovi na čišćenju i održavanju javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca umanjeni su u odnosu na planirana sredstva za 6.343,26 kuna. Osim uobičajenih radova, a prema Programu izvršena je sadnja nasada na zelenim površinama u Ivancu prema idejnom projektu Hrvatskog šumarskog instituta; realizirana je nabava sezonskog cvijeća za sadnju po Mjesnim odborima; izvršena je nabava dva komada oglasnih vitrina; izvršena je postava sedam komada klupa za sjedenje i sedam komada koševa za smeće u ulici I. G. Kovačića u Ivancu; radovi na malčiranju korovišta izvršeni su na zemljištima u vlasništvu Grada Ivanca u površini od 94603 m <sup>2</sup> .			

## 2.2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta procijenjeni su u iznosu od 1.090.881,79 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.075.595,07 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2015. godinu	Realizirano u 2015. godini
1.	Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje	115.000,00	107.396,56
2.	Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa	150.000,00	146.240,00
3.	Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrst. cesta, izrada muldi	165.000,00	163.310,37
4.	Čišćenje i odštopavanje slivnika od nanosa otpada i mulja, čišćenje cijevnih propusta	11.331,25	11.331,25
5.	Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša	50.632,30	50.632,30
6.	Popravlak šahtova, revizionih okana	1.787,50	1.787,50
7.	Popravlak slivnika	2.887,50	2.887,50
8.	Sanacija zacijevljenih kanala oborinskih voda	58.188,71	58.188,71
9.	Zamjena i popravlak cijevnih propusta	19.725,00	19.725,00
10.	Popravlak betonskih kanalice i rubnjaka	9.193,12	9.193,12
11.	Popravlak ograda uz nerazvrstane ceste	12.000,00	10.247,60
12.	Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima	10.000,00	10.000,00
13.	Popravlak vertikalne i horizontalne signalizacije	32.000,00	31.518,75
14.	Sanacija manjih klizišta	22.067,43	22.067,43
15.	Zimska služba	410.135,63	410.135,63
16.	Održavanje i uređenje nogostupa i sličnih javno-prometnih površina	20.933,35	20.933,35
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.090.881,79</b>	<b>1.075.595,07</b>

**Obrazloženje izvršenja:** realizacija radova na održavanju nerazvrstanih cesta umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Šljunčanje nerazvrstanih cesta sa strojnim planiranjem izvršeno je na području svih Mjesnih odbora u količini od 750 m<sup>3</sup>, a iskop i čišćenje odvodnih jaraka u dužini od 7091 m. Sanacija oštećenog asfalta, odnosno krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta izvršeno je prema potrebama, odnosno prioritetima, te je izvršena sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona dužine cca 150 m na NC 2-150 u Lančiću. Čišćenje slivnika, odnosno propusta bilo je potrebno izvršiti u Gečkovcu i Ribić Bregu. Čišćenje nerazvrstanih cesta bilo je potrebno izvršiti poslije većih kiša, odnosno nanosa šljunka i mulja. Popravlak po jednog šahta izvršena je u naseljima Jerovec Gornji i Ivancu. Izvršen je popravlak jednog slivnika u ulici Zeleni dol u Ivancu. Sanacija zacijevljenih kanala oborinskih voda izvršena je u ulici Zeleni dol u Ivancu u dužini od 3m, u Bedencu u dužini od 42m, u Lovrečanu u dužini od 52m. Zamjena i popravlak cijevnih propusta izvršena je na nerazvrstanim cestama u Lančić-Knapiću, Margečanu, Gečkovcu i Salinovcu. Popravlak betonskih rubnjaka izvršena je u Varaždinskoj ulici u Ivancu u dužini od 30m. Popravlak ograde uz nerazvrstane ceste izvršena je na mostu preko potoka Bistrice u ulici R. Rajtera u Ivancu i u Ivanečkoj Željeznici na mostu preko potoka Željeznice. Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima realizirana je po potrebi i to u dužini od 32000 m. U sklopu redovnog održavanja izvršena je postava 13 komada različitih prometnih znakova na području grada, te je izvršena nabava i postava table „Dobro došli u Ivanec“ u naselju Škriljevec. Sanacija manjih klizišta izvršena je na klizištima u Gačicama (zaseok Kuštri), naselju Pece i Ivanečkom Vrhovcu. Radovi na zimskoj službi bili su u skladu sa vremenskim uvjetima i podnesenim nalogima izvršenih radova tvrtke Ivkom d.d. Ivanec. Pod radovima na održavanju i uređenju nogostupa i sličnih javno-prometnih površina realizirana je sanacija i uređenje površina oko autobusnog stajališta u ulici I.G.Kovačića u Ivancu i sanacija i uređenje površine ispred kino dvorane u Ivancu.

### 2.3. ODRŽAVANJE CESTA I JAVNIH POVRŠINA U GOSPODARSKIM ZONAMA

Troškovi održavanja cesta i javnih površina u gospodarskim zonama procijenjeni su u iznosu od 20.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 17.732,73.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2015. godinu	Realizirano u 2015. godini
1.	Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama	20.000,00	17.732,73
UKUPNO:		20.000,00	17.732,73
Obrazloženje izvršenja: radovi na održavanju cesta i javnih površina u gospodarskim zonama izvršeni su u okviru planiranih sredstava, te su u skladu s ispostavljenim računima.			

### 2.4. ČIŠĆENJE KANALA I POTOKA BISTRICE

Troškovi čišćenja kanala i potoka Bistrice procijenjeni su u iznosu od 15.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 14.875,00 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2015. godinu	Realizirano u 2015. godini
1.	Čišćenje kanala i potoka Bistrice	15.000,00	14.875,00
UKUPNO:		15.000,00	14.875,00
Obrazloženje izvršenja: radovi na čišćenju kanala i potoka Bistrice izvršeni su u okviru planiranih sredstava, te su u skladu s ispostavljenim računima.			

### 2.5. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete procijenjeni su u iznosu od 1.311.265,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.277.200,84 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2015. godinu	Realizirano u 2015. godini
1.	Održavanje javne rasvjete	461.265,00	459.931,73
2.	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	850.000,00	817.269,11
UKUPNO:		1.311.265,00	1.277.200,84
Obrazloženje izvršenja: radovi na popravku javne rasvjete umanjeni su u odnosu na planirana sredstva, odnosno realizirani su prema ispostavljenim računima za naručeni popravak javne rasvjete, a izvršeni su i sljedeći radovi: sanacija javne rasvjete na raskrižju ulice Ljudevita Gaja i ulice Ak.L.Šabana u Ivancu; sanacija, odnosno zaštita kandelabera javne rasvjete u ulici I.G.Kovačića u Ivancu; popravak ormarića rasvjete igrališta u Jerovcu Gornjem; servisiranje 31 komada postojećih svjetiljki snage 70W javne rasvjete za ponovnu ugradnju istih; sanacija javne rasvjete za samostan u Ivanečkom Vrhovcu; spajanje rasvjete oglasnih vitrina na javnu rasvjetu. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu je u okviru planiranih sredstava, odnosno prema ispostavljenim računima.			



## 2.6. PRIGODNO UREĐENJE GRADA

Troškovi prigodnog uređenja grada procijenjeni su u iznosu od 70.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 70.000,00 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2015. godinu	Realizirano u 2015. godini
1.	Božićno i novogodišnje uređenje Grada	70.000,00	70.000,00
UKUPNO:		70.000,00	70.000,00
Obrazloženje izvršenja: radovi na božićnom i novogodišnjem uređenju Grada izvršeni su u okviru planiranih sredstava.			

## 2.7. ODRŽAVANJE GROBLJA

Troškovi održavanja groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu procijenjeni su u iznosu od 4.998,75 kuna, a realizirani su u iznosu od 4.998,75 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2015. godinu	Realizirano u 2015. godini
1.	Groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu	4.998,75	4.998,75
UKUPNO:		4.998,75	4.998,75
Obrazloženje izvršenja: radovi na održavanju groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu izvršeni su u okviru planiranih sredstava, a odnose se na uređenje dekoracije grobne kuće u Radovanu.			

## 2.8. ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME

Troškovi održavanja igrališta, igrališta za djecu i opreme procijenjeni su u iznosu od 15.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 9.982,73 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2015. godinu	Realizirano u 2015. godini
1.	Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme	15.000,00	9.982,73
UKUPNO:		15.000,00	9.982,73
Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju igrališta, igrališta za djecu i opreme umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Izvršeni su sljedeći radovi: Radovan-zatezanje sajla i provjera učvršćenosti spojnica na metalnim cijevima zaštitnih mreža iza golova; Bedenec-nabava i postava daske, bojanje i provjera zategnutosti šarafa ljuljačke; Jerovec Donji-popravak stražnje gornje stativne gola; Punić-popravak učvršćenja tobogana; Lukavec-popravak metalne konstrukcije zaštitne mreže; Salinovec-popravak metalne konstrukcije zaštitne mreže; Ivanec (dječje igralište u parku u ulici E. Kumičića)-provjera ispravnosti, te zaštita i bojanje ljuljačke, vrtuljka, klackalice i njihalice; Prigorec-nabava i montaža dva komada novih mreža za golove, nabava i montaža dva komada novih mrežica za košarkaške koševе.			

## 2.9. SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA

Troškovi sanacije divljih deponija procijenjeni su u iznosu od 5.000,00 kuna, te nisu utrošeni.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2015. godinu	Realizirano u 2015. godini
1.	Sanacija divljih deponija	5.000,00	0,00
UKUPNO:		5.000,00	0,00
Obrazloženje izvršenja: radovi na sanaciji divljih deponija nisu izvršavani jer nije bilo potrebe za istima.			

SVEUKUPNO:	3.161.892,67	3.093.788,99
------------	--------------	--------------

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 3.161.892,67 kuna za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini utrošeno 3.093.788,99 kuna, te da realizacija Programa iznosi 97,85 %. Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima.

