



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/16-01/32
URBROJ: 2186/012-03/01-16-4

Ivanec, 30. ožujka 2016.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13), gradonačelnik Grada Ivanca donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2015. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Ivanec na razmatranje i prihvatanje.



Dostavlja se:

1. Gradsko vijeće Ivanec;
2. Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, ovdje;
3. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/16-01/32
URBROJ: 2186/012-03/01-16-5

Ivanec, 30. ožujka 2016.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU**

1. UVOD

Sukladno odredbi članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2015. godinu donesen je na 12. sjednici Gradskog vijeća održanoj 18. prosinca 2014. godine, I. Izmjene i dopune na 17. sjednici održanoj 23. srpnja 2015. godine, te II. Izmjene i dopune na 21. sjednici održanoj 27. prosinca 2015. godine.

Sukladno članku 30. stavku 4. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

2. OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. JAVNE POVRŠINE

Troškovi gradnje javnih površina u 2015. godini planirani su u iznosu od 520.500,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 525.341,70 kuna.

Redni broj	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Planirano za 2015. godinu		Izvršeno u 2015. godini	
1.GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA						
1.	Otkup, uređenje i opremanje dječjih igrališta na području Grada Ivanca	Otkup zemljišta	33.500,00	174.500,00	33.487,50	182.577,88
		Uređenje i opremanje, nadzor	139.000,00		149.090,38	
			2.000,00		1.725,00	
UKUPNO:			174.500,00	182.577,88		
2.GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA						
1.	Uređenje Malog parka u Ivancu	Idejni projekt, uređenje, nadzor	8.500,00	96.000,00	8.500,00	95.646,25
			85.500,00		85.421,25	
			2.000,00		1.725,00	
2.	Glavni gradski trg	Idejni projekt	100.000,00		99.562,50	
UKUPNO:			196.000,00	195.208,75		

3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA				
1.	Gradnja i uređenje groblja – Margečan i Radovan	Gradnja	125.000,00	122.555,07
2.	Gradnja i uređenje groblja u Ivancu i Prigorcu	Gradnja	25.000,00	25.000,00
UKUPNO:			150.000,00	147.555,07
SVEUKUPNO:			520.500,00	525.341,70
Obrazloženje izvršenja: Veći troškovi gradnje i uređenja dječjih igrališta su zbog toga što je za dovršetak radova na uređenju i opremanju igrališta bilo potrebno izvesti veće količine radova od prvobitno planiranih. Stavka gradnje i uređenja groblja realizirana je u okviru planiranih sredstava.				

2. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Troškovi gradnje prometnica i prometnih površina u 2015. godini planirani su u iznosu od 1.817.800,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.758.436,03 kuna.

Redni broj	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Planirano za 2015. godinu		Izvršeno u 2015. godini	
1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA						
1.	Nogostup uz ŽC 2101 Jerovec	Gradnja	154.000,00		143.534,36	
2.	Nogostup uz ŽC 2085 Ivanec-Jerovec l=700 m'	Pripremni radovi	27.000,00		26.600,00	
3.	Prometnice u Zoni C-3 u Ivancu – Lj. Gaja i P. Preradovićeve	Gradnja, nadzor, geod. elaborat, otkup zemljišta	122.000,00	417.000,00	121.004,77	388.775,94
			4.000,00		3.625,00	
			41.000,00		40.750,00	
			250.000,00		223.396,17	
4.	Nogostup u Ivancu (uz DC-35)	Spuštanje postojećih rubnjaka nogostupa i građenje rampi za invalide	59.000,00		58.747,50	
5.	Autobusna stajališta	Gradnja	34.000,00		33.237,50	
6.	Odvojak prometnice u stambenoj zoni u Ivanečkom Naselju	Gradnja	30.000,00		30.000,00	
7.	Uređenje nerazvrstane ceste u Stažnjecima (Hruškari) l=625,0 m'	Pripremni radovi, projekt	122.000,00	130.500,00	121.633,75	130.033,75
			8.500,00		8.400,00	
8.	Uređenje parkirališta u Prigorcu	Otkup zemljišta	20.000,00		19.530,00	
9.	Kolodvorska ulica u Ivancu	Projektna dokumentacija	35.000,00		34.830,74	
10.	Obnova mostova na nerazvrstanim cestama na potoku Željeznici	Gradnja	39.000,00		38.027,76	
11.	Rekonstrukcija mosta na potoku Tužno u Lovrečanu	Proj. dok.	10.000,00	20.000,00	10.000,00	19.888,00
		Gradnja	10.000,00		9.888,00	
12.	Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste	Projektna dokumentacija	50.000,00		49.750,00	
13.	Oborinska odvodnja nerazvrstane ceste Vuglovec-Gečkovec	Proj. dokumentac.,	13.500,00	161.000,00	13.050,00	160.300,00
		gradnja,	138.000,00		137.750,00	
		nadzor	9.500,00		9.500,00	
14.	Uređenje nerazvrstane ceste uz potok Vuglovčak	Geodetski radovi	11.500,00	27.000,00	11.250,00	24.577,60
		Otkup zemljišta	15.500,00		13.327,60	

15.	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu	Proj.dokumentacija	86.000,00	96.000,00	84.705,74	94.705,74
		Geodetski radovi	10.000,00		10.000,00	
16.	Ojačanje pješačkog mosta na rijeci Bednji u Jerovcu	Projektna dokumentacija	8.000,00		7.600,00	
17.	Uređenje pristupnog puta i oborinske odvodnje u Bedencu	Gradnja	7.000,00		6.518,75	
18.	Otkup zemljišta za proširenje nerazvrstane ceste u Cerju Tužnom	Otkup zemljišta	3.000,00		2.621,85	
19.	Otkup zemljišta za izgradnju nogostupa uz ŽC u Salinovcu	Otkup zemljišta	15.000,00		4.163,61	
20.	Otkup zemljišta za proširenje ulice A. Mihanovića u Ivancu	Otkup zemljišta	3.000,00		2.900,00	
21.	Nerazvrstana cesta u Ivancu – zamjena nekretnina (Trasa d.o.o.)	Zemljište	16.300,00		16.239,37	
U K U P N O:			1.351.800,00		1.292.582,47	

2. MODERNIZACIJA - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1.	Modernizacija u MO Lovrečan - Odvojak Đunđeki l= 996,0 m'	Izgradnja, nadzor	349.400,00	354.400,00	349.391,00	354.391,00
			5.000,00		5.000,00	
2.	Modernizacija u MO Lovrečan - Odvojak Kirini l= 132,0 m'	Izgradnja, nadzor	54.200,00	55.000,00	54.188,12	54.938,12
			800,00		750,00	
3.	Modernizacija u MO Ivanečki Vrhovec - Odvojak kod trafostanice l=25 m'	Izgradnja, nadzor	9.800,00	10.000,00	9.763,75	9.963,75
			200,00		200,00	
4.	Modernizacija u MO Ivanec - Vrtina ulica – l=75 m'	Izgradnja, nadzor	26.300,00	26.800,00	26.289,25	26.789,25
			500,00		500,00	
5.	Modernizacija u MO Ivanec - Odvojak Vukovićeve ul. – l=50 m'	Izgradnja, nadzor	19.500,00	19.800,00	19.471,44	19.771,44
			300,00		300,00	
UKUPNO:			466.000,00	465.853,56		
SVEUKUPNO:			1.817.800,00	1.758.436,03		

Obrazloženje izvršenja:

Svi radovi realizirani su unutar planiranih sredstava, prema ispostavljenim računima za izvedene radove i usluge.

3. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete u 2015. godini planirani su u iznosu od **97.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **89.622,25** kuna.

Redni broj	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Planirano za 2015. godinu	Izvršeno u 2015. godini
JAVNA RASVJETA				
1.	Javna rasvjeta uz DC 35 Kaniža-Vuglovec l=275 m'	Projektna dokumentacija, gradnja	80.000,00	73.563,04
2.	Produžetak javne rasvjete (Lovrečan, Punikve, Stažnjevec)	Gradnja	17.000,00	16.059,21
U K U P N O:			97.000,00	89.622,25

Obrazloženje izvršenja:

Svi radovi realizirani su unutar planiranih sredstava, prema ispostavljenim računima za izvedene radove i usluge.

4. GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Troškovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“ u 2015. godini planirani su u iznosu od 2.180.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.476.696,55 kuna.

Redni broj	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Planirano za 2015. godinu		Izvršeno u 2015. godini	
GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM						
1.	Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec»	Radovi sanacije i nadzor	1.550.000,00		880.787,40	
2.	Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada	Projektna dokumentacija	30.000,00	180.000,00	0,00	147.429,15
		Otkup zemljišta	150.000,00		147.429,15	
3.	Oprema za gospodarenje otpadom	Nabava opreme i gradnja objekta	450.000,00		448.480,00	
U K U P N O:			2.180.000,00		1.476.696,55	

Obrazloženje izvršenja:

Radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“ realizirani su u manjem obimu od planiranih sredstava, sukladno dinamici izvođenja radova na sanaciji odlagališta.

Stavka izrade projektne dokumentacije za reciklažno dvorište građevinskog otpada nije realizirana zbog toga što projektna dokumentacija nije bila dovršena do kraja godine, te će se fakturirati tijekom 2016. godine.

5. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Troškovi na realizaciju gradnje objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u 2015. godini planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 0,00 kuna.

Redni broj	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Planirano za 2015. godinu	Izvršeno u 2015. godini
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA				
1.	Projekt sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Ivanec	Otkup zemljišta	30.000,00	0,00
UKUPNO:			30.000,00	0,00

Obrazloženje izvršenja:

Stavka nije realizirana zbog toga što nije bila dovršena projektna dokumentacija ni ishodene dozvole, te nije bilo moguće realizirati planirane aktivnosti na otkupu zemljišta.

SVEUKUPNO		4.645.300,00	3.850.096,53
------------------	--	---------------------	---------------------

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 4.645.300,00 kuna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini utrošeno 3.850.096,53 kuna, te da realizacija Programa iznosi 82,92%. Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima odnosno objektima i uređajima komunalne infrastrukture.

