



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE
Povjerenstvo za praćenje i
izvještavanje o provođenju
Akcijskog plana

KLASA: 300-02/16-01/03
URBROJ: 2186/012-04/16-16/1

Ivanec, 16. ožujka 2016.

Na temelju Odluke o donošenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2015. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 9/15), Povjerenstvo za praćenje i izvještavanje o provođenju Akcijskog plana podnosi

IZVJEŠĆE

**o provođenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za
razdoblje 2014.-2020. godine za 2015. godinu**

Odlukom o donošenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2015. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 9/15), realizirani su projekti, na način kako slijedi u tabličnom prikazu:

PROJEKT	AKTIVNOSTI	NOSITELJ PROJEKTA/Uprav ni odjel zadužen za provedbu i praćenje	PLAN 2015. GODINA	PRORAČU N GRADA IVANCA- PLAN 2015. GODINA	IZVRŠENJE 2015. GODINA
<i>1. Komunalna , prometna i gospodarska infrastruktura</i>			3.398.000,00	1.500.000,00	2.698.228,35
Prometna infrastruktura u zoni C-3 sa zatvaranjem prometa u centru grada	Radovi na sanaciji i izgradnji	Grad Ivanec, Ivkom-vode d.o.o./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	723.000,00	375.000,00	388.775,94
Modernizacija županijskih cesta	Radovi na sanaciji i izgradnji	Županijska uprava za ceste	1.640.000,00	140.000,00	1.659.455,61

Modernizacija nerazvrstanih cesta u prigradskim naseljima	Radovi na sanaciji i izgradnji	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	595.000,00	595.000,00	465.853,56
Sanacija klizišta	Projektna dokumentacija Odabir izvođača Radovi na sanaciji	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	250.000,00	250.000,00	49.750,00
Modernizacija gradskih ulica u Ivanju	Projektna dokumentacija Otkup zemljišta	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	140.000,00	140.000,00	134.393,24
Izgradnja infrastrukture u Industrijskoj zoni	Odabir izvođača Radovi na izgradnji infrastrukture	Poslovna zona Ivanec d.o.o./Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo	50.000,00	0,00	0,00
2. Energetika			60.000,00	60.000,00	89.622,25
Izgradnja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete	Projektna dokumentacija	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	60.000,00	60.000,00	89.622,25
3. Zaštita okoliša			5.149.000,00	2.005.000,00	4.666.124,31
Sanacija odlagališta Jerovec	Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	800.000,00	800.000,00	880.787,40
Uređenje pristupnih cesta prema odlagalištu	Projektna dokumentacija Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec, Ivkom d.d./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	240.000,00	240.000,00	0,00
Reciklažno dvorište građevinskog otpada	Priprema dokumentacije Otkup zemljišta Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec, Ivkom d.d./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	400.000,00	400.000,00	147.429,15
Odvojeno skupljanje otpada- nabava posuda	Odabir izvođača Nabava opreme Gradnja objekta	Grad Ivanec, Ivkom d.d./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	500.000,00	500.000,00	448.480,00
Aglomeracija Ivanec	Izrada dokumentacije Otkup zemljišta	Hrvatske Vode/Ivkom-vode d.o.o.	1.830.000,00	30.000,00	333.400,00
Uređenje i zaštita vodotoka	Pripremni radovi	Hrvatske Vode	1.379.000,00	35.000,00	2.856.027,76

na području grada	Izvođenje radova na koritu rijeke Bednje				
4.Vodoopskrba			216.000,00	0,00	107.962,88
Vodoopskrba naselja Prigorec	Radovi izgradnje	Ivkom-vode d.o.o.	96.000,00	0,00	55.386,59
Vodoopskrba Risnjaki Tužanski (Cerje Tužno-Lukavec)	Radovi izgradnje	Ivkom-vode d.o.o.	120.000,00	0,00	52.576,29
5.Društvena i sportska infrastruktura			3.760.000,00	3.760.000,00	2.681.731,05
Zavičajni muzej (Muzej planinarstva)	Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Grad Ivanec/Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti	3.020.000,00	3.020.000,00	1.462.163,21
Izgradnja i energetska sanacija društvenih domova	Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Grad Ivanec/Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti	460.000,00	460.000,00	1.036.989,96
Izgradnja dječjeg igrališta	Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	180.000,00	180.000,00	182.577,88
Zona sporta i rekreacije Jezera		Grad Ivanec/Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti	100.000,00	100.000,00	0,00

Komunalna, prometna i gospodarska infrastruktura

Prometna infrastruktura u zoni C-3 sa zatvaranjem prometa u centru grada- Ishodena Građevinska dozvola, započeta izgradnja 2 odvojka u ul. P. Preradovića.

Modernizacija županijskih cesta- Dvršena gradnja nogostupa u Jerovcu ukupne duljine 1.200 metara, započete aktivnosti za budući nogostup od Jerovca do Ivanca izvedbom proširenja na križanju županijskih cesta u Jerovcu, te su novim asfaltnim slojem presvučene najkritičnije dionice županijskih cesta.

Modernizacija nerazvrstanih cesta u prigradskim naseljima- sukladno zaključenim ugovorima o sufinanciranju asfaltiranja nerazvrstanih cesta, asfaltirane dionice nerazvrstanih cesta u naseljima Lovrečan, Ivanečkom Vrhovcu i Ivanu.

Sanacija klizišta- izrađen Plan sanacije klizišta na nerazvrstanoj cesti u Margečanu, u ulici Biškupovec, za potrebe izvođenja radova na sanaciji klizišta, koje će provoditi Hrvatske ceste.

Modernizacija gradskih ulica u Ivancu- izrađen Idejni projekt uređenja glavnog gradskog trga i projekt produžetka Kolodvorske ulice – I faza.

Izgradnja infrastrukture u Industrijskoj zoni- provodi se sukladno iskazima interesa za ulaganja na području Industrijske zone.

Energetika

Izgradnja energetske učinkovite i ekološke javne rasvjete- realizirana je izgradnja javne rasvjete uz nogostup Kaniža-Vuglovec, uz državnu cestu D35, te produžetak javne rasvjete u Punikvama, odvojak Šikad.

Zaštita okoliša

Sanacija odlagališta Jerovec- radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Jerovec realizirani su u manjem obimu od planiranih sredstava, sukladno dinamici izvođenja radova na sanaciji odlagališta.

Uređenje pristupnih cesta prema odlagalištu- nije realizirano zbog kašnjenja radova na sanaciji odlagališta, radi čega nije bilo moguće započeti sa aktivnostima na uređenju pristupnih cesta prema odlagalištu, te je isto planirano tijekom 2016. godine.

Reciklažno dvorište građevinskog otpada- izvršen otkup zemljišta u Jerovcu, uz postojeće odlagalište komunalnog otpada, te započeta izrada projekta dokumentacije za uređenje i opremanje reciklažnog dvorišta.

Odvojeno skupljanje otpada- nabava posuda- realizirana nabava posuda za odvojeno skupljanje otpada.

Aglomeracija Ivanec- dovršena je studijska dokumentacija, dok su nastavljene aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishodne Lokacijske dozvole za kanalizacijsku mrežu.

Uređenje i zaštita vodotoka na području grada- u suradnji sa Hrvatskim vodama izvršeno zacjevljenje dionice potoka Željeznica u Ivanečkoj Željeznici, te uređena prometnica. Hrvatske vode tijekom 2015. godine uredile dijelove korita rijeke Bednje u Jerovcu, te dionice potoka Ivanuševec u Ivancu, potoka Seljanec (sanacija odrona), dionice potoka Bistrica, dionice potoka Vuglovčak, kao i jedne dionice potoka Tužno u naselju Lovrečan.

Vodoopskrba

Vodoopskrba naselja Prigorec- nastavak izgradnje sekundarne vodovodne mreže.

Vodoopskrba Risnjaki Tužanski (Cerje Tužno-Lukavec)- izrađena projektna dokumentacija.

Društvena i sportska infrastruktura

Zavičajni muzej (Muzej planinarstva)- tijekom izvještajnog razdoblja nastavljeni su radovi na adaptaciji i dogradnji Muzeja planinarstva. Provedeni su postupci javne nabave te ugovoreni radovi ugovoreni radovi u visini 659.436,03 kuna. Izvedenim radovima izvršena je ugradnja stolarije, zemljani, armirano betonski, zidarski i završni fasaderski radovi na dijelu zgrade (dio stare škole) te dodatnim radovima instalacija vodovoda i kanalizacije. Projekt je izvršen sredstvima proračuna Grada Ivanca i dijelom sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije RH.

Izgradnja i energetska sanacija društvenih domova- tijekom izvještajnog razdoblja završena je projektna dokumentacija za društvene domove u Škriljevcu, Vitešincu, Osečkoj, Kaniži, Vuglovcu. Prišlo se gradnji dvaju domova, te su tako izgrađeni temelji za društveni dom u Osečkoj i društveni Dom u Kaniži.

Uz sufinanciranje Ministarstva gospodarstva energetski su obnovljena dva društvena doma, u Stažnjevcu i Ivanečkoj Željeznici.

Izgradnja dječjeg igrališta- nastavljeni započeti radovi prethodne godine i završeni na uređenju i opremanju dječjeg igrališta u Ivancu.

Zona sporta i rekreacije Jezera- u izvještajnoj godini nastavljalo se na uređenju imovinsko pravnih odnosa.

POVJERENSTVO:

Stjepan Vincek



Marina Držaić



Maja Darabuš



Lana Labaš

