



PRIJEDLOG

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/17-01/28
URBROJ: 2186/012-03/01-17-

Ivanec, . ožujak 2017.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU**

1. UVOD

Sukladno odredbi članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2016. godinu donesen je na 21. sjednici Gradskog vijeća održanoj 22. prosinca 2015. godine, I. Izmjene i dopune na 24. sjednici održanoj 28. travnja 2016. godine, II. Izmjene i dopune na 28. sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine, te III. Izmjene i dopune na 31. sjednici održanoj 23. studenoga 2016. godine.

Sukladno članku 30. stavku 4. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

2. OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. JAVNE POVRŠINE

Troškovi gradnje javnih površina u 2016. godini planirani su u iznosu od **326.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **292.905,97** kuna.

Redni broj	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Planirano za 2016. godinu		Izvršeno u 2016. godini	
1.GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA						
1.	Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca	Projektna dokumentacija	40.000,00	58.000,00	40.337,50	54.393,75
		Gradnja	15.000,00		14.056,25	
		Otkup zemljišta	3.000,00		0,00	
U K U P N O:			58.000,00		54.393,75	
2.GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA						
1.	Uređenje Malog parka u Ivancu	Gradnja	37.000,00		36.587,50	

2.	Glavni gradski trg	Tehnička dokumentacija	15.000,00	45.000,00	34.530,54	34.530,54
		Gradnja	30.000,00		0,00	
3.	Uređenje javne površine uz dječji vrtić u Ivancu	Projektna dokumentacija	30.000,00		23.000,00	
U K U P N O :			112.000,00		94.118,04	

3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA

1.	Dogradnja i uređenje groblja i parkirališta kod groblja – Margečan i Radovan	Gradnja	125.000,00	122.855,07
2.	Dogradnja i uređenje groblja u Ivancu i Prigorcu	Gradnja	31.000,00	21.539,11
U K U P N O :			156.000,00	144.394,18
S V E U K U P N O:			326.000,00	292.905,97

Obrazloženje izvršenja:

Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava, uz napomenu da su troškovi izrade projektne dokumentacije realizirani u iznosu većem od planiranog, radi potrebe izrade novog geodetskog projekta sukladno novim rješenjima DPU-a zone užeg centra Ivanca, čije su izmjene i dopune donesene u drugoj polovici 2016. godine.

2. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Troškovi gradnje prometnica i prometnih površina u 2016. godini planirani su u iznosu od **5.347.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **1.437.307,82** kuna.

Redni broj	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Planirano za 2016. godinu	Izvršeno u 2016. godini
1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA				
1.	Nogostup uz ŽC 2101 Jerovec	Kapitalna pomoć ŽUC-u za gradnju	140.000,00	107.583,39
2.	Prometnice u Zoni C-3 u Ivancu – Lj. Gaja	Gradnja	48.000,00	47.708,78
3.	Proširenje ul. Lj. Gaja u Ivancu	Geodetski radovi	5.000,00	5.000,00
		Otkup zemljišta	50.000,00	67.063,30
		Gradnja	180.500,00	171.474,77
		Nadzor	5.000,00	4.375,00
4.	Nogostup u Ivancu – Rudarska ulica	Projekt	8.000,00	8.000,00
		Gradnja	192.000,00	185.469,22
5.	Autobusna stajališta (Gačice, Ribić Breg)	Projekti	10.000,00	0,00
		Otkup zemljišta	15.000,00	0,00
		Geodetski radovi	5.000,00	0,00
6.	Nova prometnica - spoj Varaždinska - Jezerski put	Projekt	51.000,00	50.705,74
		Pripremni radovi	33.000,00	0,00
		Otkup zemljišta	150.000,00	0,00
7.	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu	Gradnja	3.500.000,00	1.400,25
		Nadzor	50.000,00	0,00
8.	Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste	Projekt	39.000,00	38.900,00
		Gradnja	30.000,00	0,00
9.	Nerazvrstana cesta u Gečkovcu	Gradnja	225.000,00	220.531,22
		Nadzor	5.750,00	5.750,00
		Projekt	16.250,00	16.250,00
		Geodetski radovi	9.000,00	4.375,00
		Otkup zemljišta	8.000,00	2.932,39

10.	Šumska cesta Kozjak-Risje-Globočec	Projektna dokumentacija	47.000,00	46.875,00
11.	Otkup zemljišta za izgradnju nogostupa uz ŽC u Salinovcu	Otkup zemljišta	10.400,00	10.219,78
12.	Uređenje nerazvrstane ceste uz potok Vuglovčak	Otkup zemljišta	2.100,00	2.027,10
13.	Oborinska odvodnja nerazvrstane ceste u Radovanu (Severin)	Gradnja	107.000,00	106.598,13
14.	Dogradnja parkirališta u ul. V. Nazora u Ivancu	Projektna dokumentacija	20.000,00	18.830,74
15.	Nogostup Ivanec – Ivanečko Naselje (uz sjeverni rub DC-35)	Projektna dokumentacija	50.000,00	42.250,00
U K U P N O:			5.012.000,00	1.164.319,81

2. MODERNIZACIJA - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1.	Modernizacija u MO Ivanečka Željeznica - Odvojak Mudri l= 127,0 m'	Izgradnja	46.700,00	47.700,00	48.492,88	49.416,43
		Nadzor	1.000,00		923,55	
2.	Modernizacija u MO Ivanečka Željeznica - Odvojak Vizjak l= 106,0 m'	Izgradnja	31.400,00	32.100,00	31.287,50	31.883,37
		Nadzor	700,00		595,87	
3.	Modernizacija u MO Seljanec - Barunska ulica – produžetak l=385,0 m' - Selska ulica – produžetak l=70,0 m'	Izgradnja	200.000,00	203.600,00	201.300,93	205.134,72
		Nadzor	3.600,00		3.833,79	
4.	Modernizacija u MO Ivanec – II - Odvojak Rajterove –l=30,0 m'	Izgradnja	6.700,00	6.850,00	6.187,50	6.305,34
		Nadzor	150,00		117,84	
5.	Modernizacija u MO Ivanec – II Odvojak Bistrice –l=75,0 m'	Izgradnja	36.800,00	37.600,00	34.066,25	34.715,05
		Nadzor	800,00		648,80	
6.	Modernizacija u MO Horvatsko - Odvojak Hunjeti –l=22,0 m'	Izgradnja	7.000,00	7.150,00	6.833,75	6.963,90
		Nadzor	150,00		130,15	
U K U P N O:			335.000,00		334.418,81	
S V E U K U P N O:			5.347.000,00		1.498.738,62	

Obrazloženje izvršenja:

Prekoračenje u stavci proširenja ulice Ljudevita Gaja u Ivancu, u dijelu troškova za otkup zemljišta, odnosi se na iznos vrijednosti darovanog zemljišta u zoni izvođenja radova na proširenju ulice, a koji je potrebno unijeti u knjigovodstvenu vrijednost imovine Grada Ivanca.

Zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za nova autobusna stajališta u Gačicama i Ribić Bregu, stavka nije realizirana.

Zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za novu ulicu spoj Varaždinska-Jezerski put, stavka je djelomično realizirana, i to u dijelu izrade projektne dokumentacije.

S obzirom na to da je natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, za mjeru 7. operacija 7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta objavljen tek krajem godine, realizirano je samo plaćanje vodnog doprinosa, dok se radovi, ukoliko projekt bude prihvaćen, planiraju u 2017. godini.

Radovi na sanaciji klizišta na nerazvrstanoj cesti u Margečanu (ul. Biškopovec), koje je Grad Ivanec prijavio na Javni poziv Hrvatskih cesta, a koje aktivnosti su provodile Hrvatske ceste, izvedeni su u okviru predviđenih sredstava, te nije bilo potrebe da Grad Ivanec podmiri razliku zbog eventualnog prekoračenja ugovorenih iznosa. Ostali radovi izvedeni su u okviru planiranih sredstava.

3. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete u 2016. godini planirani su u iznosu od **402.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **379.322,80** kuna.

Redni broj	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Planirano za 2016. godinu		Izvršeno u 2016. godini	
JAVNA RASVJETA						
1.	Javna rasvjeta u Zoni C3 u Ivancu (A. Stepinca)	Gradnja	352.000,00	362.000,00	345.459,00	354.730,30
		Nadzor	10.000,00		9.271,30	
2.	Javna rasvjeta - nogostup uz ŽC Ivanec – Jerovec l=700 m'	Projektna dokumentacija	40.000,00		21.487,50	
-	Javna rasvjeta uz državnu cestu D35 dionica Kaniža-Vuglovec	Troškovi povećanja priključne snage	0,00		3.105,00	
U K U P N O:			402.000,00		379.322,80	
Obrazloženje izvršenja: Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava, odnosno visini zaključenih ugovora. Iako Programom stavka javne rasvjete uz državnu cestu na dionici Kaniža-Vuglovec nije bila planirana, zbog fakturiranja troškova povećanja priključne snage od strane HEP-a u 2016. godini, te posljedično potrebnog usklađenja Programa sa ostalim dijelovima Proračuna Grada Ivanca za 2016. godinu, potrebno je u izvršenje Programa uključiti i ove troškove.						

4. GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Troškovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“ u 2016. godini planirani su u iznosu od **595.000.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **557.260,95** kuna.

Redni broj	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Planirano za 2016. godinu		Izvršeno u 2016. godini	
GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM						
1.	Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec»	Kapitalna pomoć za radove sanacije i nadzor	460.000,00		473.935,62	
2.	Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada	Kapitalna pomoć za gradnju objekta, projektnu dokumentaciju	100.000,00		55.044,59	
3.	Uređenje pristupnih prometnica	Projektna dokumentacija	22.000,00	35.000,00	20.780,74	28.280,74
		Otkup zemljišta	5.000,00		0,00	
		Geodetski radovi	8.000,00		7.500,00	
U K U P N O:			595.000,00		557.260,95	
Obrazloženje izvršenja:						
Troškovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“ veći su od planiranih, radi povećanja troškova aktivnosti na sanaciji, a koje nije bilo moguće predvidjeti.						
Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava, odnosno visini zaključenih ugovora.						

5. INDUSTRIJSKA ZONA

Troškovi planirane gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u Industrijskoj zoni u Ivancu u 2016. godini planirani su u iznosu od **307.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **306.246,54** kuna.

Redni broj	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Planirano za 2016. godinu	Izvršeno u 2016. godini
1. Komunalna infrastruktura Industrijske zone				
1.	Komunalna infrastruktura	Kapitalna pomoć Poslovnoj zoni Ivanec za gradnju komunalne infrastrukture	307.000,00	306.246,54
U K U P N O:			307.000,00	306.246,54
Obrazloženje izvršenja: <i>Stavka je realizirana u okviru planiranih sredstava.</i>				

SVEUKUPNO	6.977.000,00	3.034.474,88
------------------	---------------------	---------------------

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 6.977.000,00 kune za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini utrošeno 3.034.474,88 kuna, te da realizacija Programa iznosi 43,49%. Do značajnijeg odstupanja u realizaciji Programa došlo je radi nerealizirane stavke rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Prigorcu, koja je morala biti u Programu radi prijave na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, a sama čini skoro 51% od ukupne visine Programa.

Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima odnosno objektima i uređajima komunalne infrastrukture.

GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić