



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/17-01/21
URBROJ: 2186/12-03/01-17-2

Ivanec, 07. ožujka 2017.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Ivanca donosi

ZAKLJUČAK

Izvešće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Ivanca na razmatranje i prihvatanje.



Dostavlja se:

1. Gradsko vijeće Grada Ivanca;
2. Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, ovdje;
3. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/17-01/21
URBROJ: 2186/12-03/01-17-1

Ivanec, 03. ožujka 2017.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

1. UVOD

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Gradsko vijeće Grada Ivanca donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca održanoj 22. prosinca 2015. godine, 1. Izmjene i dopune na 28. sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine, te 2. Izmjene i dopune na 31. sjednici održanoj 23. studenog 2016. godine.

Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2016. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određeni su poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih prometnih i zelenih površina, spomenika i spomen-obilježja, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama, čišćenje kanala i potoka Bistrice, održavanje javne rasvjete, prigodno uređenje grada, održavanje groblja, održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme, te sanaciju divljih deponija.

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini planirana su u iznosu od **3.046.940,58** kuna, a realizirana su u iznosu od **2.958.182,07** kuna, sa strukturom prihoda iz sljedećih izvora:

Prihodi	Planirano za 2016.	Realizirano u 2016.
- komunalna naknada	3.046.940,58 kuna	2.958.182,07 kuna

Sukladno članku 28. stavku 4. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA

Troškovi čišćenja i održavanja javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca procijenjeni su u iznosu od 711.515,58 kuna, a realizirani su u iznosu od 714.262,02 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2016. godinu	Realizirano u 2016. godini
1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA			
A) RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA			
1.	Čišćenje i održavanje travnatih površina	171.000,00	171.399,98
2.	Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja	23.012,50	22.412,50
3.	Održavanje živih ograda	24.018,75	23.818,75
4.	Uređivanje drveća	43.969,33	44.189,89
5.	Održavanje cvjetnih gredica i visećih žardinjera	96.001,25	96.001,83
6.	Održavanje staza i parkovnih elemenata	40.000,00	35.698,25
7.	Sadnja trajnog raslinja	32.012,50	40.243,75
8.	Održavanje javnih zelenih površina malčanjem	104.000,00	120.475,02
9.	Održavanje zelenih površina dječjih igrališta na području Grada Ivanca	88.000,00	69.847,59
UKUPNO:		622.014,33	624.087,56
B) RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA			
1.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina I. gradske zone	8.470,00	8.596,95
2.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina II. gradske zone	21.937,50	22.083,75
3.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina III. gradske zone	8.893,75	8.893,76
4.	Svakodnevno pražnjenje košarica za smeće	30.200,00	30.600,00
UKUPNO:		69.501,25	70.174,46
C) RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SPOMEN-OBILJEŽJA			
1.	Čišćenje i održavanje spomenika i spomen-obilježja	20.000,00	20.000,00
UKUPNO:		20.000,00	20.000,00
SVEUKUPNO:		711.515,58	714.262,02
Obrazloženje izvršenja: radovi na čišćenju i održavanju javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca povećani su u odnosu na planirana sredstva. Osim uobičajenih radova, a prema Programu izvršeno je uklanjanje drvoreda i sadnja novog u ulici Dr. Đure Arnolda u Ivancu prema idejnom projektu Hrvatskog šumarskog instituta; izvršeno je uklanjanje devet stabala breza i sadnja zamjenskog nasada u ulici Eugena Kumičića u Ivancu; izvršena je nabava i postava 21 komada posuda za cvijeće (žardinjera) sa sadnjom cvijeća na Trgu hrvatskih ivanovaca u Ivancu; radovi na malčiranju korovišta izvršeni su na zemljištima u vlasništvu Grada Ivanca u površini od 94603 m ² .			

2.2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta procijenjeni su u iznosu od 906.387,50 kuna, a realizirani su u iznosu od 885.526,05 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2016. godinu	Realizirano u 2016. godini
1.	Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje	160.000,00	142.650,88
2.	Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa	110.000,00	104.851,30
3.	Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrst. cesta, izrada muldi	100.000,00	97.122,23
4.	Čišćenje i odštopavanje slivnika od nanosa otpada i mulja, čišćenje cijevnih propusta	5.000,00	2.731,25
5.	Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša	45.000,00	34.409,14
6.	Popravlak šahtova, revizionih okana	5.000,00	1.200,00
7.	Popravlak slivnika	5.000,00	4.825,00
8.	Sanacija zacijevljenih kanala oborinskih voda	40.000,00	10.050,00
9.	Zamjena i popravlak cijevnih propusta	15.000,00	13.350,00
10.	Popravlak betonskih kanalice i rubnjaka	10.000,00	5.000,00
11.	Popravlak ograde uz nerazvrstane ceste	14.000,00	15.860,00
12.	Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima	30.000,00	27.230,00
13.	Popravlak vertikalne i horizontalne signalizacije	80.000,00	86.425,00
14.	Sanacija manjih klizišta	45.000,00	83.187,50
15.	Zimska služba	223.387,50	223.387,50
16.	Održavanje i uređenje nogostupa i sličnih javno-prometnih površina	19.000,00	33.246,25
UKUPNO:		906.387,50	885.526,05

Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju nerazvrstanih cesta umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Šljunčanje nerazvrstanih cesta sa strojnim planiranjem izvršeno je na području svih Mjesnih odbora u količini od 622 m³, a iskop i čišćenje odvodnih jaraka u dužini od 5653 m. Sanacija oštećenog asfalta, odnosno krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta izvršeno je prema potrebama, odnosno prioritetima, te je izvršena sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona površine 72 m² na NC 2-273 u Radovanu (Severin), izvršena je sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona na dijelu NC 2-101 u Jerovcu Gornjem (Stančići), izvršena je sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona površine 172 m² na dijelu NC 2-243 i dijela autobusnog stajališta u Lukavcu. Čišćenje slivnika, odnosno propusta bilo je potrebno izvršiti u ulici R. Rajtera u Ivancu. Čišćenje nerazvrstanih cesta bilo je potrebno izvršiti poslije većih kiša, odnosno nanosa šljunka i mulja. Popravlak jednog šahta izvršen je u naselju Margčan. Izvršen je popravlak po jednog slivnika u ulici Ivanuševac u Ivancu, Margečanu i Radovanu. Sanacija zacijevljenog kanala oborinskih voda izvršena je u Salinovcu u dužini od 24 m. Zamjena i popravlak cijevnih propusta izvršena je na nerazvrstanim cestama u Salinovcu i Lukavcu. Radovi na popravku betonskih rubnjaka izvršeni su u ulici A. Mihanovića i Ak. M. Maleza u Ivancu, te u Salinovcu. Popravlak ograde uz nerazvrstane ceste izvršena je na mostu NC 1-029 preko potoka Seljanec, te su izvršeni radovi na popravku ograde na nogostupu kod osnovne škole u Radovanu koja je oštećena prilikom prometne nesreće. Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima realizirana je po potrebi i to u svibnju, kolovozu i listopadu u ukupnoj dužini od 62240 m. U sklopu redovnog održavanja izvršena je postava 22 komada različitih prometnih znakova na području grada, te je izvršena nabava i postava 2 prometna zrcala. Sanacija manjih klizišta izvršena je na klizištima uz nerazvrstane ceste u Željeznici (zaseok Čovrani), naselju Pece, Škriljevcu i Prigorcu (Sv. Duh). Radovi na zimskoj službi bili su u skladu sa vremenskim uvjetima i podnesenim nalogima izvršenih radova tvrtke Ivkom d.d. Ivanec. Pod radovima na održavanju i uređenju nogostupa i sličnih javno-prometnih površina realizirana je sanacija i uređenje površine oko autobusnog stajališta u Radovanu i sanacija i uređenje površine ispred kino dvorane u Ivancu.

2.3. ODRŽAVANJE CESTA I JAVNIH POVRŠINA U GOSPODARSKIM ZONAMA

Troškovi održavanja cesta i javnih površina u gospodarskim zonama procijenjeni su u iznosu od 25.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 20.574,92 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2016. godinu	Realizirano u 2016. godini
1.	Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama	25.000,00	20.574,92
UKUPNO:		25.000,00	20.574,92

Obrazloženje izvršenja: radovi na održavanju cesta i javnih površina u gospodarskim zonama izvršeni su u okviru planiranih sredstava, te su u skladu s ispostavljenim računima.

2.4. ČIŠĆENJE KANALA I POTOKA BISTRICE

Troškovi čišćenja kanala i potoka Bistrice procijenjeni su u iznosu od 25.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 19.406,25 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2016. godinu	Realizirano u 2016. godini
1.	Čišćenje kanala i potoka Bistrice	25.000,00	19.406,25
UKUPNO:		25.000,00	19.406,25

Obrazloženje izvršenja: radovi na čišćenju kanala i potoka Bistrice izvršeni su u okviru planiranih sredstava, te su u skladu s ispostavljenim računima.

2.5. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete procijenjeni su u iznosu od 1.260.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.209.394,08 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2016. godinu	Realizirano u 2016. godini
1.	Održavanje javne rasvjete	360.000,00	359.782,41
2.	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	900.000,00	849.611,67
UKUPNO:		1.260.000,00	1.209.394,08

Obrazloženje izvršenja: radovi na popravku javne rasvjete u okviru su planiranih sredstava, odnosno realizirani su prema ispostavljenim računima za naručeni popravak javne rasvjete, a izvršeni su i sljedeći radovi: servisiranje 35 komada postojećih svjetiljki Gamalux LVC snage 70W javne rasvjete za ponovnu ugradnju istih; sanacija kandelabera i podzemnog kabela javne rasvjete u ulici Ak.L.Šabana u Ivancu; sanacija 3 kandelabera javne rasvjete u ulici A. Cesarca u Ivancu uz groblje; sanacija podzemnog kabela javne rasvjete na groblju u Radovanu. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu je u okviru planiranih sredstava, odnosno prema ispostavljenim računima.

2.6. PRIGODNO UREĐENJE GRADA

Troškovi prigodnog uređenja grada procijenjeni su u iznosu od 64.037,50 kuna, a realizirani su u iznosu od 64.037,50 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2016. godinu	Realizirano u 2016. godini
1.	Božićno i novogodišnje uređenje Grada	64.037,50	64.037,50
UKUPNO:		64.037,50	64.037,50
Obrazloženje izvršenja: radovi na božićnom i novogodišnjem uređenju Grada izvršeni su u okviru planiranih sredstava.			

2.7. ODRŽAVANJE GROBLJA

Troškovi održavanja groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu procijenjeni su u iznosu od 25.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 25.000,00 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2016. godinu	Realizirano u 2016. godini
1.	Groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu	25.000,00	25.000,00
UKUPNO:		25.000,00	25.000,00
Obrazloženje izvršenja: radovi na održavanju groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu izvršeni su u okviru planiranih sredstava, a odnose se na sanaciju objekata i prostora za ispraćaj pokojnika na groblju u Ivancu.			

2.8. ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME

Troškovi održavanja igrališta, igrališta za djecu i opreme procijenjeni su u iznosu od 20.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 19.981,25 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2016. godinu	Realizirano u 2016. godini
1.	Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme	20.000,00	19.981,25
UKUPNO:		20.000,00	19.981,25
Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju igrališta, igrališta za djecu i opreme umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Radovi su izvršeni dva puta i to u travnju i listopadu na sljedećim igralištima: Radovan-popravak stativ gola; Osečka-uklanjanje potrgane ljučjačke, osiguranje golova na donjim stativama; Jerovec Donji-popravak vrtuljka, ljučjačke, klackalice i sajle zaštitne mreže; Prigorec-učvršćenje zaštitne mreže iza gola; Vitešinec-fiksiranje bočnih strana zaštitnih mreža iza gola; Salinovec-popravak stražnje gornje stativ; Iv. Vrhovec-popravak spoja tobogana na drvene ljestve, zategnuće šarafa na ljučjački, zategnuće šarafa na klackalici; Stažnjevec-fiksiranje temeljnog stupića za klackalicu, obnova linija na igralištu; Iv. Željeznica- fiksiranje bočne strane zaštitne mreže iza gola i popravak metalnog stupa; Kaniža-popravak i fiksiranje sajle zaštitne mreže iza gola; Puničke- popravak spoja tobogana na drvene ljestve, zategnuće šarafa na klackalici; Gačice-popravak sajle zaštitne ograde uz igralište; Lukavec-popravak drvenih elemenata klupe, popravak košarica za smeće; Bedenec-obnova linija na igralištu.			

2.9. SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA

Troškovi sanacije divljih deponija procijenjeni su u iznosu od 10.000,00 kuna, te nisu utrošeni.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2016. godinu	Realizirano u 2016. godini
1.	Sanacija divljih deponija	10.000,00	0,00
UKUPNO:		10.000,00	0,00
Obrazloženje izvršenja: radovi na sanaciji divljih deponija nisu izvršavani jer nije bilo potrebe za istima.			

SVEUKUPNO:	3.046.940,58	2.958.182,07
------------	--------------	--------------

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 3.046.940,58 kuna za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini utrošeno 2.958.182,07 kuna, te da realizacija Programa iznosi 97,08 %. Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima.



GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić