



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/17-01/28
URBROJ: 2186/012-03/01-17-3

Ivanec, 13. ožujka 2017.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13), gradonačelnik Grada Ivanca donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2016. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Ivanec na razmatranje i prihvatanje.

GRADONAČELNIK:



Dostavlja se:

- ① Gradsko vijeće Ivanec;
2. Upravni odjel za urbanizam, koimunalne poslove i zaštitu okoliša, ovdje;
3. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/17-01/28
URBROJ: 2186/012-03/01-17-4

Ivanec, 13. ožujka 2017.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU**

1. UVOD

Sukladno odredbi članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2016. godinu donesen je na 21. sjednici Gradskog vijeća održanoj 22. prosinca 2015. godine, I. Izmjene i dopune na 24. sjednici održanoj 28. travnja 2016. godine, II. Izmjene i dopune na 28. sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine, te III. Izmjene i dopune na 31. sjednici održanoj 23. studenoga 2016. godine.

Sukladno članku 30. stavku 4. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

2. OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. JAVNE POVRŠINE

Troškovi gradnje javnih površina u 2016. godini planirani su u iznosu od **326.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **292.905,97** kuna.

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova | Planirano za 2016. godinu | Izvršeno u 2016. godini | | |
|--|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 1.GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA | | | | | | |
| 1. | Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca | Projektna dokumentacija | 40.000,00 | 58.000,00 | 40.337,50 | 54.393,75 |
| | | Gradnja | 15.000,00 | | 14.056,25 | |
| | | Otkup zemljišta | 3.000,00 | | 0,00 | |
| U K U P N O: | | | 58.000,00 | 54.393,75 | | |
| 2.GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA | | | | | | |
| 1. | Uređenje Malog parka u Ivancu | Gradnja | 37.000,00 | 36.587,50 | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2. | Glavni gradski trg | Tehnička dokumentacija | 15.000,00 | 45.000,00 | 34.530,54 | 34.530,54 |
| | | Gradnja | 30.000,00 | | 0,00 | |
| 3. | Uređenje javne površine uz dječji vrtić u Ivancu | Projektna dokumentacija | 30.000,00 | | 23.000,00 | |
| U K U P N O : | | | 112.000,00 | | 94.118,04 | |

3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA

| | | | | |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|
| 1. | Dogradnja i uređenje groblja i parkirališta kod groblja – Margečan i Radovan | Gradnja | 125.000,00 | 122.855,07 |
| 2. | Dogradnja i uređenje groblja u Ivancu i Prigorcu | Gradnja | 31.000,00 | 21.539,11 |
| U K U P N O : | | | 156.000,00 | 144.394,18 |
| S V E U K U P N O : | | | 326.000,00 | 292.905,97 |

Obrazloženje izvršenja:

Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava, uz napomenu da su troškovi izrade projektne dokumentacije realizirani u iznosu većem od planiranog, radi potrebe izrade novog geodetskog projekta sukladno novim rješenjima DPU-a zone užeg centra Ivanca, čije su izmjene i dopune donesene u drugoj polovici 2016. godine.

2. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Troškovi gradnje prometnica i prometnih površina u 2016. godini planirani su u iznosu od 5.347.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.437.307,82 kuna.

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova | Planirano za 2016. godinu | | Izvršeno u 2016. godini | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|------------|
| 1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA | | | | | | |
| 1. | Nogostup uz ŽC 2101 Jerovec | Kapitalna pomoć ŽUC-u za gradnju | 140.000,00 | | 107.583,39 | |
| 2. | Prometnice u Zoni C-3 u Ivancu – Lj. Gaja | Gradnja | 48.000,00 | | 47.708,78 | |
| 3. | Proširenje ul. Lj. Gaja u Ivancu | Geodetski radovi | 5.000,00 | 240.500,00 | 5.000,00 | 247.913,07 |
| | | Otkup zemljišta | 50.000,00 | | 67.063,30 | |
| | | Gradnja | 180.500,00 | | 171.474,77 | |
| | | Nadzor | 5.000,00 | | 4.375,00 | |
| 4. | Nogostup u Ivancu – Rudarska ulica | Projekt | 8.000,00 | 200.000,00 | 8.000,00 | 193.469,22 |
| | | Gradnja | 192.000,00 | | 185.469,22 | |
| 5. | Autobusna stajališta (Gačice, Ribić Breg) | Projekti | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Otkup zemljišta | 15.000,00 | | 0,00 | |
| | | Geodetski radovi | 5.000,00 | | 0,00 | |
| 6. | Nova prometnica - spoj Varaždinska - Jezerski put | Projekt | 51.000,00 | 234.000,00 | 50.705,74 | 50.705,74 |
| | | Pripremni radovi | 33.000,00 | | 0,00 | |
| | | Otkup zemljišta | 150.000,00 | | 0,00 | |
| 7. | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu | Gradnja | 3.500.000,00 | 3.550.000,00 | 1.400,25 | 1.400,25 |
| | | Nadzor | 50.000,00 | | 0,00 | |
| 8. | Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste | Projekt | 39.000,00 | 69.000,00 | 38.900,00 | 38.900,00 |
| | | Gradnja | 30.000,00 | | 0,00 | |
| 9. | Nerazvrstana cesta u Gečkovcu | Gradnja | 225.000,00 | 264.000,00 | 220.531,22 | 249.838,61 |
| | | Nadzor | 5.750,00 | | 5.750,00 | |
| | | Projekt | 16.250,00 | | 16.250,00 | |
| | | Geodetski radovi | 9.000,00 | | 4.375,00 | |
| | | Otkup zemljišta | 8.000,00 | | 2.932,39 | |

| | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 10. | Šumska cesta Kozjak-Risje-Globočec | Projektna dokumentacija | 47.000,00 | 46.875,00 |
| 11. | Otkup zemljišta za izgradnju nogostupa uz ŽC u Salinovcu | Otkup zemljišta | 10.400,00 | 10.219,78 |
| 12. | Uređenje nerazvrstane ceste uz potok Vuglovčak | Otkup zemljišta | 2.100,00 | 2.027,10 |
| 13. | Oborinska odvodnja nerazvrstane ceste u Radovanu (Severin) | Gradnja | 107.000,00 | 106.598,13 |
| 14. | Dogradnja parkirališta u ul. V. Nazora u Ivancu | Projektna dokumentacija | 20.000,00 | 18.830,74 |
| 15. | Nogostup Ivanec – Ivanečko Naselje (uz sjeverni rub DC-35) | Projektna dokumentacija | 50.000,00 | 42.250,00 |
| U K U P N O: | | | 5.012.000,00 | 1.164.319,81 |

2. MODERNIZACIJA - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

| | | | | | | |
|------------|--|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| 1. | Modernizacija u MO Ivanečka Željeznica - Odvojak Mudri l= 127,0 m' | Izgradnja | 46.700,00 | 47.700,00 | 48.492,88 | 49.416,43 |
| | | Nadzor | 1.000,00 | | 923,55 | |
| 2. | Modernizacija u MO Ivanečka Željeznica - Odvojak Vizjak l= 106,0 m' | Izgradnja | 31.400,00 | 32.100,00 | 31.287,50 | 31.883,37 |
| | | Nadzor | 700,00 | | 595,87 | |
| 3. | Modernizacija u MO Seljanec - Barunska ulica – produžetak l=385,0 m' - Selska ulica – produžetak l=70,0 m' | Izgradnja | 200.000,00 | 203.600,00 | 201.300,93 | 205.134,72 |
| | | Nadzor | 3.600,00 | | 3.833,79 | |
| 4. | Modernizacija u MO Ivanec – II - Odvojak Rajterove –l=30,0 m' | Izgradnja | 6.700,00 | 6.850,00 | 6.187,50 | 6.305,34 |
| | | Nadzor | 150,00 | | 117,84 | |
| 5. | Modernizacija u MO Ivanec – II Odvojak Bistrice –l=75,0 m' | Izgradnja | 36.800,00 | 37.600,00 | 34.066,25 | 34.715,05 |
| | | Nadzor | 800,00 | | 648,80 | |
| 6. | Modernizacija u MO Horvatsko - Odvojak Hunjeti –l=22,0 m' | Izgradnja | 7.000,00 | 7.150,00 | 6.833,75 | 6.963,90 |
| | | Nadzor | 150,00 | | 130,15 | |
| UKUPNO: | | | 335.000,00 | | 334.418,81 | |
| SVEUKUPNO: | | | 5.347.000,00 | | 1.498.738,62 | |

Obrazloženje izvršenja:

Prekoračenje u stavci proširenja ulice Ljudevita Gaja u Ivancu, u dijelu troškova za otkup zemljišta, odnosi se na iznos vrijednosti darovanog zemljišta u zoni izvođenja radova na proširenju ulice, a koji je potrebno unijeti u knjigovodstvenu vrijednost imovine Grada Ivanca.

Zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za nova autobusna stajališta u Gačicama i Ribič Bregu, stavka nije realizirana.

Zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za novu ulicu spoj Varaždinska-Jezerski put, stavka je djelomično realizirana, i to u dijelu izrade projektne dokumentacije.

S obzirom na to da je natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, za mjeru 7. operacija 7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta objavljen tek krajem godine, realizirano je samo plaćanje vodnog doprinosa, dok se radovi, ukoliko projekt bude prihvaćen, planiraju u 2017. godini.

Radovi na sanaciji klizišta na nerazvrstanoj cesti u Margečanu (ul. Biškopovec), koje je Grad Ivanec prijavio na Javni poziv Hrvatskih cesta, a koje aktivnosti su provodile Hrvatske ceste, izvedeni su u okviru predviđenih sredstava, te nije bilo potrebe da Grad Ivanec podmiri razliku zbog eventualnog prekoračenja ugovorenih iznosa. Ostali radovi izvedeni su u okviru planiranih sredstava.

3. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete u 2016. godini planirani su u iznosu od **402.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **379.322,80** kuna.

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova | Planirano za 2016. godinu | | Izvršeno u 2016. godini | |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|------------|
| JAVNA RASVJETA | | | | | | |
| 1. | Javna rasvjeta u Zoni C3 u Ivancu (A. Stepinca) | Gradnja | 352.000,00 | 362.000,00 | 345.459,00 | 354.730,30 |
| | | Nadzor | 10.000,00 | | 9.271,30 | |
| 2. | Javna rasvjeta - nogostup uz ŽC Ivanec – Jerovec l=700 m' | Projektna dokumentacija | 40.000,00 | | 21.487,50 | |
| - | Javna rasvjeta uz državnu cestu D35 dionica Kaniža-Vuglovec | Troškovi povećanja priključne snage | 0,00 | | 3.105,00 | |
| U K U P N O: | | | 402.000,00 | | 379.322,80 | |
| Obrazloženje izvršenja: Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava, odnosno visini zaključenih ugovora. Iako Programom stavka javne rasvjete uz državnu cestu na dionici Kaniža-Vuglovec nije bila planirana, zbog fakturiranja troškova povećanja priključne snage od strane HEP-a u 2016. godini, te posljedično potrebnog usklađenja Programa sa ostalim dijelovima Proračuna Grada Ivanca za 2016. godinu, potrebno je u izvršenje Programa uključiti i ove troškove. | | | | | | |

4. GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Troškovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“ u 2016. godini planirani su u iznosu od **595.000.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **557.260,95** kuna.

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova | Planirano za 2016. godinu | | Izvršeno u 2016. godini | |
|--|---|---|---------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM | | | | | | |
| 1. | Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec» | Kapitalna pomoć za radove sanacije i nadzor | 460.000,00 | | 473.935,62 | |
| 2. | Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada | Kapitalna pomoć za gradnju objekta, projektnu dokumentaciju | 100.000,00 | | 55.044,59 | |
| 3. | Uređenje pristupnih prometnica | Projektna dokumentacija | 22.000,00 | 35.000,00 | 20.780,74 | 28.280,74 |
| | | Otkup zemljišta | 5.000,00 | | 0,00 | |
| | | Geodetski radovi | 8.000,00 | | 7.500,00 | |
| U K U P N O: | | | 595.000,00 | | 557.260,95 | |
| Obrazloženje izvršenja: Troškovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“ veći su od planiranih, radi povećanja troškova aktivnosti na sanaciji, a koje nije bilo moguće predvidjeti. Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava, odnosno visini zaključenih ugovora. | | | | | | |

5. INDUSTRIJSKA ZONA

Troškovi planirane gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u Industrijskoj zoni u Ivanju u 2016. godini planirani su u iznosu od **307.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **306.246,54** kuna.

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova | Planirano za 2016. godinu | Izvršeno u 2016. godini |
|---|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| 1. Komunalna infrastruktura Industrijske zone | | | | |
| 1. | Komunalna infrastruktura | Kapitalna pomoć Poslovnoj zoni Ivanec za gradnju komunalne infrastrukture | 307.000,00 | 306.246,54 |
| U K U P N O: | | | 307.000,00 | 306.246,54 |
| Obrazloženje izvršenja: <i>Stavka je realizirana u okviru planiranih sredstava.</i> | | | | |

| | | |
|------------------|---------------------|---------------------|
| SVEUKUPNO | 6.977.000,00 | 3.034.474,88 |
|------------------|---------------------|---------------------|

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 6.977.000,00 kuna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini utrošeno 3.034.474,88 kuna, te da realizacija Programa iznosi 43,49%. Do značajnijeg odstupanja u realizaciji Programa došlo je radi nerealizirane stavke rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Prigorcu, koja je morala biti u Programu radi prijave na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, a sama čini skoro 51% od ukupne visine Programa.

Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima odnosno objektima i uređajima komunalne infrastrukture.



