



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/18-01/25
URBROJ: 2186/12-03/01-18-2

Ivanec, 05. ožujka 2018.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13-pročišćeni tekst, 13/18), gradonačelnik Grada Ivanca donosi

ZAKLJUČAK

Izvešće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Ivanca na razmatranje i prihvatanje.



Dostavlja se:

1. Gradsko vijeće Grada Ivanca;
2. Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, ovdje;
3. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/18-01/25
URBROJ: 2186/12-03/01-18-1

Ivanec, ožujak 2018.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13-pročišćeni tekst, 13/18), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

1. UVOD

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Gradsko vijeće Grada Ivanca donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na 32. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca održanoj 22. prosinca 2016. godine, 1. Izmjene i dopune na 36. sjednici održanoj 23. ožujka 2017. godine, 2. Izmjene i dopune na 4. sjednici održanoj 5. listopada 2017. godine, te 3. Izmjene i dopune na 7. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine.

Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2017. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određeni su poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih prometnih i zelenih površina, spomenika i spomen-obilježja, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama, čišćenje kanala i potoka Bistrice, održavanje javne rasvjete, prigodno uređenje grada, održavanje groblja, održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme, te sanaciju divljih deponija.

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini planirana su u iznosu od **3.521.112,41** kuna, a realizirana su u iznosu od **3.392.127,76** kuna, sa strukturom prihoda iz sljedećih izvora:

Prihodi	Planirano za 2017.	Realizirano u 2017.
- komunalna naknada	3.200.000,00 kuna	3.325.596,91 kuna
- ostali prihodi	321.112,41 kuna	66.530,85 kuna

Sukladno članku 28. stavku 4. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA

Troškovi čišćenja i održavanja javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca procijenjeni su u iznosu od 673.654,84 kuna, a realizirani su u iznosu od 658.864,81 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2017. godinu	Realizirano u 2017. godini
1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA			
A) RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA			
1.	Čišćenje i održavanje travnatih površina	172.000,00	171.986,86
2.	Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja	23.500,10	23.500,09
3.	Održavanje živih ograda	24.018,75	24.018,75
4.	Uređivanje drveća	30.559,10	30.487,53
5.	Održavanje cvjetnih gredica i visećih žardinjera	96.001,25	95.946,51
6.	Održavanje staza i parkovnih elemenata	29.000,01	17.995,75
7.	Sadnja trajnog raslinja	43.006,25	42.618,75
8.	Održavanje javnih zelenih površina malčanjem	112.736,03	109.477,22
9.	Održavanje zelenih površina dječjih igrališta na području Grada Ivanca	47.333,35	47.333,35
UKUPNO:		578.154,84	563.364,81
B) RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA			
1.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina I. gradske zone	8.470,00	8.470,00
2.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina II. gradske zone	22.936,25	22.936,25
3.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina III. gradske zone	8.893,75	8.893,75
4.	Svakodnevno pražnjenje košarica za smeće	30.200,00	30.200,00
UKUPNO:		70.500,00	70.500,00
C) RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SPOMEN-OBILJEŽJA			
1.	Čišćenje i održavanje spomenika i spomen-obilježja	25.000,00	25.000,00
UKUPNO:		25.000,00	25.000,00
SVEUKUPNO:		673.654,84	658.864,81
Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na čišćenju i održavanju javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca umanjena je u odnosu na planirana sredstva. Osim uobičajenih radova, a prema Programu izvršena je sadnja 16 komada stabala u ulici Eugena Kumičića u Ivancu; radovi na malčiranju korovišta izvršeni su na zemljištima u vlasništvu Grada Ivanca u površini od 170 303 m ² .			

2.2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta procijenjeni su u iznosu od 1.508.589,07 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.501.873,28 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2017. godinu	Realizirano u 2017. godini
1.	Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje	200.000,00	199.469,45
2.	Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa	130.000,00	129.848,75
3.	Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrst. cesta, izrada muldi	95.000,00	93.126,38
4.	Čišćenje i odštopavanje slivnika od nanosa otpada i mulja, čišćenje cijevnih propusta	2.850,00	2.850,00
5.	Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša	40.363,00	40.363,00
6.	Popravlak šahtova, revizionih okana	4.800,00	4.800,00
7.	Popravlak slivnika	70.043,35	70.043,35
8.	Sanacija zacijevljenih kanala oborinskih voda	128.236,90	128.236,90
9.	Zamjena i popravlak cijevnih propusta	19.917,50	15.757,13
10.	Popravlak betonskih kanalisa i rubnjaka	7.468,75	7.468,75
11.	Popravlak ograda uz nerazvrstane ceste	39.500,00	39.500,00
12.	Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima	44.819,62	44.819,62
13.	Popravlak vertikalne i horizontalne signalizacije	34.000,00	34.000,00
14.	Sanacija manjih klizišta	52.494,95	52.494,95
15.	Zimska služba	500.995,00	500.995,00
16.	Održavanje i uređenje nogostupa i sličnih javno-prometnih površina	138.100,00	138.100,00
U K U P N O:		1.508.589,07	1.501.873,28

Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju nerazvrstanih cesta umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Šljunčanje nerazvrstanih cesta sa strojnim planiranjem izvršeno je na području svih Mjesnih odbora u količini od 1736 m³, a iskop i čišćenje odvodnih jaraka u dužini od 6649 m. Sanacija oštećenog asfalta, odnosno krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta izvršeno je prema potrebama, odnosno prioritetima. Čišćenje slivnika, odnosno propusta bilo je potrebno izvršiti u Prigorcu. Čišćenje nerazvrstanih cesta bilo je potrebno izvršiti poslije većih kiša, odnosno nanosa šljunka i mulja. Popravlak jednog šahta izvršen je u naselju Gečkovec. Izvršeni su radovi na sanaciji pet slivnika u ulici A. Mihanovića u Ivancu, sanaciji rešetke i slivnika u ulici R. Rajtera u Ivancu, sanaciji rešetke u Frankopanskoj ulici u Ivancu, sanaciji slivnika u ulici Bistrica u Ivancu, sanaciji dviju rešetki u Prigorcu, te sanaciji rešetke u Jerovcu. Radovi na sanaciji zacijevljenih kanala oborinskih voda izvršeni su u Bedencu kod etno kuće u dužini od 20 m, u odvoju Varaždinske ulice u Ivancu, te u Iv. Vrhovcu u dužini od 75 m. Zamjena i popravlak cijevnih propusta izvršena je na nerazvrstanim cestama u Bedencu, Škriljevcu, Lovrečanu, Ribić Bregu i Kaniži. Radovi na popravku betonskih rubnjaka izvršeni su u ulici E. Kumičića u Ivancu, te u Iv. Željeznici. Radovi na popravku ograde uz nerazvrstane ceste izvršeni su na nogostupu u ulici I. Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu. Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima realizirana je po potrebi i to u svibnju i rujnu u ukupnoj dužini od 66690 m. U sklopu redovnog održavanja izvršena je postava 14 komada prometnih znakova STOP na području grada, te je izvršena nabava i postava 8 prometnih zrcala. Sanacija manjih klizišta izvršena je na klizištima uz nerazvrstane ceste u Vitešincu, Škriljevcu, Salinovcu, Vuglovcu, Ivancu (Ivanuševac i Bistrica). Radovi na zimskoj službi bili su u skladu sa vremenskim uvjetima i podnesenim nalogima izvršenih radova tvrtke Ivkom d.d. Ivanec. Pod radovima na održavanju i uređenju nogostupa i sličnih javno-prometnih površina realizirana je sanacija i uređenje površine ispred FINE na Trgu hrv.ivanovaca u Ivancu, uređenje površina uz interpretacijske ploče TZ Ivanec, sanacija nogostupa Varaždinska-I.Gundulića u Ivancu, sanacija škarpe u ulici Dr.Đ.Arnloda u Ivancu, sanacija pješačkog prolaza Trg hrv.ivanovaca-Dr.Đ.Arnloda u Ivancu, te popravlak opreme na nadstrešnicama autobusnih stajališta u Kaniži, Iv. Naselju, Ivancu i Osečkoj.

2.3. ODRŽAVANJE CESTA I JAVNIH POVRŠINA U GOSPODARSKIM ZONAMA

Troškovi održavanja cesta i javnih površina u gospodarskim zonama procijenjeni su u iznosu od 25.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 17.349,69 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2017. godinu	Realizirano u 2017. godini
1.	Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama	25.000,00	17.349,69
U K U P N O:		25.000,00	17.349,69
Obrazloženje izvršenja: radovi na održavanju cesta i javnih površina u gospodarskim zonama izvršeni su u okviru planiranih sredstava, te su u skladu s ispostavljenim računima.			

2.4. ČIŠĆENJE KANALA I POTOKA BISTRICE

Troškovi čišćenja kanala i potoka Bistrice procijenjeni su u iznosu od 24.375,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 24.375,00 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2017. godinu	Realizirano u 2017. godini
1.	Čišćenje kanala i potoka Bistrice	24.375,00	24.375,00
U K U P N O:		24.375,00	24.375,00
Obrazloženje izvršenja: radovi na čišćenju kanala Mačkovec u dužini od 100 m i kanala Jarak u Salinovcu u dužini od 160 m, izvršeni su u okviru planiranih sredstava, te su u skladu s ispostavljenim računima.			

2.5. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete procijenjeni su u iznosu od 1.133.956,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.113.615,55 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2017. godinu	Realizirano u 2017. godini
1.	Održavanje javne rasvjete	352.879,71	351.121,27
2.	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	781.076,29	763.508,64
U K U P N O:		1.133.956,00	1.114.629,91
Obrazloženje izvršenja: radovi na popravku javne rasvjete u okviru su planiranih sredstava, odnosno realizirani su prema ispostavljenim računima za naručeni popravak javne rasvjete, a izvršeni su i sljedeći radovi: servisiranje 18 komada postojećih svjetiljki Gamalux LVC snage 70W javne rasvjete za ponovnu ugradnju istih; sanacija podzemnog kabela javne rasvjete u ulici Lj. Gaja u Ivancu; sanacija podzemnog kabela javne rasvjete u ulici Ak. M. Maleza u Ivancu; sanacija podzemnog kabela javne rasvjete u ulici V. Nazora u Ivancu; sanacija 5 kandelabera i 6 svjetiljaka javne rasvjete polomljenih uslijed prometnih nesreća u Ivancu (Ak. L. Šabana, Ak. M. Maleza, Trg hrv.ivanovaca, Varaždinska, I. G. Kovačića); sanacija dijela mreže javne rasvjete u Kaniži zbog oštećenja i dotrajalosti iste; sanacija dijela mreže javne rasvjete u ulici Ivanuševac u Ivancu zbog oštećenja i dotrajalosti iste; izmještanje 3 kandelabera javne rasvjete u ulici I. Gundulića u Ivancu zbog proširenja nogostupa. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu je u okviru planiranih sredstava, odnosno prema ispostavljenim računima.			

2.6. PRIGODNO UREĐENJE GRADA

Troškovi prigodnog uređenja grada procijenjeni su u iznosu od 64.037,50 kuna, a realizirani su u iznosu od 64.037,50 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2017. godinu	Realizirano u 2017. godini
1.	Božićno i novogodišnje uređenje Grada	64.037,50	64.037,50
U K U P N O:		64.037,50	64.037,50
Obrazloženje izvršenja: radovi na božićnom i novogodišnjem uređenju Grada izvršeni su u okviru planiranih sredstava.			

2.7. ODRŽAVANJE GROBLJA

Troškovi održavanja groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu procijenjeni su u iznosu od 11.500,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 11.500,00 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2017. godinu	Realizirano u 2017. godini
1.	Groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu	11.500,00	11.500,00
U K U P N O:		11.500,00	11.500,00
Obrazloženje izvršenja: radovi na održavanju groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu izvršeni su u okviru planiranih sredstava, a odnose se na uređenje groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu.			

2.8. ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME

Troškovi održavanja igrališta, igrališta za djecu i opreme procijenjeni su u iznosu od 75.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 72.710,00 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2017. godinu	Realizirano u 2017. godini
1.	Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme	75.000,00	72.710,00
U K U P N O:		75.000,00	72.710,00
Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju igrališta, igrališta za djecu i opreme umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Osim redovnog popravka opreme na dječjim i sportskim igralištima izvršeni su sljedeći radovi: nabava i postava obavijesnih ploča na svim dječjim i sportskim igralištima; inspekcijski godišnji pregled svih dječjih i sportskih igrališta od strane „Centra za kvalitetu i sigurnost d.o.o.“ iz Zagreba; zamjena jedne dotrajale zaštitne mreže iza gola na sportskom igralištu u Vuglovcu.			

2.9. SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA

Troškovi sanacije divljih deponija procijenjeni su u iznosu od 5.000,00 kuna, te nisu utrošeni.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2017. godinu	Realizirano u 2017. godini
1.	Sanacija divljih deponija	5.000,00	0,00
UKUPNO:		5.000,00	0,00
Obrazloženje izvršenja: radovi na sanaciji divljih deponija nisu izvršavani jer nije bilo potrebe za istima.			

SVEUKUPNO:	3.521.112,41	3.465.340,19
------------	--------------	--------------

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 3.521.112,41 kuna za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini utrošeno 3.465.340,19 kuna, te da realizacija Programa iznosi 98,42 %. Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima.

GRADONAČELNIK:

Milorad Batinić

