



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/18-01/26
URBROJ: 2186/012-03/01-18-2

Ivanec, 1. ožujka 2018.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 13/18), gradonačelnik Grada Ivanca donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2017. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Ivanec na razmatranje i prihvaćanje.



GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić

Dostavlja se:

1. Gradsko vijeće Ivanec;
2. Upravni odjel za urbanizam, koimunalne poslove i zaštitu okoliša, ovdje;
3. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/18-01/26
URBROJ: 2186/012-03/01-18-1

Ivanec, 1. ožujka 2018.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU**

1. UVOD

Sukladno odredbi članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2017. godinu donesen je na 32. sjednici Gradskog vijeća održanoj 22. prosinca 2016. godine, I. Izmjene i dopune na 36. sjednici održanoj 23. ožujka 2017. godine, II. Izmjene i dopune na 4. sjednici održanoj 5. listopada 2017. godine, te III. Izmjene i dopune na 7. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine.

Sukladno članku 30. stavku 4. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

2. OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. JAVNE POVRŠINE

Troškovi gradnje javnih površina u 2017. godini planirani su u iznosu od **486.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **480.245,55** kuna.

Redni broj	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Planirano za 2017. godinu		Izvršeno u 2017. godini	
1.GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA						
1.	Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca (Radovan, Ivanec...)	Projektna dokumentacija	4.500,00	129.000,00	4.375,00	127.777,33
		Gradnja	82.000,00		81.883,57	
		Oprema	36.000,00		35.268,76	
		Nadzor	4.500,00		4.375,00	
		Geodetski radovi	2.000,00		1.875,00	
U K U P N O:			129.000,00	127.777,33		
2.GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA						
1.	Uređenje Malog parka u Ivancu	Gradnja	23.000,00		22.075,00	
2.	Uređenje pješačkih staza u glavnom gradskom parku u Ivancu	Gradnja	67.300,00	102.000,00	67.269,50	101.282,00
		Projektna dokumentacija	34.700,00		34.012,50	

3.	Uređenje platoa u ul. V. Nazora	Projektna dokumentacija	14.000,00			13.650,00
U K U P N O :			139.000,00			137.007,00
3.GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA						
1.	Gradnja i uređenje groblja i parkirališta kod groblja – Margečan i Radovan	Groblje	46.500,00	139.000,00	46.260,28	138.514,36
		Parkiralište	92.500,00		92.254,08	
2.	Gradnja i uređenje groblja u Ivancu – grobna kuća – grobna kuća	Projektna dokumentacija	46.000,00			44.459,49
3.	Gradnja i uređenje groblja u Kamenici – grobna kuća	Kapitalna donacija	33.000,00			32.487,37
U K U P N O :			218.000,00			215.461,22
S V E U K U P N O:			486.000,00			480.245,55
Obrazloženje izvršenja:						
Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava.						

2. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Troškovi gradnje prometnica i prometnih površina u 2017. godini planirani su u iznosu od **1.258.600,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **1.231.732,01** kuna.

Redni broj	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Planirano za 2017. godinu		Izvršeno u 2017. godini	
1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA						
1.	Nogostup uz ŽC 2085 Jerovec-Ivanec	Kapitalna pomoć ŽUC-u za gradnju	175.000,00		174.736,02	
2.	Proširenje ul. Lj. Gaja u Ivancu	Projektna dokumentacija	25.000,00		23.295,00	
3.	Autobusna stajališta	Projekti	8.000,00	25.000,00	7.800,00	23.295,00
		Otkup zemljišta	12.000,00		11.120,00	
		Geodetski radovi	5.000,00		4.375,00	
4.	Nova prometnica - spoj Varaždinska - Jezerski put	Projektna dokumentacija	10.000,00	33.000,00	9.750,00	14.104,15
		Otkup zemljišta	23.000,00		4.354,15	
5.	Most preko Bistrice u ul. Lj. Gaja	Gradnja	435.600,00	479.000,00	435.511,62	478.511,62
		Nadzor	21.400,00		21.125,00	
		Projektna dokumentacija	22.000,00		21.875,00	
6.	Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste	Projektna dokumentacija	115.000,00		115.000,00	
7.	Nogostup u Rudarskoj ulici u Ivancu	Otkup zemljišta	4.000,00		3.600,00	
8.	Proširenje nerazvrstane ceste u Cerju Tužnom (Tužanski Risnjaki)	Otkup zemljišta	1.000,00		640,00	
9.	Asfaltiranje nogostupa uz ŽC 2085 Jerovec-Ivanec	Gradnja	76.000,00		75.067,00	
10.	Rekonstrukcija parkirališta u ul. V. Nazora u Ivancu	Otkup zemljišta	49.000,00		48.720,00	
11.	Šumska cesta Kozjak-Risje-Globočec	Procjembeni elaborat	12.000,00		11.250,00	
12.	Rekonstrukcija raskrižja I. G. Kovačića i P. Preradovića	Glavni projekt	120.000,00		118.125,00	
U K U P N O:			1.114.000,00		1.087.548,79	

2. MODERNIZACIJA - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1.	Modernizacija u MO Punikve - Odvojak Šikad l= 127,0 m'	Izgradnja	63.600,00	65.200,00	63.570,85	65.133,35
		Nadzor	1.600,00		1.562,50	
2.	Modernizacija u MO Punikve - Odvojak kod trafostanice l= 52,0 m'	Izgradnja	39.300,00	40.600,00	39.208,69	40.458,69
		Nadzor	1.300,00		1.250,00	
3.	Modernizacija u MO Ivanečki Vrhovec - Odvojak Knapić l=25,0 m'	Izgradnja	9.000,00	10.300,00	8.913,18	10.163,18
		Nadzor	1.300,00		1.250,00	
4.	Modernizacija u MO Ivanec - Odvojak ul. F. Pusta l=80,0 m'	Izgradnja	27.200,00	28.500,00	27.178,00	28.428,00
		Nadzor	1.300,00		1.250,00	
UKUPNO:			144.600,00		144.183,22	
SVE UKUPNO:			1.258.600,00		1.231.732,01	

Obrazloženje izvršenja:

Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava, osim stavke otkupa zemljišta za novu prometnicu - spoj Varaždinska - Jezerski put, koja je realizirana u iznosu sukladno provedenim ugovorima o otkupu zemljišta i postupku izvlaštenja nekretnina do kraja godine.

3. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete u 2017. godini planirani su u iznosu od **413.500,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **412.129,25** kuna.

Redni broj	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Planirano za 2017. godinu		Izvršeno u 2017. godini	
JAVNA RASVJETA						
1.	Javna rasvjeta nogostupa uz ŽC 2085 Ivanec-Jerovec l=700 m'	Gradnja	238.000,00	244.500,00	237.382,45	243.632,45
		Nadzor	6.500,00		6.250,00	
2.	Dopuna javne rasvjete (odvojci ul. V. Nazora i Nove ulice)	Gradnja	148.500,00	161.000,00	148.253,76	160.503,76
		Projektna dokumentacija	12.500,00		12.250,00	
3.	Javna rasvjeta u Margečanu – novo mjerno mjesto	Gradnja	8.000,00		7.993,04	
U K U P N O:			413.500,00		412.129,25	

Obrazloženje izvršenja:

Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava, odnosno visini zaključenih ugovora.

4. GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Troškovi na gradnji i uređenju objekata za odlaganje komunalnog otpada u 2017. godini planirani su u iznosu od **372.000.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **367.262,78** kuna.

Redni broj	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Planirano za 2017. godinu		Izvršeno u 2017. godini	
GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM						
1.	Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec»	Sanacija i nadzor – kapitalna donacija	50.000,00		46.170,00	
2.	Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada	Kapitalna donacija	3.000,00		3.124,59	
3.		Gradnja	310.000,00	319.000,00	308.968,19	317.968,19

	Uređenje pristupnih prometnica	Nadzor	9.000,00		9.000,00	
U K U P N O:			372.000,00		367.262,78	

Obrazloženje izvršenja:

Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava, odnosno visini zaključenih ugovora, osim stavke objekata za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada, gdje je došlo do prekoračenja planirane stavke radi većih troškova ishođenja posebnih uvjeta od planiranih.

5. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Troškovi planirane gradnje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u Ivanju u 2017. godini planirani su u iznosu od **70.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **58.849,06** kuna.

Redni broj	Naziv objekta ili uređaja	Vrsta radova	Planirano za 2017. godinu	Izvršeno u 2017. godini
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA				
1.	Projekt sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Ivanec	Uređenje imovinsko-pravnih odnosa	70.000,00	58.849,06
U K U P N O:			70.000,00	58.849,06

Obrazloženje izvršenja:

Stavka je realizirana u visini stvarnih troškova na provedbi uknjižbe prava služnosti na nekretninama kojima prolaze kanalizacijski vodovi, u projektu aglomeracije Ivanec.

SVEUKUPNO	2.600.100,00	2.550.218,65
------------------	---------------------	---------------------

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 2.600.100,00 kuna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini utrošeno 2.550.218,65 kuna, te da realizacija Programa iznosi 98,08%.

Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima odnosno objektima i uređajima komunalne infrastrukture.

