



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/19-01/48
URBROJ: 2186/012-03/01-19-3

Ivanec, 24. svibnja 2019.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13 – pročišćeni tekst, 13/18), Gradsko vijeće Grada Ivanca na 23. sjednici održanoj 24. svibnja 2019. godine, usvaja

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU**

1. UVOD

Sukladno odredbi članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2018. godinu donesen je na 7. sjednici Gradskog vijeća održanoj 21. prosinca 2017. godine, I. Izmjene i dopune na 14. sjednici održanoj 14. lipnja 2018. godine, II. Izmjene i dopune na 19. sjednici održanoj 19. prosinca 2018. godine.

Sukladno članku 71. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

2. OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. JAVNE POVRŠINE

Troškovi gradnje javnih površina u 2018. godini planirani su u iznosu od **2.033.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **1.816.240,29** kuna.

Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2018. godinu	Izvršeno u 2018. godini
JAVNE POVRŠINE	2.033.000,00	1.816.240,29
1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA	75.000,00	60.750,00
1. Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca	75.000,00	60.750,00
1.1. Projektna dokumentacija	10.000,00	0,00
1.2. Gradnja	15.000,00	13.750,00
1.3. Oprema	50.000,00	47.000,00
2. GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA	814.000,00	597.545,46
2.1. Uređenje Malog parka u Ivancu	90.000,00	87.600,00
2.1.1. Gradnja	90.000,00	87.600,00
2.1.2. Nadzor	0,00	0,00
2.2. Uređenje pj. i zel.površina u glavnom gradskom parku u Ivancu	20.000,00	0,00
2.2.1. Projektna dokumentacija	20.000,00	0,00
2.3. Uređenje platoa u ul. V. Nazora	317.000,00	308.707,96
2.3.1. Gradnja	212.000,00	211.852,38

2.3.2. Oprema	90.000,00	87.375,00
2.3.3. Nadzor	10.000,00	6.355,58
2.3.4. Prometni elaborat	5.000,00	3.125,00
2.4. Glavni gradski trg	150.000,00	0,00
2.4.1. Glavni projekt	0,00	0,00
2.4.2. Otkup zemljišta	150.000,00	0,00
2.5. Skate park	130.000,00	95.000,00
2.5.1. Glavni projekt	113.500,00	78.750,00
2.5.2. Geodetski projekt	16.500,00	16.250,00
2.6. Trg u Margečanu	25.000,00	24.987,50
2.6.1. Gradnja	0,00	0,00
2.6.2. Glavni projekt	25.000,00	24.987,50
2.7. Središnji gradski park u Ivancu - revitalizacija	82.000,00	81.250,00
2.7.1. Projektna dokumentacija	82.000,00	81.250,00
3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA	1.144.000,00	1.157.944,83
3.1. Gradnja i uređenje groblja – grobna kuća Ivanec (nadstrešnica)	673.000,00	706.828,29
3.1.1. Gradnja	650.000,00	684.068,89
3.1.2. Nadzor	20.000,00	20.509,40
3.1.3. Koordinator zaštite na radu	3.000,00	2.250,00
3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan, Prigorec	333.000,00	332.127,25
3.2.1. Gradnja	333.000,00	332.127,25
3.3. Gradnja i uređenje groblja u Kamenici – grobna kuća	33.000,00	32.487,37
3.3.1. Kapitalna donacija	33.000,00	32.487,37
3.4. Gradnja groblja – grobnice i okviri	105.000,00	86.501,92
3.4.1. Gradnja	105.000,00	86.501,92

Obrazloženje izvršenja:

Stavka uređenja dječjih igrališta realizirana je u okviru planiranih sredstava, osim u dijelu izrade projektne dokumentacije, koja nije realizirana zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na Ribić Bregu.

Stavka izrade projektne dokumentacije za uređenje pješačkih i biciklističkih površina u glavnom gradskom parku u Ivancu je prikazana u točki 3. Javna rasvjeta, s obzirom na to da se najveći dio odnosi na javnu rasvjetu u parku.

Zbog tog što nije izdana Lokacijska dozvola za uređenje glavnog gradskog trga, nije se moglo ni pristupiti otkupu zemljišta za glavni gradski trg.

Zbog nužne potrebe za izvedbom dodatnih elemenata odvodnje i ventilacije nadstrešnice uz grobnu kuću, došlo je do prekoračenja predviđenih iznosa za gradnju nadstrešnice.

Ostale stavke realizirane su u okviru planiranih sredstava.

2. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Troškovi gradnje prometnica i prometnih površina u 2018. godini planirani su u iznosu od **8.830.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **7.680.763,96** kuna.

Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2018. godinu	Izvršeno u 2018. godini
PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE	8.830.000,00	7.680.763,96
1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA	6.285.000,00	5.137.875,81
1. Rekonstrukcija spoja ul. A. Cescarca – S. Vukovića – 400 m'	0,00	0,00
1.1. Projektna dokumentacija	0,00	0,00
2. Autobusna stajališta	505.000,00	351.879,16
2.1. Gradnja	255.000,00	122.036,25
2.2. Projekti	0,00	0,00
2.3. Otkup zemljišta	10.000,00	0,00
2.4. Geodetski radovi	5.000,00	0,00
2.5 Otkup nadstrešnica	235.000,00	229.842,91
3. Nova prometnica - spoj Varaždinska - Jezerski put	346.000,00	326.263,53
3.1. Gradnja	110.000,00	113.777,90

3.2. Elaborati za izvlaštenje	30.000,00	21.889,04
3.3. Otkup zemljišta	206.000,00	190.596,59
4. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu NC 1-018 u Prigorcu i izgradnja parkirališta	1.875.000,00	954.528,59
4.1. Gradnja	1.800.000,00	892.439,86
4.2. Nadzor	20.000,00	7.663,73
4.3. Ostali troškovi na provedbi projekta	30.000,00	30.050,00
4.4. Projektna dokumentacija	25.000,00	24.375,00
5. Mostovi na nerazvrstanim cestama (Lukavec)	70.000,00	69.731,25
5.1. Gradnja	60.000,00	59.856,25
5.2. Nadzor	0,00	0,00
5.3. Projektna dokumentacija	10.000,00	9.875,00
6. Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste (Pece, Margečan, Prigorec, Gačice, Knapić)	663.000,00	660.022,31
6.1. Projektna dokumentacija	225.000,00	223.750,00
6.2. Gradnja	422.000,00	420.272,31
6.3. Nadzor	16.000,00	16.000,00
7. Parkiralište - groblje Ivanec	30.000,00	24.800,00
7.1. Projektna dokumentacija	30.000,00	24.800,00
7.2. Otkup zemljišta	0,00	0,00
8. Prometnica i parkiralište iza FINA-e u Ivancu	55.000,00	51.017,59
8.1. Projektna dokumentacija	25.000,00	24.750,00
8.2. Geodetski projekt – troškovi	7.000,00	6.875,00
8.3. Otkup zemljišta	23.000,00	19.392,59
9. Otkup zemljišta u ul. P. Preradovića	24.000,00	15.010,68
9.1. Elaborati za izvlaštenje	6.400,00	0,00
9.2. Naknada štete	8.000,00	5.442,00
9.3. Otkup zemljišta	9.600,00	9.568,68
10. Put u Lovrečanu	25.000,00	24.160,00
10.1. Zemljište	25.000,00	24.160,00
11. Zemljište Kuljevića	23.000,00	7.032,00
11.1. Zemljište	23.000,00	7.032,00
12. Rekonstrukcija raskrižja I. G. Kovačića i P. Preradovića	2.626.000,00	2.612.742,43
12.1. Gradnja	2.550.000,00	2.547.382,63
12.2. Nadzor	43.000,00	42.750,00
12.3. Geodetski elaborat	0,00	0,00
12.4. Otkup zemljišta	3.000,00	2.739,80
12.5. Ostali troškovi na provedbi projekta	2.000,00	1.662,50
12.6. Naknada štete	8.000,00	0,00
12.7. Troškovni kontrolnih ispitivanja	20.000,00	18.207,50
13. Studija uređenja šumskih cesta	0,00	0,00
13.1. Projektna dokumentacija	0,00	0,00
14. Rekonstrukcija parkirališta u ul. V. Nazora u Ivancu	1.000,00	0,00
14.1. Vodni doprinos, suglasnosti	1.000,00	0,00
15. Nogostup uz DC 35 – Ivanec-Ivanečko Naselje	10.000,00	9.750,00
15.1. Projektna dokumentacija	10.000,00	9.750,00
16. Proširenje ulice Lj. Gaja u Ivancu	32.000,00	30.938,27
16.1. Otkup zemljišta	25.000,00	24.852,87
16.2. Naknada štete	7.000,00	6.085,40
2. MODERNIZACIJA - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.545.000,00	2.542.888,15

2.1. Modernizacija u MO Ivanec - Kralja Tomislava, l=265,0 - Šenoe, l=135,0 - S. Vukovića (do K. Tomislava), l=165,0 - Vinogradska, l=1.070,0 - Zavojna, l=230,0 - Zagorska, l=350,0 - Zeleni dol – dio, l=595,0 - Vatroslava Jagića, l=200,0 - M. Gupca, l=550,0 - Varaždinska ulica (odvojak), l=95,0 - spoj Frankopanska-Rajterova, l=160,0 - Ak. L. Šabana (Gajeva-vrtić), l=275,0 - I. G. Kovačića – odvojak, l=50,0 - P. Preradovića, l=260,0 - Lj. Gaja, l=140,0	1.942.000,00	1.942.159,06
2.1.2. Gradnja	1.911.000,00	1.911.734,06
2.1.2. Nadzor	31.000,00	30.425,00
2.2. Modernizacija u MO Salinovec NC 1-020 i NC 2-225-dio (Graheki) i NC 2-218 (odvojak do kbr. 102 i do 127a), l=2.050,0	361.000,00	360.995,61
2.2.1. Gradnja	355.000,00	354.995,61
2.2.2. Nadzor	6.000,00	6.000,00
2.3. Modernizacija u MO Škriljevec - Odvojak Kolar, l=160,0	48.000,00	47.522,19
2.3.1. Gradnja	47.000,00	46.522,19
2.3.2. Nadzor	1.000,00	1.000,00
2.4. Modernizacija u MO Prigorec - Odvojak Štefanko I, l=80,0 m'	33.000,00	32.976,14
2.4.1. Gradnja	32.000,00	31.976,14
2.4.2. Nadzor	1.000,00	1.000,00
2.5. Modernizacija u MO Vuglovec - Odvojak od kapelice, l=600,0	122.000,00	121.738,60
2.5.1. Gradnja	120.000,00	119.738,60
2.5.2. Nadzor	2.000,00	2.000,00
2.6. Projektna dokumentacija	7.000,00	6.500,00
2.6.1. Projektna dokumentacija	7.000,00	6.500,00
2.7. Modernizacija u MO Radovan - Odvojak ul. Savica, l=50,0	11.000,00	10.955,48
2.7.1. Gradnja	11.000,00	10.955,48
2.8. Modernizacija u MO Gačice - Odvojak NC Lovački dom, l=40,0 m	21.000,00	20.041,08
2.8.1. Gradnja	21.000,00	20.041,08
Obrazloženje izvršenja: Zbog neriješenih imovinskih odnosa u Horvatskom, Lovrečanu i Seljancu, nisu realizirane stavke na uređenju autobusnih stajališta te otkupu zemljišta, već će se isto dovršiti u 2019. godini. Stavka rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Prigorcu zbog relativno kasnijeg zaključivanja ugovora o dodjeli sredstava i posljedično kasnijeg početka radova nije realizirana u planiranom opsegu. Modernizacija nerazvrstanih cesta provodila se prema Programu modernizacije nerazvrstanih cesta Grada Ivanca za razdoblje 2018.-2022. godine, te se ovo ujedno smatra i izvješće o izvršenju navedenog Programa. Ostale stavke realizirane su u okviru planiranih sredstava.		

3. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete u 2018. godini planirani su u iznosu od **199.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **195.805,00** kuna.

Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2018. godinu	Izvršeno u 2018. godini
JAVNA RASVJETA	199.000,00	195.805,00
1. Produžetak javne rasvjete - Knapić	33.000,00	12.812,50
1.1. Gradnja	33.000,00	12.812,50
2. Dopuna javne rasvjete - odvojci ul. V. Nazora, Gačice, Radovan	153.000,00	150.585,00
2.1. Gradnja	145.000,00	144.835,00
2.2. Nadzor	8.000,00	5.750,00

3. Javna rasvjeta u Prigorcu - novo mjesto	8.000,00	7.762,50
3.1. Gradnja	8.000,00	7.762,50
4. Javna rasvjeta u Lovrečanu – povećanje angažirane snage	5.000,00	4.657,50
4.1. Suglasnost	5.000,00	4.657,50
5. Uređenje pj. i zel.površina u glavnom gradskom parku u Ivancu	0,00	19.987,50
5.1. Projektna dokumentacija javne rasvjete	0,00	19.987,50

Obrazloženje izvršenja:

Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenim računima za izvedene radove. Zbog potrebe pravilnog knjiženja, stavka izrade projektne dokumentacije za uređenje pješačkih i biciklističkih površina u glavnom gradskom parku u Ivancu je iz točke 1. Javne površine prikazana u točki 3. Javna rasvjeta, s obzirom na to da se najveći dio odnosi na javnu rasvjetu u parku.

4. GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Troškovi na gradnji i uređenju objekata za odlaganje komunalnog otpada u 2018. godini planirani su u iznosu od **125.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **117.758,60** kuna.

Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2018. godinu	Izvršeno u 2018. godini
GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	125.000,00	117.758,60
1. Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec»	90.000,00	91.290,85
1.1. Sanacija i nadzor – kapitalna donacija	90.000,00	91.290,85
2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada	35.000,00	26.467,75
2.1. Gradnja – kapitalna donacija	35.000,00	26.467,75

Obrazloženje izvršenja:

Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa, osim stavke sanacija i nadzor na odlagalištu komunalnog otpada „Jerovec“ koja je prekoračena zbog neplanirane doznake sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, za radove i usluge koji su izvedeni u prijašnjem razdoblju.

SVEUKUPNO	11.187.100,00	9.810.567,85
------------------	----------------------	---------------------

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 11.187.100,00 kuna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini utrošeno 9.810.567,85 kuna, te da realizacija Programa iznosi 87,7%.

Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima odnosno objektima i uređajima komunalne infrastrukture.

Ovo Izvješće objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.



