



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/19-01/47
URBROJ: 2186/12-03/22-19-3

Ivanec, 24. svibnja 2019.

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13-pročišćeni tekst, 13/18), Gradsko vijeće Grada Ivanca na 23. sjednici održanoj 24. svibnja 2019. godine, usvaja

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

1. UVOD

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Gradsko vijeće Grada Ivanca donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca održanoj 21. prosinca 2017. godine, 1. Izmjene i dopune na 14. sjednici održanoj 14. lipnja 2018. godine, te 2. Izmjene i dopune na 19. sjednici održanoj 19. prosinca 2018. godine.

Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2018. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određeni su poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih prometnih i zelenih površina, spomenika i spomen-obilježja, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama, čišćenje kanala i potoka Bistrice, održavanje javne rasvjete, prigodno uređenje grada, održavanje groblja, održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme, te sanaciju divljih deponija.

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini planirana su u iznosu od **5.182.868,75** kuna, a realizirana su u iznosu od **4.865.796,43** kuna, sa strukturom prihoda iz sljedećih izvora:

Prihodi	Planirano za 2018.	Realizirano u 2018.
- komunalna naknada	3.400.000,00 kuna	3.288.577,03 kuna
- doprinos za šume	25.000,00 kuna	187,50 kuna
- sanacija štete na javnim objektima	20.000,00 kuna	20.000,00 kuna
- prihodi od poreza	1.737.868,75 kuna	1.557.031,90 kuna

Sukladno članku 74. stavku 1. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA

Troškovi čišćenja i održavanja javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca procijenjeni su u iznosu od 776.111,25 kuna, a realizirani su u iznosu od 732.330,18 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2018. godinu	Realizirano u 2018. godini
1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA			
A) RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA			
1.	Čišćenje i održavanje travnatih površina	222.000,00	213.091,93
2.	Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja	23.500,10	23.600,08
3.	Održavanje živih ograda	26.587,50	27.612,25
4.	Uređivanje drveća	25.000,00	15.588,65
5.	Održavanje cvjetnih gredica i visećih žardinjera	96.023,65	93.588,07
6.	Održavanje staza i parkovnih elemenata	60.000,00	59.765,72
7.	Sadnja trajnog raslinja	5.000,00	0,00
8.	Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem	160.000,00	159.821,79
9.	Održavanje zelenih površina dječjih igrališta na području Grada Ivanca	62.500,00	43.770,58
U K U P N O:		680.611,25	636.839,07
B) RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA			
1.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina I. gradske zone	8.470,00	9.211,13
2.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina II. gradske zone	22.936,25	21.636,23
3.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina III. gradske zone	8.893,75	8.893,75
4.	Svakodnevno pražnjenje košarica za smeće	30.200,00	30.750,00
U K U P N O:		70.500,00	70.491,11
C) RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SPOMEN-OBILJEŽJA			
1.	Čišćenje i održavanje spomenika i spomen-obilježja	25.000,00	25.000,00
U K U P N O:		25.000,00	25.000,00
S V E U K U P N O:		776.111,25	732.330,18

Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na čišćenju i održavanju javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca umanjena je u odnosu na planirana sredstva. Osim uobičajenih radova, a prema Programu izvršena je nabava i montaža košarica za smeće na svim autobusnim nadstrešnicama na području grada; radovi na malčiranju korovišta izvršeni su na zemljištima u vlasništvu Grada Ivanca u površini od 242 009 m².

2.2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta procijenjeni su u iznosu od 2.809.595,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 2.695.818,07 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2018. godinu	Realizirano u 2018. godini
1.	Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje	240.000,00	221.952,01
2.	Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa	200.000,00	170.462,70
3.	Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrst. cesta, izrada muldi	146.000,00	107.824,87
4.	Oborinska odvodnja-čišćenje i sanacija slivnika i zacijevljenih kanala, popravak cijevnih propusta	320.000,00	319.878,17
5.	Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša	70.000,00	64.108,88
6.	Popravak betonskih kanalica i rubnjaka	20.000,00	19.793,12
7.	Popravak ograda uz nerazvrstane ceste	15.000,00	13.880,00
8.	Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima	60.000,00	59.982,75
9.	Popravak vertikalne i horizontalne signalizacije	115.000,00	109.971,85
10.	Sanacija manjih klizišta	60.000,00	56.306,22
11.	Zimska služba	1.538.595,00	1.538.595,00
12.	Održavanje i uređenje nogostupa i sličnih javno-prometnih površina	25.000,00	13.062,50
U K U P N O:		2.809.595,00	2.695.818,07

Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju nerazvrstanih cesta umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Šljunčanje nerazvrstanih cesta sa strojnim planiranjem izvršeno je na području svih Mjesnih odbora u količini od 987 m³, a iskop i čišćenje odvodnih jaraka u dužini od 8063 m. Sanacija oštećenog asfalta, odnosno krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta izvršeno je prema potrebama, odnosno prioritetima, a izvršeni su i sljedeći radovi: Radovan-sanacija asfalta na zacijevljenju na NC 3-209; Bedenec-sanacija asfalta i izrada mulde na NC 2-088; Bedenec-sanacija ulegnuća na asfaltu na NC 3-004; Iv. Vrhovec-sanacija asfalta i izrada muldi na NC 2-211; Iv. Željeznica-sanacija asfalta na zacijevljenju na NC 2-181. Oborinska odvodnja: Ivanec, Kalnička ulica: sanacija dva propusta; Iv. Željeznica-sanacija propusta na NC 2-183; Škriljevec-sanacija propusta na NC 2-307; Iv. Željeznica-sanacija propusta na NC 3-113; Bedenec-izrada rešetke na NC 2-099; Ivanec, spoj A. Mihanovića i ŽHDR-izrada rešetke; Kaniža-izrada rešetke kod kbr. 27; Lovrečan-izrada dviju rešetki na NC 1-032; Prigorec-izrada rešetke na NC 2-171; Radovan-izrada slivnika na autobusnom okretištu kod osnovne škole; Vuglovec-izrada dviju rešetki na NC 2-131; Seljanec, ulica Savica-sanacija propusta i iskop kanala do županijske ceste; Lančić-sanacija propusta na NC 2-149; Ivanec, ŽHDR 15-izrada dva slivnika i spajanje u odvodnju; Ivanec, LJ. Gaja-izrada oborinske odvodnje; Bedenec-sanacija zacijevljenja i šahta kod sportskog igrališta; Bedenec-sanacija zacijevljenja i šahta kod kbr. 71; Horvatsko-sanacija propusta na NC 2-117; Ivanec, Kozjak-sanacija zacijevljenja i slivnika; Prigorec-sanacija oborinske odvodnje na NC 3-106; Ivanec, ŽHDR-uređenje pritoka Mačkovec; Škriljevec-sanacija propusta kod kbr. 44 na NC 2-307. Čišćenje nerazvrstanih cesta bilo je potrebno izvršiti poslije većih kiša, odnosno nanosa šljunka i mulja. Radovi na popravku betonskih rubnjaka izvršeni su u ulici Lj. Gaja u Ivancu, te u Škriljevcu na NC 2-304. Radovi na popravku ograde uz nerazvrstane ceste izvršeni su na mostu u Željeznici na NC 2-259, na mostu u Gečkovcu na NC 2-124, te na mostu u Selskoj ulici u Seljancu. Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima realizirana je po potrebi i to u svibnju, kolovozu i studenom u ukupnoj dužini od 90540 m. U sklopu redovnog održavanja izvršena je postava 6 komada prometnih znakova STOP na području grada, izvršena je nabava i postava 7 prometnih zrcala, izvršena je nabava i postava četiri prometna znaka suženja, dva prometna znaka izbočina i ulegnuća, dva prometna znaka zabrane prometa, te su izvršeni radovi na iscrtavanju horizontalne signalizacije. Sanacija manjih klizišta izvršena je na klizištima uz nerazvrstane ceste u Pecama na NC 2-272, u Prigorcu na NC 3-110, u Margečanu na NC 3-189, u Stažnjevcu na NC 3-137, u Gačicama na NC 1-023, u Škriljevcu na NC 1-033, u Salinovcu na NC 1-020, te u Ivancu na NC 2-079. Radovi na zimskoj službi bili su u skladu sa vremenskim uvjetima i podnesenim nalogima izvršenih radova tvrtke Ivkom d.d. Ivanec. Pod radovima na održavanju i uređenju nogostupa i sličnih javno-prometnih površina realizirano je uređenje površina uz autobusna stajališta na području grada, zamjena oba bočna stakla i stakla vratiju na autobusnoj nadstrešnici kod vrtića u Ivancu, zamjena po jednog bočnog stakla na autobusnim nadstrešnicama u Ivanečkom Naselju, te zamjena jednog bočnog stakla na autobusnoj nadstrešnici u Salinovcu.

2.3. ODRŽAVANJE CESTA I JAVNIH POVRŠINA U GOSPODARSKIM ZONAMA

Troškovi održavanja cesta i javnih površina u gospodarskim zonama procijenjeni su u iznosu od 25.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 23.722,94 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2018. godinu	Realizirano u 2018. godini
1.	Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama	25.000,00	23.722,94
U K U P N O:		25.000,00	23.722,94

Obrazloženje izvršenja: radovi na održavanju cesta i javnih površina u gospodarskim zonama izvršeni su u okviru planiranih sredstava, te su u skladu s ispostavljenim računima.

2.4. ČIŠĆENJE KANALA I POTOKA BISTRICE

Troškovi čišćenja kanala i potoka Bistrice procijenjeni su u iznosu od 67.500,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 42.800,50 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2018. godinu	Realizirano u 2018. godini
1.	Čišćenje kanala i potoka Bistrice	67.500,00	42.800,50
U K U P N O:		67.500,00	42.800,50

Obrazloženje izvršenja: radovi na čišćenju kanala i potoka Bistrice umanjeni su u odnosu na planirana sredstva. Izvršeni su radovi na čišćenju potoka Žarovnica u Bedencu, radovi na sanaciji mosta na potoku Pojatno u Ivanečkom Naselju, te izrada tehničkog rješenja za isto.

2.5. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete procijenjeni su u iznosu od 1.320.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.246.437,24 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2018. godinu	Realizirano u 2018. godini
1.	Održavanje javne rasvjete	300.000,00	288.973,96
2.	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	1.020.000,00	957.463,28
U K U P N O:		1.320.000,00	1.246.437,24

Obrazloženje izvršenja: radovi na popravku javne rasvjete u okviru su planiranih sredstava, odnosno realizirani su prema ispostavljenim računima za naručeni popravak javne rasvjete, a izvršeni su i sljedeći radovi: servisiranje 40 komada postojećih svjetiljki Gamalux LVC snage 70W javne rasvjete za ponovnu ugradnju istih; zamjena stupa i svjetiljke u Jerovcu zbog uništenja uslijed nevremena; zamjena stupa i svjetiljke u Knapiću zbog uništenja uslijed nevremena; zamjena pet komada svjetiljaka zbog uništenja uslijed nevremena. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu je u okviru planiranih sredstava, odnosno prema ispostavljenim računima.

2.6. PRIGODNO UREĐENJE GRADA

Troškovi prigodnog uređenja grada procijenjeni su u iznosu od 64.037,50 kuna, a realizirani su u iznosu od 62.375,00 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2018. godinu	Realizirano u 2018. godini
1.	Božićno i novogodišnje uređenje Grada	64.037,50	62.375,00
UKUPNO:		64.037,50	62.375,00
Obrazloženje izvršenja: radovi na božićnom i novogodišnjem uređenju Grada izvršeni su u okviru planiranih sredstava.			

2.7. ODRŽAVANJE GROBLJA

Troškovi održavanja groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu procijenjeni su u iznosu od 15.625,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 15.625,00 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2018. godinu	Realizirano u 2018. godini
1.	Groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu	15.625,00	15.625,00
UKUPNO:		15.625,00	15.625,00
Obrazloženje izvršenja: radovi na održavanju groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu izvršeni su u okviru planiranih sredstava, a odnose se na uređenje puta i škarpe uz grobnu kuću u Radovanu.			

2.8. ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME

Troškovi održavanja igrališta, igrališta za djecu i opreme procijenjeni su u iznosu od 75.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 46.687,50 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2018. godinu	Realizirano u 2018. godini
1.	Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme	75.000,00	46.687,50
UKUPNO:		75.000,00	46.687,50
Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju igrališta, igrališta za djecu i opreme umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Izvršeni su radovi na popravku opreme na dječjim i sportskim igralištima.			

2.9. SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA

Troškovi sanacije divljih deponija procijenjeni su u iznosu od 30.000,00 kuna, te nisu utrošeni.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2018. godinu	Realizirano u 2018. godini
1.	Sanacija divljih deponija	30.000,00	0,00
U K U P N O:		30.000,00	0,00
Obrazloženje izvršenja: radovi na sanaciji divljih deponija nisu izvršavani jer nije bilo potrebe za istima.			

SVEUKUPNO:	5.182.868,75	4.865.796,43
-------------------	---------------------	---------------------

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 5.182.868,75 kuna za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini utrošeno 4.865.796,43 kuna, te da realizacija Programa iznosi 93,88 %. Odstupanja od Programa poblize su naznačena po pojedinim djelatnostima.

Ovo Izvješće objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

