



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD IVANEC

Upravni odjel za urbanizam,  
komunalne poslove i zaštitu okoliša

KLASA: 363-05/16-01/01  
URBROJ: 2186/012-03/01-18-2  
Ivanec, 14. veljače 2018.

Na temelju članka 73. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13 – Pročišćeni tekst, 13/18), Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Grada Ivanca gradonačelniku Grada Ivanca podnosi

## **IZVJEŠĆE** **o provedbi Plana infrastrukturnog razvoja za područje Grada Ivanca** **za razdoblje 2016.-2017. godine**

### **1. UVOD**

Gradonačelnik Grada Ivanca 28. lipnja 2016. godine donio je Plan infrastrukturnog razvoja za područje Grada Ivanca za razdoblje 2016.-2020. godine, kojim su određeni kapitalni objekti infrastrukture od posebnog interesa za razvoj Grada Ivanca, čija je gradnja, odnosno rekonstrukcija i modernizacija, nužna radi podizanja ukupne razine komunalne, prometne i ostale infrastrukturne opremljenosti u naseljima na području Grada Ivanca, a dio su Strategije razvoja Grada Ivanca.

Planom su predviđeni zahvati na slijedećoj infrastrukturi:

- Izgradnja, modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Grada Ivanca
- Izgradnja, modernizacija i rekonstrukcija županijskih cesta na području Grada Ivanca
- Izgradnja, modernizacija i rekonstrukcija državne ceste na području Grada Ivanca
- Izgradnja i rekonstrukcija plinske distributivne mreže
- Izgradnja objekata za gospodarenje otpadom
- Izgradnja komunalnih vodnih građevina
- Izgradnja infrastrukture za širokopojasni pristup internetu,
- Izgradnja i rekonstrukcija elektroenergetskih objekata i distributivne mreže

S obzirom na to da većinu kapitalnih zahvata iz Plana nije moguće provesti u jednoj godini, zbog boljeg praćenja dinamike izvršenja aktivnosti iz Plana Izvješće se podnosi za dvogodišnje razdoblje, tj. za 2016. i 2017. godinu.

### **2. IZGRADNJA, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA GRADA IVANCA**

Pod izgradnjom, modernizacijom i rekonstrukcijom nerazvrstanih cesta podrazumijeva se izgradnja novih, te modernizacija i rekonstrukcija postojećih nerazvrstanih cesta, otkup zemljišta potrebnog za izgradnju, modernizaciju i rekonstrukciju ceste u punom profilu, izrada projektne dokumentacije.

S obzirom na prometno opterećenje i ukupni značaj, te posljedično i različite zahtjevnosti i opsega radova, dionice nerazvrstanih cesta dijele se na:

- a) Gradske ulice u naselju Ivanec
- b) Ceste u prigradskim naseljima

Gradske ulice u Ivancu su po kriteriju intenziteta prometa i gospodarske važnosti prioritet u realizaciji. Ulice u samom gradskom središtu zaslužuju osobitu pozornost, jer su u visokourbaniziranom okruženju za koje je predviđena sasvim nova regulacija prometa. Uređenjem središnjeg gradskog trga i njegovim pretvaranjem u pješačku zonu potrebno je promet vozila preusmjeriti u kontaktne ulice i Zonu C-3.

Ceste u prigradskim naseljima su manje opterećene od gradskih ulica u Ivancu, sa manje izgrađene infrastrukture, te na njima nisu predviđeni značajniji zahvati, osim obnove kolničke konstrukcije, uređenja oborinske odvodnje i slično.

Tijekom 2016.-2017. godine, u modernizaciju i uređenje ulica u Ivancu uloženo je 599.647,94 kn, a u uređenje i modernizaciju prigradskih prometnica 543.237,03 kn, odnosno ukupno **1.142.884,97** kuna.

### **3. IZGRADNJA, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH CESTA GRADA IVANCA**

Tijekom 2016.-2017. godine na inicijativu Grada Ivanca provodile su se aktivnosti na županijskim cestama u Salinovcu i Jerovcu, pri čemu je Grad Ivanec radove sufinancirao sa **117.803,17** kn.

### **4. IZGRADNJA, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D-35 NA PODRUČJU GRADA IVANCA ZA RAZDOBLJE**

Tijekom 2016.-2017. godine dovršena je projektna dokumentacija za nogostup Ivanec – Ivanečko Naselje u vrijednosti **42.250** kn, koja je predana Hrvatskim cestama kako bi one mogle provesti javnu nabavu za izvođenje radova, koja je planirana za 2018. godinu.

### **5. ZAHVATI NA PLINSKOJ DISTRIBUTIVNOJ MREŽI, KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA (VODOOPSKRBA I ODVODNJA OTPADNIH VODA)**

Tijekom 2016.-2017. godine u zonama izvođenja radova na modernizaciji prometne infrastrukture izvođeni su i radovi na obnovi dotrajale postojeće infrastrukture, plinovoda, vodovodne i kanalizacijske mreže.

Ukupna vrijednost investicija 2016. godini iznosila je **3.363.711,68** kn, a glavne aktivnosti su bile izrada projektne dokumentacije za projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec, uređenje zaštita vodotoka, te rekonstrukcija dobavnog cjevovoda Žgano vino – Malezova.

Ukupna vrijednost investicija u 2017. godini iznosila je **2.878.989,92** kn, a glavne aktivnosti su bile izrada projektne dokumentacije za projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec, uređenje zaštita vodotoka, rekonstrukcija dobavnog cjevovoda Žgano vino – Malezova, sanitarna kanalizacija Bedenca.

### **6. IZGRADNJA OBJEKATA ZA GOSPODARENJE OTPADOM**

Tijekom 2016.-2017. godine na odlagalištu komunalnog otpada u Jerovcu provodile su se aktivnosti na završetku I. faze sanacije odlagališta, gradnja pristupne ceste te početak aktivnosti na izgradnji reciklažnog dvorišta građevinskog otpada, u vrijednosti **1.292.786,51** kuna.

### **7. IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA ŠIROKOPOJASNI PRISTUP INTERNETU**

Tijekom 2016.-2017. godine nije bilo nikakvih značajnijih aktivnosti na izgradnji infrastrukture za širokopojasni pristup internetu, osim manjih pojedinačnih priključaka za veće korisnike (Odgojni dom Pahinsko, PŠ Salinovec). Vrijednosti investicija nisu poznate.

### **8. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA I DISTRIBUTIVNE MREŽE**

Tijekom 2016.-2017. godine HEP je provodio aktivnosti na dovršetku započetih radova na rekonstrukciji NN mreže, izgradnji novih trafostanica. Vrijednosti investicija nisu poznate.

## 9. ZAKLJUČAK

Planom infrastrukturnog razvoja za područje Grada Ivanca za razdoblje 2016.-2020. godine predviđene su aktivnosti i zahvati na najvažnijim, kapitalnim građevinama i projektima, od izuzetne važnosti za Grad Ivanec.

Aktivnosti u ovom dvogodišnjem razdoblju provedene su kroz godišnje programe građenja i održavanja infrastrukture, a u izvješćima o realizaciji programa, koja se Gradskom vijeću Grada Ivanca podnose svake godine, detaljno su opisane pojedine stavke.

S obzirom na to da za određene zahvate na infrastrukturi koja nije u nadležnosti Grada Ivanca kao što su NN mreža, zahvati na županijskim cestama i širokopojasnom pristupu interneta nisu dostupni podaci o visini ulaganja, ovim Izvješćem nije moguće utvrditi stupanj izvršenja Plana infrastrukturnog razvoja za područje Grada Ivanca za ovo izvještajno razdoblje.

Za zahvate koji su u nadležnosti Grada Ivanca, kao i onima u kojima je Grad Ivanec sudjelovao, vrijednosti investicija Grada Ivanca i drugih institucija i tvrtki u infrastrukturu u razdoblju 2016.-2020. godine iznosili su ukupno **8.838.426,25** kuna, odnosno **5,9 %** od procijenjenog iznosa ulaganja u kapitalne objekte infrastrukture za razdoblje 2016.-2020. godine, bez iznosa ulaganja u infrastrukturu koja nije u nadležnosti Grada Ivanca (HEP, ŽUC, Internet).

Kako su aktivnosti na projektu aglomeracije Ivanec u ovom izvještajnom razdoblju provedene isključivo kroz izradu projektne i studijske dokumentacije, ishođenju građevinskih i lokacijskih dozvola, ova stavka Plana je izvršena u jako malom stupnju, a kako je ovaj projekat pojedinačno najznačajniji, i čini gotovo 70% vrijednosti Plana, ukupno izvršenje Plana je relativno malo. Međutim, gledajući zahvate koji su predviđeni Planom, a u direktnoj su ingerenciji Grada Ivanca, izvršenje Plana je **26,6 %**, što smatramo prihvatljivim, naročito jer su aktivnostima (izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i sl.) u ovom razdoblju stvorene pretpostavke za veće zahvate koji će se provoditi u narednom razdoblju.

Savjetnik za urbanizam  
i komunalne poslove:  
Stjepan Vincek, dipl. ing.

