



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

Upravni odjel za urbanizam,
komunalne poslove i zaštitu okoliša

KLASA: 363-05/16-01/01
URBROJ: 2186/012-03/01-20-4
Ivanec, 3. siječnja 2020.

Na temelju članka 73. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13 – Pročišćeni tekst, 13/18), Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Grada Ivanca gradonačelniku Grada Ivanca podnosi

IZVJEŠĆE **o provedbi Plana infrastrukturnog razvoja za područje Grada Ivanca** **za razdoblje 2018.-2019. godine**

1. UVOD

Gradonačelnik Grada Ivanca 28. lipnja 2016. godine donio je Plan infrastrukturnog razvoja za područje Grada Ivanca za razdoblje 2016.-2020. godine, kojim su određeni kapitalni objekti infrastrukture od posebnog interesa za razvoj Grada Ivanca, čija je gradnja, odnosno rekonstrukcija i modernizacija, nužna radi podizanja ukupne razine komunalne, prometne i ostale infrastrukturne opremljenosti u naseljima na području Grada Ivanca, a dio su Strategije razvoja Grada Ivanca.

Planom su predviđeni zahvati na slijedećoj infrastrukturi:

- Izgradnja, modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Grada Ivanca
- Izgradnja, modernizacija i rekonstrukcija županijskih cesta na području Grada Ivanca
- Izgradnja, modernizacija i rekonstrukcija državne ceste na području Grada Ivanca
- Izgradnja i rekonstrukcija plinske distributivne mreže
- Izgradnja objekata za gospodarenje otpadom
- Izgradnja komunalnih vodnih građevina
- Izgradnja infrastrukture za širokopojasni pristup internetu,
- Izgradnja i rekonstrukcija elektroenergetskih objekata i distributivne mreže

S obzirom na to da većinu kapitalnih zahvata iz Plana nije moguće provesti u jednoj godini, zbog boljeg praćenja dinamike izvršenja aktivnosti iz Plana Izvješće se podnosi za dvogodišnje razdoblje, te je ovim Izvješćem obuhvaćeno za 2018. i 2019. godinu.

2. IZGRADNJA, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA GRADA IVANCA

Pod izgradnjom, modernizacijom i rekonstrukcijom nerazvrstanih cesta podrazumijeva se izgradnja novih, te modernizacija i rekonstrukcija postojećih nerazvrstanih cesta, otkup zemljišta potrebnog za izgradnju, modernizaciju i rekonstrukciju ceste u punom profilu, izrada projektne dokumentacije.

S obzirom na prometno opterećenje i ukupni značaj, te posljedično i različite zahtjevnosti i opsega radova, dionice nerazvrstanih cesta dijele se na:

- a) Gradske ulice u naselju Ivanec
- b) Ceste u prigradskim naseljima

Gradske ulice u Ivancu su po kriteriju intenziteta prometa i gospodarske važnosti prioritet u realizaciji. Ulice u samom gradskom središtu zaslužuju osobitu pozornost, jer su u visokourbaniziranom okruženju za koje je predviđena sasvim nova regulacija prometa. Uređenjem središnjeg gradskog trga i njegovim pretvaranjem u pješačku zonu potrebno je promet vozila preusmjeriti u kontaktne ulice i Zonu C-3.

Ceste u prigradskim naseljima su manje opterećene od gradskih ulica u Ivancu, sa manje izgrađene infrastrukture, te na njima nisu predviđeni značajniji zahvati, osim obnove kolničke konstrukcije, uređenja oborinske odvodnje i slično.

Tijekom 2018.-2019. godine, u modernizaciju i uređenje ulica u Ivancu uloženo je 4.408.311,86 kn, a u uređenje i modernizaciju prigradskih prometnica 6.011.997,79 kn, odnosno ukupno **10.420.309,65** kuna.

3. IZGRADNJA, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH CESTA GRADA IVANCA

Tijekom 2018.-2019. godine na inicijativu Grada Ivanca provodile su se aktivnosti na županijskoj cesti u Bedencu, u ukupnoj vrijednosti 550.733,93 kn, pri čemu je Grad Ivanec radove sufinancirao sa **247.830,27** kn.

4. IZGRADNJA, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D-35 NA PODRUČJU GRADA IVANCA

Tijekom 2018.-2019. godine na državnoj cesti D-35 izgrađen je nogostup Ivanec – Ivanečko Naselje te rekonstruirano raskrižje ulica I. G. Kovačića i P. Preradovića u kružni tok (rotor), u ukupnoj vrijednosti **4.312.742,43** kune.

5. ZAHVATI NA PLINSKOJ DISTRIBUTIVNOJ MREŽI, KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA (VODOOPSKRBA I ODVODNJA OTPADNIH VODA)

Tijekom 2018.-2019. godine u zonama izvođenja radova na modernizaciji prometne infrastrukture izvođeni su i radovi na obnovi dotrajale postojeće infrastrukture, plinovoda, vodovodne i kanalizacijske mreže.

Ukupna vrijednost investicija 2018. godini iznosila je **5.950.033,44** kn, a glavne aktivnosti su bile dovršetak projektne i studijske dokumentacije za projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec, uređenje zaštita vodotoka, te rekonstrukcija dobavnog cjevovoda Žgano vino – Malezova.

Ukupna vrijednost investicija u 2019. godini iznosila je **5.714.500,17** kn, a glavne aktivnosti su bile izrada projektne dokumentacije za projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec, uređenje zaštita vodotoka, rekonstrukcija dobavnog cjevovoda Žgano vino – Malezova, sanitarna kanalizacija Bedenca.

6. IZGRADNJA OBJEKATA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Tijekom 2018.-2019. godine na odlagalištu komunalnog otpada u Jerovcu provodile su se aktivnosti monitoringa (praćenja stanja okoliša), te nastavak aktivnosti na izgradnji reciklažnog dvorišta građevinskog otpada, u vrijednosti **332.638,16** kuna.

7. IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA ŠIROKOPOJASNI PRISTUP INTERNETU

Tijekom 2018.-2019. godine nije bilo nikakvih značajnijih aktivnosti na izgradnji infrastrukture za širokopojasni pristup internetu, osim manjih pojedinačnih priključaka za veće korisnike (PŠ Jerovec). Vrijednosti investicija nisu poznate.

8. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA I DISTRIBUTIVNE MREŽE

Tijekom 2018.-2019. godine HEP je provodio aktivnosti na dovršetku započetih radova na rekonstrukciji NN mreže, izgradnji novih trafostanica (TS Margečan 2, TS Stažnjevec 3). Vrijednosti investicija nisu poznate.

9. ZAKLJUČAK

Planom infrastrukturnog razvoja za područje Grada Ivanca za razdoblje 2016.-2020. godine predviđene su aktivnosti i zahvati na najvažnijim, kapitalnim građevinama i projektima, od izuzetne važnosti za Grad Ivanec.

Aktivnosti u ovom dvogodišnjem razdoblju provedene su kroz godišnje programe građenja i održavanja infrastrukture, a u izvješćima o realizaciji programa, koja se Gradskom vijeću Grada Ivanca podnose svake godine, detaljno su opisane pojedine stavke.

S obzirom na to da za određene zahvate na infrastrukturi koja nije u nadležnosti Grada Ivanca kao što su NN mreža, zahvati na županijskim cestama i širokopojasnom pristupu interneta nisu dostupni podaci o visini ulaganja, ovim Izvješćem nije moguće utvrditi stupanj izvršenja Plana infrastrukturnog razvoja za područje Grada Ivanca za ovo izvještajno razdoblje.

Za zahvate koji su u nadležnosti Grada Ivanca, kao i onima u kojima je Grad Ivanec sudjelovao, vrijednosti investicija Grada Ivanca i drugih institucija i tvrtki u infrastrukturu u razdoblju 2016.-2020. godine iznosili su ukupno **26.978.054,12** kuna, odnosno **18,0 %** od procijenjenog iznosa ulaganja u kapitalne objekte infrastrukture za razdoblje 2016.-2020. godine, bez iznosa ulaganja u infrastrukturu koja nije u nadležnosti Grada Ivanca (HEP, ŽUC, Internet).

Kako su aktivnosti na projektu aglomeracije Ivanec u ovom izvještajnom razdoblju provedene isključivo kroz izradu projektne i studijske dokumentacije, ishođenju građevinskih i lokacijskih dozvola, ova stavka Plana je izvršena u nezadovoljavajućem stupnju, a kako je ovaj projekat pojedinačno najznačajniji, i čini gotovo 70% vrijednosti Plana, ukupno izvršenje Plana je i dalje relativno malo. Međutim, gledajući zahvate koji su predviđeni Planom, a u direktnoj su ingerenciji Grada Ivanca, izvršenje Plana iznosi gotovo **82,0 %**, što je izuzetan uspjeh, imajući u vidu sve veće probleme prilikom realizacije većih građevinskih zahvata zbog nedovoljnih kapaciteta potencijalnih izvođača radova u širem okruženju, što će i u narednim godinama predstavljati sve veći problem, o čemu treba voditi računa prilikom donošenja godišnjih programa građenja kao i definiranju dinamike samih radova.

Savjetnik za urbanizam
i komunalne poslove:
Stjepan Vinček, dipl. ing.

