



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/22-01/53
URBROJ: 2186/12-03/33-22-2

Ivanec, 08. travnja 2022.

Na temelju članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13-pročišćeni tekst, 13/18, 8/20, 15/21, 38/21 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Ivanca donosi

ZAKLJUČAK

Upućuje se Gradskom vijeću Grada Ivanca Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, na daljnje razmatranje i prihvatanje.

GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić

Dostavlja se:

1. Gradsko vijeće Grada Ivanca;
2. Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, ovdje;
3. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/22-01/53

URBROJ: 2186/12-03/33-22-1

Ivanec, 8. travnja 2022.

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13-pročišćeni tekst, 13/18, 8/20, 15/21, 38/21-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

1. UVOD

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), Gradsko vijeće Grada Ivanca donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu na 42. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca održanoj 18. prosinca 2020. godine, 1. Izmjene i dopune na 46. sjednici održanoj 15. ožujka 2021. godine, 2. Izmjene i dopune na 3. sjednici održanoj 16. srpnja 2021. godine, te 3. Izmjene i dopune na 9. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine.

Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2021. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određeni su poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti, na održavanja nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja i krematorija unutar groblja, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javne rasvjete, prigodno uređenje Grada, održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama, te čišćenje potoka i kanala.

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini planirana su u iznosu od **4.710.237,50** kuna, a realizirana su u iznosu od **4.373.924,11** kuna, sa strukturom prihoda iz sljedećih izvora:

Prihodi	Planirano za 2021.	Realizirano u 2021.
- komunalna naknada	3.524.562,38 kuna	3.301.544,40 kuna
- šumski doprinos	38.956,11 kuna	38.956,11 kuna
- sanacija štete na javnim površinama	35.000,00 kuna	30.000,00 kuna
- prihodi od poreza	730.481,51 kuna	723.594,13 kuna
- prihodi od pomoći-fiskalno izravnanje	381.237,50 kuna	279.829,47 kuna

Sukladno članku 74. stavku 1. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta procijenjeni su u iznosu od 1.381.375,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.334.522,26 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2021. godinu	Realizirano u 2021. godini
1.	Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje	290.000,00	288.425,00
2.	Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa	175.000,00	174.256,26
3.	Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrst. cesta, izrada muldi	100.000,00	89.062,50
4.	Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša	50.000,00	36.160,00
5.	Popravak ograda i rubnjaka uz nerazvrstane ceste	35.000,00	31.675,00
6.	Košnja bankina i uklanjanje raslinja uz nerazvrstane ceste u naseljima	75.000,00	69.192,13
7.	Popravak vertikalne i horizontalne signalizacije	110.000,00	105.150,13
8.	Sanacija manjih klizišta	70.000,00	64.226,25
9.	Zimska služba	476.375,00	476.375,00
U K U P N O:		1.381.375,00	1.334.522,27

Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju nerazvrstanih cesta umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Šljunčanje nerazvrstanih cesta sa strojnim planiranjem izvršeno je u količini od 2064 t. Iskop i čišćenje odvodnih jaraka izvršeno je u dužini od 6910 m. Sanacija oštećenog asfalta, odnosno krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta izvršeno je prema potrebama, odnosno prioritetima. Zbog kišnih oborina tijekom godine bilo je potrebno izvršiti radove na sanaciji i čišćenju nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja. Radovi na popravku ograde uz nerazvrstane ceste izvršeni su u ulici Vladimira Nazora u Ivancu na k.č.br. 488/1 k.o. Ivanec, a radovi na popravku rubnjaka izvršeni su u naseljima Salinovec i Ivanec (ulica Kozjak i ulica S. Vukovića). Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima realizirana je po potrebi i to u svibnju, srpnju i rujnu u ukupnoj dužini od 100290 m. U sklopu redovnog održavanja vertikalne signalizacije izvršena je nabava i postava 3 komada prometnih zrcala, te su izvršeni radovi na iscrtavanju horizontalne signalizacije. Sanacija manjih klizišta izvršena je na klizištu nerazvrstane ceste NC 2-336 u Prigorcu i na klizištu u Knapiću (Skradnjak) na NC 2-155. Radovi na zimskoj službi bili su u skladu sa vremenskim uvjetima i podnesenim nalogima izvršenih radova tvrtke Ivkom d.d. Ivanec.

2.2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Troškovi održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila procijenjeni su u iznosu od 60.750,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 46.225,00 kuna..

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2021. godinu	Realizirano u 2021. godini
1.	Održavanje i uređenje nogostupa i sličnih javno-prometnih površina	60.750,00	46.225,00
U K U P N O:		60.750,00	46.225,00

Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Izvršeni su sljedeći radovi: Nabava i montaža ogradnih stupića u centralnom parku u Ivancu u iznosu od 24.500,00 kuna; uređenje i montaža zaštitne ograde na nogostupu u ulici Ak.M.Maleza u Ivancu u iznosu od 1.312,00 kuna; zamjena ogradnih stupića u ulici Dr.Đ.Arnolda u Ivancu u iznosu od 1.850,00 kuna; zamjena vrata s pletivom u parku kod osnovne škole u Ivancu u iznosu od 6.000,00 kuna; zamjena ograde u centralnom parku u Ivancu u iznosu od 9.750,00 kuna; sanacija i zaštita ograde na pružnom prijelazu u ulici V. Nazora u Ivancu u iznosu od 2.812,50 kuna.

2.3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Troškovi održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda procijenjeni su u iznosu od 145.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 119.086,88 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2021. godinu	Realizirano u 2021. godini
1.	Održavanje i čišćenje slivnika, kanalskih rešetki, cijevi, propusta, otvorenih i zatvorenih kanala, šahtova, rigola, kanalice	145.000,00	119.086,88
U K U P N O:		145.000,00	119.086,88
Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju građevina javne odvodnje oborinskih voda umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Izvršeni su sljedeći radovi: zamjena betonskih cijevi u odvodnom jarku u ulici Biškopovec u Margečanu u iznosu od 2.101,88 kuna; čišćenje kanala oborinske odvodnje u Ivancu (Matačina), Bedencu i Kaniži u iznosu od 77.952,50 kuna; čišćenje kanala kod sportskog i dječjeg igrališta u Radovanu u iznosu od 4.500, kuna; uređenje odvodnje postavom rubnjaka u Vinogradskoj ulici u Ivancu u iznosu od 21.500,00 kuna; zamjena cijevi na kanalu u Cerju Tužnom u iznosu od 3.157,50 kuna; zamjena propusta na NC2-299 u Lovrečanu u iznosu od 3.250,00 kuna; zamjena propusta na NC 2-244 u Lukavcu u iznosu od 4.750,00 kuna; zamjena propusta na NC 2-193 u Vitešincu u iznosu od 1.875,00 kuna.			

2.4. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Troškovi održavanja javnih zelenih površina procijenjeni su u iznosu od 1.135.843,75 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.087.572,70 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2021. godinu	Realizirano u 2021. godini
1.	Čišćenje i održavanje travnatih površina	354.000,00	334.859,09
2.	Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja	28.000,00	27.602,27
3.	Održavanje živih ograda	27.000,00	25.616,55
4.	Uređivanje drveća	175.218,75	167.251,03
5.	Održavanje cvjetnih gredica i visećih žardinjera	140.000,00	139.427,10
6.	Održavanje staza i parkovnih elemenata	8.750,00	7.337,19
7.	Sadnja trajnog raslinja	39.875,00	39.875,00
8.	Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem	163.000,00	149.628,74
9.	Održavanje zelenih površina dječjih igrališta na području Grada Ivanca	200.000,00	195.975,73
U K U P N O:		1.135.843,75	1.087.572,70
Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na čišćenju i održavanju javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca umanjena je u odnosu na planirana sredstva. Osim uobičajenih radova, a prema Programu izvršeni su sljedeći radovi: orezivanje i reduciranje krošnji stabala od strane tvrtke Cedrus Forest u naselju Ivanec u iznosu od 128.137,50 kuna; održavanje i orezivanje stabala od strane tvrtke Cedrus Forest u naselju Ivanec u iznosu od 23.008,50 kuna; zamjena i sadnja stabala od strane tvrtke Zeleni ured d.o.o. u naselju Ivanec u iznosu od 8.000,00 kuna; uklanjanje starih i sadnja novih stabala u ulici I.G.Kovačića u Ivancu u iznosu od 31.875,00 kuna; radovi na malčiranju korovišta izvršeni su na zemljištima u vlasništvu Grada Ivanca u površini od 232.119,00 m ² .			

2.5. ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME

Troškovi održavanja igrališta, igrališta za djecu i opreme procijenjeni su u iznosu od 100.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 73.437,50 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2021. godinu	Realizirano u 2021. godini
1.	Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme	100.000,00	73.437,50
U K U P N O:		100.000,00	73.437,50
Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju igrališta, igrališta za djecu i opreme umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Izvršeni su radovi na popravku opreme na dječjim i sportskim igralištima.			

2.6. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Troškovi održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene procijenjeni su u iznosu od 55.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 30.403,93 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2021. godinu	Realizirano u 2021. godini
1.	Održavanje i čišćenje spomenika i spomen-obilježja	25.000,00	12.091,43
2.	Održavanje i čišćenje autobusnih nadstrešnica, pozdravnih tabli na ulazima u grad, oglasnih ploča, panoa sadržaja turističke namjene, ograda i drugih građevina, uređaja i predmeta javne namjene	30.000,00	18.312,50
U K U P N O:		55.000,00	30.403,93
Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju građevina, uređaja i predmeta javne namjene u okviru su planiranih sredstava, odnosno realizirani su prema ispostavljenim računima.			

2.7. ODRŽAVANJE GROBLJA

Troškovi održavanja groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu procijenjeni su u iznosu od 5.625,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 5.625,00 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2021. godinu	Realizirano u 2021. godini
1.	Groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu	5.625,00	5.625,00
U K U P N O:		5.625,00	5.625,00
Obrazloženje izvršenja: radovi na održavanju groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu u okviru su planiranih sredstava, a realizirana je izrada stepenica na groblju u Prigorcu u iznosu od 5.625,00 kuna.			

2.8. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Troškovi održavanja čistoće javnih površina procijenjeni su u iznosu od 97.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 96.782,17 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2021. godinu	Realizirano u 2021. godini
1.	Čišćenje javno-prometnih površina I. gradske zone	9.000,00	9.000,00
2.	Čišćenje javno-prometnih površina II. gradske zone	23.000,00	22.903,60
3.	Čišćenje javno-prometnih površina III. gradske	9.000,00	8.990,57
4.	Čišćenje javno-prometnih površina u vanjskim naseljima	25.000,00	24.938,00
5.	Pražnjenje i čišćenje košarica za smeće	31.000,00	30.950,00
U K U P N O:		97.000,00	96.782,17
Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju čistoće javnih površina u okviru je planiranih sredstava, a sve prema ispostavljenim računima			

2.9. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete procijenjeni su u iznosu od 1.360.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.247.756,36 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2021. godinu	Realizirano u 2021. godini
1.	Održavanje javne rasvjete	260.000,00	237.043,39
2.	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	1.100.000,00	1.010.712,97
U K U P N O:		1.360.000,00	1.247.756,36
Obrazloženje izvršenja: radovi na popravku javne rasvjete u okviru su planiranih sredstava, odnosno realizirani su prema ispostavljenim računima za naručeni popravak javne rasvjete. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu je u okviru planiranih sredstava, odnosno prema ispostavljenim računima.			

2.10. PRIGODNO UREĐENJE GRADA

Troškovi prigodnog uređenja Grada procijenjeni su u iznosu od 217.737,50 kuna, a realizirani su u iznosu od 194.291,65 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2021. godinu	Realizirano u 2021. godini
1.	Božićno i novogodišnje uređenje Grada	217.737,50	194.291,65
U K U P N O:		217.737,50	194.291,65
Obrazloženje izvršenja: radovi na božićnom i novogodišnjem uređenju grada izvršeni su u okviru planiranih sredstava. Osim uobičajenih radova sukladno ugovoru izvršeni su radovi na nabavci i montaži ukrasa u ulici E. Kumičića u Ivancu u iznosu od 47.470,00 kuna, te radovi na nabavci i montaži ukrasa i ostalog materijala u centralnom parku na Trgu hrvatskih ivanovaca u Ivancu za potrebe manifestacije Advent u Planinarskom gradu u iznosu od 56.334,15 kuna.			

2.11. ODRŽAVANJE CESTA I JAVNIH POVRŠINA U GOSPODARSKIM ZONAMA

Troškovi održavanja cesta i javnih površina u gospodarskim zonama procijenjeni su u iznosu od 50.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 36.314,40 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2021. godinu	Realizirano u 20201 godini
1.	Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama	50.000,00	36.314,40
U K U P N O:		50.000,00	36.314,40
Obrazloženje izvršenja: radovi na održavanju cesta i javnih površina u gospodarskim zonama izvršeni su u okviru planiranih sredstava, te su u skladu s ispostavljenim računima.			

2.12. ČIŠĆENJE POTOKA I KANALA

Troškovi čišćenja potoka i kanala procijenjeni su u iznosu od 101.906,25 kuna, a realizirani su u iznosu od 101.906,25 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2021. godinu	Realizirano u 2021. godini
1.	Čišćenje potoka i kanala	101.906,25	101.906,25
U K U P N O:		101.906,25	101.906,25
Obrazloženje izvršenja: radovi na čišćenju potoka i kanala izvršeni su u okviru planiranih sredstava. Izvršeni su radovi na čišćenju korita potoka Bistrice u Ivancu u duljini od 755 metara od ulice Ak. M. Maleza 22 do R. Rajtera 109, i sanacija betonskog temelja i ploče na potoku Bistrica u ulici Bistrica u Ivancu, u ukupnom iznosu od 101.906,25 kuna.			

S V E U K U P N O:	4.710.237,50	4.373.924,11
--------------------	--------------	--------------

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 4.710.237,50 kuna za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini utrošeno 4.373.924,11 kuna, te da realizacija Programa iznosi 91,77 %. Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima.

GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić

