



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/22-01/41
URBROJ: 2186/012-03/01-22-2

Ivanec, 8. travnja 2022.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 13/18, 8/20, 15/21 i 38/21 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Ivanca donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2021. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Ivanec na razmatranje i prihvaćanje.

GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić

Dostavlja se:

1. Gradsko vijeće Ivanec;
2. Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, ovdje;
3. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/22-01/41
URBROJ: 2186/012-03/01-22-1

Ivanec, 8. travnja 2022.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13 – pročišćeni tekst, 13/18, 8/20, 15/21 i 38/21 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU**

1. UVOD

Sukladno odredbi članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2021. godinu donesen je na 42. sjednici Gradskog vijeća održanoj 18. prosinca 2020. godine, I. Izmjene i dopune na 46. sjednici održanoj 15. ožujka 2021. godine, II. Izmjene i dopune na 3. sjednici održanoj 16. srpnja 2021. godine, III. Izmjene i dopune na 9. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine.

Sukladno članku 71. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

2. OSTVARENJE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. JAVNE POVRŠINE

Troškovi građenja javnih površina u 2021. godini planirani su u iznosu od **3.247.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **2.242.282,77** kuna.

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2021. godinu	Izvršeno u 2021. godini
	JAVNE POVRŠINE	3.247.000,00	2.242.282,77
	1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA	93.000,00	92.725,00
toč. 1.	1. Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca	93.000,00	92.725,00
	1.1. Gradnja	0,00	0,00
	1.2. Oprema	93.000,00	92.725,00
	2. GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA	2.592.000,00	1.824.619,52
toč. 2.	2.1. Glavni gradski park	505.000,00	501.731,34
	2.1.1. Uređenje	485.000,00	481.731,34
	2.1.2. Očuvanje genoma ivanečke lipe - kloniranje	20.000,00	20.000,00
toč. 2.	2.2. Glavni gradski trg	955.000,00	198.475,63
	2.2.1. Otkup zemljišta	750.000,00	0,00
	2.2.2. Projektna dokumentacija i pripremni radovi	205.000,00	198.475,63

toč. 2.	2.3. Biciklistički poligon u Ivancu	32.000,00	31.250,00
	2.3.1. Uređenje	0,00	0,00
	2.3.2. Projektna dokumentacija – glavni projekt	32.000,00	31.250,00
toč. 2.	2.4. Trg u Margečanu	1.100.000,00	1.093.162,55
	2.4.1. Gradnja	1.075.000,00	1.069.037,55
	2.4.2. Nadzor	25.000,00	24.125,00
3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA		532.000,00	324.938,25
toč. 1.	3.1. Gradnja i uređenje groblja – Ivanec	477.000,00	272.078,30
	3.1.1. Gradnja i projekti	177.000,00	16.250,00
	3.1.2. Otkup zemljišta	300.000,00	255.828,30
toč. 1.	3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan	0,00	0,00
	3.2.1. Gradnja	0,00	0,00
toč. 1.	3.3. Gradnja groblja – grobnice i okviri	55.000,00	52.859,95
	3.3.1. Gradnja	55.000,00	52.859,95
4. GRADNJA I UREĐENJE TRŽNICE		30.000,00	0,00
toč. 2.	4.1. Gradnja i uređenje tržnice – projektna dokumentacija	30.000,00	0,00
Obrazloženje izvršenja: Stavka uređenja glavnog gradskog parka realizirana je samo u dijelu pripremnih radova i izrade projektne dokumentacije – glavnog projekta, dok otkup zemljišta nije realiziran jer je stranka pokrenula upravni spor protiv lokacijske dozvole, te će se isto moći riješiti po okončanju spora. Stavka gradnja i projekti na groblju Ivanec realizirana je samo u dijelu izrade projektne dokumentacije, jer zbog duljeg ishođenja posebnih uvjeta od nadležnih javno pravnih tijela nije bilo moguće dovršiti projektnu dokumentaciju, te će se ista dovršiti tijekom 2022. godine. Stavka izrade projektne dokumentacije za uređenje tržnice nije realizirana jer vlasnici autobusnog kolodvora nisu dostavili prijedlog planiranih zahvata na uređenu površine autobusnog kolodvora, te nije bilo elemenata za izradu projektne dokumentacije uređenja tržnice, kojom bi se kvalitetno planirao ovaj veliki kompleks. Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.			

2. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Troškovi građenja prometnica i prometnih površina u 2021. godini planirani su u iznosu od **8.202.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **5.952.266,66** kuna.

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2021. godinu	Izvršeno u 2021. godini
PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE		8.202.000,00	5.952.266,66
1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA		6.120.000,00	3.877.232,48
toč. 2.	1.1. Uređenje lokalnih cesta	500.000,00	492.959,07
	1.1.1. Kapitalna donacija ŽUC-u	122.500,00	122.393,74
	1.1.2. Gradnja – (odvodnja i parkiralište uz ŽC 2105 - groblje Margečan)	361.000,00	354.065,33
	1.1.3. Projektna dokumentacija	12.250,00	12.250,00
	1.1.4. Nadzor	4.250,00	4.250,00
toč. 2.	1.2. Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste	558.000,00	546.788,29
	1.2.1. Projektna dokumentacija	43.000,00	42.125,00
	1.2.2. Gradnja (Knapić/Skradnjak)	495.000,00	485.913,29
	1.2.3. Nadzor	20.000,00	18.750,00
toč. 4.	1.3. Proširenje ul. A. Cesarca u Ivancu	235.000,00	152.309,57
	1.3.1. Projektna dokumentacija	35.000,00	35.000,00
	1.3.2. Otkup zemljišta	200.000,00	117.309,57
toč. 4.	1.4. Uređenje ul. L. Šabana – parkiralište	133.000,00	131.916,55
	1.4.1. Gradnja	121.000,00	120.416,55
	1.4.2. Projektna dokumentacija	9.000,00	8.500,00
	1.4.3. Nadzor	3.000,00	3.000,00
	1.5. Uređenje ul. A. Georgijeveća	136.000,00	135.882,66

toč. 4.	1.5.1 Rekonstrukcija (proširenje prometnice)	136.000,00	135.882,66
toč. 2.	1.6. Produžetak ulice M. Hrga u Ivancu	120.000,00	0,00
	1.6.1. Otkup zemljišta	120.000,00	0,00
toč. 1.	1.7. Nova prometnica u zoni u Ivanečkom Naselju	0,00	0,00
	1.7.1. Projektna dokumentacija	0,00	0,00
toč. 1.	1.8. Prometnice u Industrijskoj zoni Ivanec	56.000,00	56.000,00
	1.8.1. Projektna dokumentacija	56.000,00	56.000,00
toč. 6.	1.9. Strategija modernizacije nerazvrstanih cesta	0,00	0,00
	1.9.1. Projektna dokumentacija	0,00	0,00
toč. 2.	1.10. Uređenje prijelaza na potoku Željeznica	43.000,00	42.275,00
	1.10.1. Projektna dokumentacija	43.000,00	42.275,00
	1.10.2. Gradnja – kapitalna donacija	0,00	0,00
toč. 2.	1.11. Rekonstrukcija raskrižja DC-35 – ul. A. Mihanovića	0,00	0,00
	1.11.1. Projektna dokumentacija	0,00	0,00
toč. 6.	1.12. Evidentiranje nerazvrstanih cesta	70.000,00	40.861,25
	1.12.1. Geodetski elaborat	70.000,00	40.861,25
toč. 4.	1.13. Rekonstrukcija ulice E. Kumičića 440 m'	1.431.000,00	1.402.625,39
	1.13.1. Gradnja	1.420.000,00	1.392.222,07
	1.13.2. Nadzor	11.000,00	10.403,32
toč. 2.	1.14. Proširenje LC 25115 u Ivanečkom Vrhovcu	20.000,00	16.393,14
	1.14.1. Otkup zemljišta	20.000,00	16.393,14
toč. 1.	1.15. Kolodvorska ulica u Ivancu	11.000,00	10.875,00
	1.15.1. Projektna dokumentacija - dopuna	11.000,00	10.875,00
toč. 2.	1.16. Uređenje prometa i prometne regulacije u zoni Osnovne škole I.G. Sakcinski u Ivancu	82.000,00	81.025,00
	1.16.1. Gradnja	82.000,00	81.025,00
toč. 2.	1.17. Uređenje ul. P. Preradovića u Ivancu	2.650.000,00	767.321,56
	1.17.1. Gradnja	2.600.000,00	755.446,56
	1.17.2. Nadzor	40.000,00	3.250,00
	1.17.3. Troškovnici	10.000,00	8.625,00
toč. 1.	1.18. Prometna infrastruktura zone Gmajna u Ivancu	50.000,00	0,00
	1.18.1. Projektna dokumentacija – idejni projekt (cca 3 km)	50.000,00	0,00
	1.18.2. Geodetski elaborati – parcelacijski elaborat I. faza 1 km	0,00	0,00
toč. 2.	1.19. Odvojak III. ul. P. Preradovića u Ivancu	25.000,00	0,00
	1.19.1 Projektna dokumentacija	25.000,00	0,00
2. MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA		2.082.000,00	2.075.034,18
toč. 2.	2.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta iz Programa modernizacije	1.550.000,00	1.543.237,68
	2.1.1. MO Gačice	118.000,00	117.244,36
	2.1.2. MO Lukavec	131.000,00	130.511,49
	2.1.3. MO Stažnjevec	443.000,00	442.864,99
	2.1.4. MO Punikve	125.000,00	123.051,59
	2.1.5. MO Iv. Željeznica	359.000,00	358.192,00
	2.1.6. MO Kaniža	108.000,00	107.924,01
	2.1.7. MO Osečka	157.000,00	156.317,85
	2.1.8. MO Radovan	33.000,00	32.379,58
	2.1.9. MO Škriljevec	45.000,00	44.296,81
	2.1.10. Nadzor	24.000,00	23.950,00
	2.1.11. Troškovnici	7.000,00	6.500,00
toč. 2.	2.2. Asfaltiranje strmih dionica nerazvrstanih cesta	532.000,00	531.801,50
	2.2.1. Gradnja (Radovan, Bedenec, Iv. Željeznica, Salinovec)	527.200,00	527.001,50
	2.2.2. Nadzor	4.800,00	4.800,00

Obrazloženje izvršenja:

Stavka proširenja ulice A. Cesarca u Ivancu nije u potpunosti realizirana u dijelu otkupa zemljišta, zbog nemogućnosti mirnog rješavanja imovinsko pravnih odnosa, te će se isto dovršiti tijekom 2022. godine.

Stavka uređenja ul. P. Preradovića u Ivancu nije realizirana u cijelosti, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i usklađivanja sa gradnjom poslovnih i stambenih objekata u zoni izvođenja radova, te će se ista dovršiti tijekom 2022. godine.

Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.

3. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete u 2021. godini planirani su u iznosu od **1.241.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **950.811,42** kuna.

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2021. godinu	Izvršeno u 2021. godini
JAVNA RASVJETA		1.241.000,00	950.811,42
toč. 2.	1. Elaborat javne rasvjete	88.000,00	87.312,50
	1.1. Projektna dokumentacija	88.000,00	87.312,50
toč. 2.	2. Dopuna javne rasvjete na području Grada Ivanca	202.000,00	201.188,13
	2.1. Dopuna	190.000,00	189.438,13
	2.2. Projektna dokumentacija	12.000,00	11.750,00
toč. 2.	3. Javna rasvjeta u E. Kumičića	278.000,00	276.242,93
	3.1. Gradnja	270.000,00	268.742,93
	3.2. Nadzor	8.000,00	7.500,00
toč. 2.	4. Javna rasvjeta u P. Preradovića	430.000,00	299.869,88
	4.1. Gradnja	420.000,00	293.119,88
	4.2. Nadzor	10.000,00	6.750,00
toč. 2.	5. Javna rasvjeta trga u Margečanu	115.000,00	4.672,98
	5.1. Gradnja	110.000,00	4.672,98
	5.2. Nadzor	5.000,00	0,00
	6. Javna rasvjeta u Ivanečkom Vrhovcu	128.000,00	81.525,00
	6.1. Gradnja	122.000,00	81.525,00
	6.2. Projektna dokumentacija i nadzor	6.000,00	0,00

Obrazloženje izvršenja:

Stavka javne rasvjete u ul. P. Preradovića realizirana je u manjem obima od planiranog, zbog potrebe usklađivanja radova sa aktivnostima na izgradnji prometne infrastrukture, te će se dovršiti tijekom 2022. godine.

Stavke javne rasvjete trga u Margečanu i u Ivanečkom Naselju realizirane su u manjem obimu od planiranih, zbog nemogućnosti nabave elemenata javne rasvjete u planiranim rokovima, što se nije moglo predvidjeti, te će se dovršiti tijekom 2022. godine.

Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.

4. GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Troškovi na gradnji i uređenju objekata za odlaganje komunalnog otpada u 2021. godini planirani su u iznosu od **130.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **142.722,22** kuna.

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2021. godinu	Izvršeno u 2021. godini
GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM		130.000,00	142.722,22
toč. 1.	1. Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec»	110.000,00	122.122,60
	1.1. Sanacija i nadzor	110.000,00	122.122,60
toč. 1.	2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada	0,00	0,00
	2.1. Gradnja – kapitalna donacija	0,00	0,00

toč. 1.	3. Reciklažno dvorište Ivanec	20.000,00	20.599,62
	3.1. Gradnja	0,00	0,00
	3.2. Projektna dokumentacija	20.000,00	20.599,62
Obrazloženje izvršenja: Stavka sanacije i nadzora na odlagalištu komunalnog otpada „Jerovec“ realizirana je u iznosu većem od planiranog, zbog troškova češćeg uzimanja uzoraka za monitoring odlagališta i dodatnih troškova na praćenju stanja odlagališta kao što su geodetske snimke i mišljenja projektanta, što nije bilo moguće prethodno planirati. Stavka izrade projektne dokumentacije za reciklažno dvorište realizirana je u nešto većem iznosu od planiranog, zbog dodatnih troškova vodnog doprinosa.			

5. OBORINSKA ODVODNJA

Troškovi na građenju i uređenju objekata za oborinsku odvodnju u 2021. godini planirani su u iznosu od **200.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **185.137,50** kuna.

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2021. godinu	Izvršeno u 2021. godini
OBORINSKA ODVODNJA		200.000,00	185.137,50
toč. 1.	1. Oborinska odvodnja	200.000,00	185.137,50
	1.1. Gradnja	200.000,00	185.137,50
Obrazloženje izvršenja: Stavka su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.			

Programom su određene su aktivnosti prema namjenama utvrđene člankom 68. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), a realizirani su kako slijedi:

namjena iz čl. 68. st. 2.	Opis namjene	Planirano za 2021. godinu	Izvršeno u 2021. godini
toč. 1.	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	1.072.000,00	812.397,97
toč.2.	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja	9.945.000,00	6.797.227,18
toč. 3.	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja	0,00	0,00
toč. 4.	postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije	1.935.000,00	1.822.734,17
toč. 5.	građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati	0,00	
toč. 6.	ostale aktivnosti	70.000,00	40.861,25
SVEUKUPNO PROGRAM:		13.020.000,00	9.473.220,57

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 13.020.000,00 kuna za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini utrošeno 9.473.220,57 kuna, te da realizacija Programa iznosi 72,8%.

Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima odnosno objektima i uređajima komunalne infrastrukture.

Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Varaždinske županije.

GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić

