



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/23-01/13
URBROJ: 2186-12-03/23-23-2

Ivanec, 26. travnja 2023.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 13/18, 8/20, 15/21, 38/21 – pročišćeni tekst, 23/23), gradonačelnik Grada Ivanca donosi

ZAKLJUČAK

Utvrdjuje se Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2022. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Ivanec na razmatranje i prihvaćanje.



GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić

Dostavlja se:

1. Gradsko vijeće Ivanec;
2. Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, ovdje;
3. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/23-01/13
URBROJ: 2186-012-03/23-23-1

Ivanec, 8. svibnja 2023.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13 – pročišćeni tekst, 13/18, 8/20, 15/21, 38/21 – pročišćeni tekst, 23/23), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU**

1. UVOD

Sukladno odredbi članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2022. godinu donesen je na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca držanoj 16. prosinca 2021. godine, I. Izmjene i dopune na 15. sjednici održanoj 20. travnja 2022. godine, II. Izmjene i dopune na 19. sjednici održanoj 14. srpnja 2022. godine, III. Izmjene i dopune na 23. sjednici održanoj 13. prosinca 2022. godine.

Sukladno članku 71. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

2. OSTVARENJE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. JAVNE POVRŠINE

Troškovi građenja javnih površina u 2022. godini planirani su u iznosu od **2.288.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **1.917.589,79** kuna.

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2022. godinu	Izvršeno u 2022. godini
	JAVNE POVRŠINE	2.288.000,00	1.917.589,79
	1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA	67.000,00	65.687,50
toč. 1.	1. Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca	67.000,00	65.687,50
	1.1. Oprema - Ivanec	12.000,00	11.706,25
	1.2. Oprema – Punikve	20.000,00	19.812,50
	1.3. Oprema – Stažnjevec	26.000,00	25.418,75
	1.4. Oprema - Gačice	9.000,00	8.750,00
	2. GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA	1.358.000,00	1.296.151,39
toč. 2.	2.1. Glavni gradski trg	63.000,00	0,00
	2.1.1. Imovinsko pravni odnosi (zemljište)	0,00	0,00
	2.1.2. Projektna dokumentacija - izmjena	63.000,00	0,00
	2.2. Biciklistički poligon u Ivancu	1.295.000,00	1.296.151,39

toč. 2.	2.2.1. Uređenje	565.000,00	563.601,68
	2.2.2. Oprema	416.000,00	412.229,49
	2.2.3. Nadzor	8.000,00	7.800,00
	2.2.4. Rasvjeta poligona	306.000,00	307.520,22
	2.2.5. Geodetski projekt – parcelacijski elaborat	5.000,00	5.000,00
toč. 1.	2.3. Gradska šuma Ivanečka jezera	0,00	0,00
	2.3.1. Projektna dokumentacija	0,00	0,00
toč. 1.	2.4. Park u ul. I. G. Kovačića	0,00	0,00
	2.4.1. Građenje i opremanje	0,00	0,00
3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA		863.000,00	555.750,90
toč. 1.	3.1. Gradnja i uređenje groblja – Ivanec	310.000,00	62.605,00
	3.1.1. Gradnja	0,00	0,00
	3.1.2. Otkup zemljišta	125.000,00	105,00
	3.1.3. Projektna dokumentacija	185.000,00	62.500,00
toč. 1.	3.2. Gradnja i uređenje groblja – Rađovan, Margečan	443.000,00	412.735,50
	3.2.1. Gradnja	420.000,00	391.360,50
	3.2.2. Projektna dokumentacija	13.000,00	12.250,00
	3.2.3. Nadzor	10.000,00	9.125,00
toč. 1.	3.3. Gradnja groblja – grobnice i okviri	110.000,00	80.410,40
	3.3.1. Gradnja	110.000,00	80.410,40
Obrazloženje izvršenja: Stavka izrade projektne dokumentacije uređenja glavnog gradskog trga nije realizirana jer ishodenje posebnih uvjeta nije završeno u predviđenom roku, te je ista dovršena 2023. godine. Do prekoračenja stavke uređenja biciklističkog poligona došlo je zbog većih troškova na rasvjeti poligona od predviđenih. Stavka uređenja groblja Ivanec realizirana je u manjem opsegu od planiranih, zbog nemogućnost rješavanja otkupa zemljišta te zastoju u dovršetku projektne dokumentacije za proširenje groblja zbog čekanja na pozitivno mišljenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš, te će se isto dovršiti tijekom 2023. godine. Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.			

2. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Troškovi građenja prometnica i prometnih površina u 2022. godini planirani su u iznosu od 6.486.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 4.732.045,75 kuna.

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2022. godinu	Izvršeno u 2022. godini
PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE		6.486.000,00	4.732.045,75
1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA		5.241.000,00	3.502.666,13
toč. 2.	1.1. Uređenje lokalnih cesta	365.000,00	326.281,99
	1.1.1. Gradnja - kapitalna donacija ŽUC-u	250.000,00	211.281,99
	1.1.2. Projektna dokumentacija	115.000,00	115.000,00
toč. 2.	1.2. Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste	470.000,00	465.134,18
	1.2.1. Projektna dokumentacija	116.000,00	115.625,00
	1.2.2. Gradnja	326.000,00	325.759,18
	1.2.3. Nadzor	14.000,00	13.750,00
	1.2.4. Revizija projektne dokumentacije	14.000,00	10.000,00
toč. 4.	1.3. Proširenje ul. A. Cesarca u Ivancu	645.000,00	121.754,83
	1.3.1. Gradnja	560.000,00	27.787,50
	1.3.2. Nadzor	10.000,00	0,00
	1.3.3. Otkup zemljišta	40.000,00	60.896,33
	1.3.4. Naknada štete	35.000,00	33.071,00
toč. 4.	1.4. Uređenje ul. Lj. Gaja	281.000,00	24.999,95
	1.4.1. Otkup zemljišta (odvojak u C-3 – 1.000 m ²)	200.000,00	0,00

	1.4.2. Geodetski projekt – parcelacijski elaborat	5.000,00	5.000,00
	1.4.3. Pripremni radovi – odvojak u C-3 140 m'	56.000,00	0,00
	1.4.4. Projektna dokumentacija – idejni projekt	20.000,00	19.999,95
toč. 4.	1.5. Uređenje ul. I. Gundulića u Ivancu	18.000,00	17.249,94
	1.5.1. Projektna dokumentacija	18.000,00	17.249,94
toč. 4.	1.6. Autobusna stajališta	78.000,00	80.745,40
	1.6.1. Imovinsko-pravni odnosi (otkup zemljišta)	41.000,00	40.745,40
	1.6.2. Projektna dokumentacija	37.000,00	40.000,00
toč. 4.	1.7. Produžetak ulice M. Hrga	360.000,00	90.456,24
	1.7.1. Otkup zemljišta	210.000,00	90.456,24
	1.7.2. Pripremni radovi 270 m'	150.000,00	0,00
toč. 2.	1.8. Proširenje odvojka ul. M. Maleza - prema Ribičkom domu	30.000,00	0,00
	1.8.1. Projektna dokumentacija	30.000,00	0,00
toč. 6.	1.9. Evidentiranje nerazvrstanih cesta	70.000,00	57.612,50
	1.9.1. Geodetski elaborat	70.000,00	57.612,50
toč. 2.	1.10. Uređenje ul. P. Preradovića	2.092.000,00	2.014.759,14
	1.10.1. Gradnja	2.020.000,00	1.964.509,13
	1.10.2. Nadzor	39.000,00	25.250,01
	1.10.3. Projektna dokumentacija	25.000,00	25.000,00
	1.10.4. Geodetski elaborat	8.000,00	0,00
toč. 1.	1.11. Prometna infrastruktura zone Gmajna u Ivancu	329.000,00	228.650,00
	1.11.1. Projektna dokumentacija	49.000,00	49.000,00
	1.11.2. Geodetski projekt – parcelacijski elaborat	180.000,00	179.650,00
	1.11.3. Otkup zemljišta	100.000,00	0,00
toč. 1.	1.12. Izgradnja priključka nerazvrstane ceste u Ivanečkom Naselju	0,00	0,00
	1.12.1. Gradnja	0,00	0,00
	1.12.2. Nadzor	0,00	0,00
	1.12.3. Imovinsko-pravni odnosi (zemljište)	0,00	0,00
toč. 1.	1.13. Prometnice u Industrijskoj zoni Ivanec	330.000,00	53.421,96
	1.13.1. Otkup zemljišta	330.000,00	53.421,96
toč. 2.	1.14. Uređenje pj. prijelaza u ul. Lj. Gaja i ak. L. Šabana u Ivancu	163.000,00	12.500,00
	1.14.1. Projektna dokumentacija	13.000,00	12.500,00
	1.14.2. Gradnja	150.000,00	0,00
toč. 1.	1.15. Parkiralište groblje Margečan	10.000,00	9.100,00
	1.15.1. Otkup zemljišta	10.000,00	9.100,00
2. MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA		1.245.000,00	1.229.379,62
toč. 2.	2.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta iz Programa modernizacije	837.000,00	821.922,93
	2.1.1. MO Ivanec	550.000,00	546.800,05
	2.1.2. MO Salinovec	77.000,00	68.997,45
	2.1.3. MO Ivanečka Željeznica	192.000,00	191.870,43
	2.1.4. Nadzor	8.000,00	7.755,00
	2.1.5. Troškovnici	10.000,00	6.500,00
	2.1.6. MO Lančić-Knapić	0,00	0,00
toč. 2.	2.2. Asfaltiranje strmih dionica nerazvrstanih cesta	408.000,00	407.456,69
	2.2.1. Gradnja (Iv. Željeznica, Prigoree, Ivanec, Salinovec)	403.000,00	402.711,69
	2.2.2. Nadzor	5.000,00	4.745,00

Obrazloženje izvršenja:

Stavka proširenja ulice A. Cesarca u Ivancu nije u potpunosti realizirana u dijelu gradnje jer zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nije bilo moguće ni uputno izvoditi zemljane radove, te će se isto dovršiti tijekom 2023. godine. Stavka otkupa zemljišta realizirana je u skladu sa procjenom vrijednosti nekretnina i potrebnim površinama za proširenje prometnice.

Stavka uređenja ulice Lj. Gaja nije realizirana u dijelu otkupa zemljišta i izvođenja pripremnih radova zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

Stavka produžetka ulice M. Hrga realizirana je djelomična u dijelu otkupa zemljišta, radi čega nije bilo moguće ni izvesti pripreme radove, koji će se izvesti tijekom 2023. godine, nakon otkupa potrebnog zemljišta.

Stavka proširenja odvojka ul. M. Maleza – prema Ribičkom domu, nije realizirana zbog izvođenja radova na izgradnji kanalizacijske mreže iz projekta aglomeracije Ivanec, te će se planirati u narednom razdoblju i uskladiti sa planovima Hrvatskih cesta za rekonstrukciju raskrižja ul. M. Maleza i A. Mihanovića.

Stavka prometne infrastrukture zone Gmajna u Ivanca nije realizirana u dijelu otkupa zemljišta, jer je lokacijska dozvola ishodena krajem jeseni te se nije stiglo pripremiti sve podatke za otkup, kao ni procjenu vrijednosti zemljišta, a što će se dovršiti tijekom 2023. godine.

Stavka uređenja pješačkih prijelaza u ul. Lj. Gaja i ak. L. Šabana u Ivancu nije realizirana u dijelu gradnje, jer zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nije bilo moguće izvoditi radove na asfaltiranju, te će se isto dovršiti tijekom 2023. godine.

Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.

3. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete u 2022. godini planirani su u iznosu od 325.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 308.121,50 kuna.

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2022. godinu	Izvršeno u 2022. godini
JAVNA RASVJETA		325.000,00	308.121,50
toč. 2.	1. Dopuna javne rasvjete na području Grada Ivanca	0,00	0,00
	1.1. Dopuna	0,00	0,00
	1.2. Projektna dokumentacija	0,00	0,00
toč. 2.	2. Javna rasvjeta u P. Preradovića	160.000,00	145.462,12
	2.1. Gradnja	150.000,00	145.462,12
	2.2. Nadzor	10.000,00	0,00
toč. 2.	3. Javna rasvjeta trga u Margečanu	110.000,00	108.412,50
	3.1. Gradnja	105.000,00	104.662,50
	3.2. Nadzor	5.000,00	3.750,00
toč. 2.	4. Javna rasvjeta u Ivanečkom Vrhovcu	45.000,00	44.543,75
	4.1. Gradnja	39.000,00	38.543,75
	4.2. Nadzor	6.000,00	6.000,00
toč. 2.	5. Javna rasvjeta biciklističkog poligona u Ivancu	10.000,00	9.703,13
	4.1. Gradnja	10.000,00	9.703,13
Obrazloženje izvršenja:			
Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.			

4. GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Troškovi na gradnji i uređenju objekata za odlaganje komunalnog otpada u 2022. godini planirani su u iznosu od 3.505.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.712.246,60 kuna.

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2022. godinu	Izvršeno u 2022. godini
GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM		3.505.000,00	1.712.246,60
toč. 1.	1. Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec»	100.000,00	85.024,49

	1.1. Sanacija i nadzor	100.000,00	85.024,49
toč. 1.	2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada	0,00	0,00
	2.1. Gradnja – kapitalna donacija	0,00	0,00
	3. Reciklažno dvorište Ivanec	3.405.000,00	1.627.222,11
toč. 1.	3.1. Gradnja	2.340.000,00	1.245.248,11
	3.2. Nadzor	55.000,00	0,00
	3.3. Ostale aktivnosti na projektu	50.000,00	13.550,00
	3.4. Oprema	960.000,00	368.424,00

Obrazloženje izvršenja:

Stavke su realizirane u okviru ispostavljenih računa i stvarnih troškova, realizacija reciklažnog dvorišta Ivanec dovršiti će se tijekom 2023. godine, sukladno ugovorenim rokovima.

5. OBORINSKA ODVODNJA

Troškovi na građenju i uređenju objekata za oborinsku odvodnju u 2022. godini planirani su u iznosu od **262.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **291.375,00** kuna.

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2022. godinu	Izvršeno u 2022. godini
	OBORINSKA ODVODNJA	262.000,00	291.375,00
toč. 1.	1. Oborinska odvodnja	262.000,00	291.375,00
	1.1. Gradnja	250.000,00	279.875,00
	1.2. Projektna dokumentacija	12.000,00	11.500,00

Obrazloženje izvršenja:

Stavka je realizirana u većem iznosu od planiranih sredstava, zbog potrebe uređenja oborinske odvodnje u većim količinama od prvobitno procijenjenih (naselje Ivanečki Vrhovec, Škriljevec, Lančić).

Programom su određene su aktivnosti prema namjenama utvrđene člankom 68. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), a realizirani su kako slijedi:

namjena iz čl. 68. st. 2.	Opis namjene	Planirano za 2022. godinu	Izvršeno u 2022. godini
toč. 1.	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	5.366.000,00	2.916.231,96
toč. 2.	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja	6.068.000,00	5.652.327,82
toč. 3.	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja	0,00	0,00
toč. 4.	postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije	1.362.000,00	335.206,36
toč. 5.	građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati	0,00	0,00
toč. 6.	ostale aktivnosti	70.000,00	57.612,50
SVEUKUPNO PROGRAM:		12.866.000,00 kn	8.961.378,64

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 12.866.000,00 kuna za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini utrošeno 8.961.378,64 kuna, te da realizacija Programa iznosi 69,7%.

Odstupanja od Programa поближе su naznačena po pojedinim djelatnostima odnosno objektima i uređajima komunalne infrastrukture.

Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Varaždinske županije.

